



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AGOSTO de 2020

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA E DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NA LOCALIDADE VILA BELO MONTE.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA E DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NA LOCALIDADE VILA BELO MONTE.
- **Nome do Contratado:** TONTINI E TONTINI ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 12.936.660/0001-68.
- **Local da Execução da Obra:** Comunidade Belo Monte Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019-001FME
- **Data de início da Obra:** 12/06/2019
- **Data de fim da Obra:** 12/06/2020 + 31/12/2020
- **Valor Total da Obra:** R\$ 6.064.738,40 (seis milhões, sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 5.341.128,20
- **Percentual aplicado:**

0,00%+6,56%+0,00%+10,18+12,55%+0,00%+0,00%+20,60+12,68+0,00
%+8,64%+14,55%= 85,77%

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

2ª ETAPA DO PROJETO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DO PROJETO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Nome do Contratado:** ENGELOC ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ 11.222.077/0001-22.

- **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana e Rural do Município de Vitória do Xingu/PA.

- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

- **Número do Processo Licitatório:** 2/2019-002PMVX

- **Data de início da Obra:** 28/06/2019

- **Data de fim da Obra:** 28/06/2020 Aditivo de prazo: 12/09/2020.

- **Valor Total da Obra:** R\$ 881.821,58 (oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos).

Aditivo de valor R\$ 220.098,79 + R\$ 881.821,58 = R\$1.101.920,37.

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.101.920,37

- **Percentual aplicado:**

0,00%+0,00%+63,14%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+15,57%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00% +21,29%= 100%

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 407.834,61.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Nome do Contratado:** VALE DO CANAA CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.484/0001-90.
- **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019-003PMVX
- **Data de início da Obra:** 05/11/2019
- **Data de fim da Obra:** 05/11/2020
- **Valor Total da Obra:** R\$ 4.365.290,63 (Quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.859.105,70
- **Percentual aplicado:**
 $5,63\% + 0,00\% + 23,81\% + 0,00\% + 0,00\% + 26,21\% + 7,61\% + 11,13\% + 17,31\% = 74,39\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 406.553,38 + R\$349.137,75= R\$ 755.691,13

CONSTRUÇÃO DE 90 METROS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA SOBRE O RIO TUCURUÍ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 90 METROS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA SOBRE O RIO TUCURUÍ (TRAVESSÃO DO ÁGUA BOA), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA.
- **Nome do Contratado:** RGS ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 23.732.026/0001-20.
- **Local da Execução da Obra:** SOBRE O RIO TUCURUÍ (TRAVESSÃO DO ÁGUA BOA), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2020-001PMVX.
- **Data de início da Obra:** 06/05/2020
- **Data de fim da Obra:** 06/11/2020
- **Valor Total da Obra:** R\$ 3.620.037,41 (três milhões, seiscentos e vinte mil, trinta e sete reais e quarenta e um centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.497.270,17
- **Percentual aplicado:** $18,50\% + 22,86\% = 41,36\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 827.456,04

3ª ETAPA DO PROJETO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 3ª ETAPA DO PROJETO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
 - **Nome do Contratado:** ENGELOC ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ 11.222.077/0001-22.
 - **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana e Rural do Município de Vitória do Xingu/PA.
 - **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
 - **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
 - **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-008 - PMVX
- Contrato 20200247
- **Data de início da Obra:** 03/08/2020
 - **Data de fim da Obra:** 03/11/2020
 - **Valor Total da Obra:** R\$ 909.836,19 (Novecentos e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e dezenove centavos).
 - **Valor Total Aplicado:** R\$ 0,00
 - **Percentual aplicado:** 0,00%
 - **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO – SEMED, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO – SEMED, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** PROJETA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** Rua João Cavalcante Nº SN do Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-005 - FME

Contrato 20200244

● **Data de início da Obra:** 03/08/2020

● **Data de fim da Obra:** 03/11/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.677.102,91 (Um milhão, Seiscentos e setenta e sete mil, cento e dois reais e noventa e um centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 0,00

● **Percentual aplicado:** 0,00%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** ALVORADA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 83.302.976/0001-46.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-006 - PMVX

Contrato 20200245

● **Data de início da Obra:** 03/08/2020

● **Data de fim da Obra:** 02/07/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.402.122,06 (Um milhão, quatrocentos e dois mil, cento e vinte e dois reais e seis centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 0,00

● **Percentual aplicado:** 0,00%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00.