



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JANEIRO DE 2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ~~TERRAPLANAGEM~~, **CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO** DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● Nome do Contratado: CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 04.617.034/0001-80.

● Local da Execução da Obra: BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.

● Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.

● Número do Processo Licitatório: N° 3/2021-001-PMVX.

Contrato: 20210426.

● Data de início da Obra: 09/08/2021

● Data de fim da Obra: 09/08/2022

● Valor Total da Obra: R\$: 2.788.005,26 (Dois Milhões Setecentos e Oitenta e Oito Mil e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos)

● Valor Total Aplicado: R\$ 1.089.179,80

● Percentual Total aplicado: 12,62%+8,50%+7,16%+10,79%= 39,07%

● Percentual Mensal aplicado: 10,79%+

● Valor aplicado no mês vigente: 10/01/2022 - R\$ 199.601,58

21/01/2022 – R\$ 300.849,02

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI KM 18, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI KM 18, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** E V S Serviços, Comércio e Construções Eireli, inscrita no CNPJ 03.809.876/0001-71.

● **Local da Execução da Obra:** AGROVILA LEONARDO DA VINCI – KM 18 - VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2021-004-PMVX.

Contrato: 20210526

● **Data de início da Obra:** 20/09/2021

● **Data de fim da Obra:** 20/07/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.140.647,13 (Dois Milhões Cento e Quarenta Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Treze Centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 980.661,49

● **Percentual Total aplicado:** 14,57%+12,29% + 18,95%= 45,81%

Percentual Mensal aplicado: 18,95%+

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 405.586,15



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO** DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● Nome do Contratado: Henriques e henriques LTDA, inscrita no CNPJ 34.887.935/0001-53.

● Local da Execução da Obra: BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.**

● **Número do Processo Licitatório: N° 3/2021-001-PMVX.**

Contrato: 20210427.

● **Data de início da Obra:** 09/08/2021

● **Data de fim da Obra:** 09/08/2022

● **Valor Total da Obra: R\$: 603.131,92 (Seiscentos e Três Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos))**

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 578.977,55

● **Percentual Total aplicado:** 21,79%+21,55%+24,87%=96,00%

Percentual Mensal aplicado: 24,87%+

● **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 130.000,00 + 150.000,00**



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

- Nome do Contratado: SANTIAGO E CAMPOS EIRELI, inscrita no CNPJ 08.189.496/0001-03.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: PREGÃO PRESENCIAL SRP.
- Número do Processo Licitatório: N° 9/2021-095-PMVX.

Contrato: 20210702.

- Data de início da Obra: 17/11/2021
- Data de fim da Obra: 17/11/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 1.660.500,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta Mil e Quinhentos Reais)
- Valor Total Aplicado: R\$ 400.125,78
- Percentual total aplicado: $8,33\% + 7,69\% + 8,07\% = 24,10\%$
- Percentual mensal aplicado: $8,07\% +$
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 138.374,20 + R\$ 127.724,21 + R\$ 134.027,37



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GUARITA, MANUTENÇÃO DO MURO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO NO BAIRRO DA ALEGRIA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GUARITA, MANUTENÇÃO DO MURO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO NO BAIRRO DA ALEGRIA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● Nome do Contratado: EVS SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 03.809.876/0001-71.

● Local da Execução da Obra: BAIRRO DA ALEGRIA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.

● Modalidade de licitação Contratada: CONVITE.

● Número do Processo Licitatório: N° 1/2021-025-PMVX.

Contrato: 20210550.

● Data de início da Obra: 27/09/2021

● Data de fim da Obra: 27/09/2022

● Valor Total da Obra: R\$: 281.171,60 (Duzentos e Oitenta e Um Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Sessenta Centavos)

● Valor Total Aplicado: R\$ 114.503,04

● Percentual total aplicado: 40,72%

● Percentual mensal mensal aplicado: 40,72%

● Valor aplicado no mês vigente: **R\$ 114.503,04**

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53