



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ABRIL 2022

### FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ALVORADA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 83.302.976/0001-46.
- **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-006 - PMVX
- **Contrato:** 20200245
- **Data de início da Obra:** 03/08/2020
- **Data de fim da Obra:** 02/07/2021 + 29/12/2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.402.122,06 (Um milhão, quatrocentos e dois mil, cento e vinte e dois reais e seis centavos). + 410.457,98 aditivo
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.445.942,02
- **Percentual aplicado:** 11,01% + 8,33% + 2,89% + 3,14% + 8,15% + 23,93% + 12,64% + 5,42% + 2,82% = 78,33%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 2,82%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 51.867,6

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 04.617.034/0001-80.

● **Local da Execução da Obra:** BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2021-001-PMVX.

● **Contrato:** 20210426.

● **Data de início da Obra:** 09/08/2021

● **Data de fim da Obra:** 09/08/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.788.005,26 (Dois Milhões Setecentos e Oitenta e Oito Mil e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.345.542,88

● **Percentual aplicado:** 12,62%+8,50%+7,16%+10,79%+9,67% + 7,60% + 5,30% + 4,08% + 5,38%+13,02%= 84,13%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 13,02%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 363.137,36



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI KM 18, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI KM 18, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** E V S Serviços, Comércio e Construções Eireli, inscrita no CNPJ 03.809.876/0001-71.

● **Local da Execução da Obra:** AGROVILA LEONARDO DA VINCI – KM 18 - VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2021-004-PMVX.

● **Contrato:** 20210526

● **Data de início da Obra:** 20/09/2021

● **Data de fim da Obra:** 20/07/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.140.647,13 (Dois Milhões Cento e Quarenta Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Treze Centavos) + **R\$ 685.553,04 (ADITIVO)**

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.474.339,10

● **Percentual aplicado:** 14,57%+12,29% + 18,95% + 19,06% + 12,69% = 61,83%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 12,69%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 358.572,50



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONSTRUÇÃO DA GUARITA, 02 (DUAS) CÉLULAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL, SETOR DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATERIAL ORGÂNICO) E REFORMA / CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA GUARITA, 02 (DUAS) CÉLULAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL, SETOR DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATERIAL ORGÂNICO) E REFORMA / CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA.

● **Nome do Contratado:** TONTINI E TONTINI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 12.936.660/0001-68.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2021-002-PMVX

● **Contrato:** 20210425.

● **Data de início da Obra:** 09/08/2021

● **Data de fim da Obra:** 09/05/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.433.423,89 (Dois Milhões Quatrocentos e Trinta e Três Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.808.754,45

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual aplicado:**  $13,27\% + 8,80\% + 23,49\% + 28,78\% = 74,33\%$
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 28,78%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 700.218,33

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GUARITA, MANUTENÇÃO DO MURO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO NO BAIRRO DA ALEGRIA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GUARITA, MANUTENÇÃO DO MURO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO NO BAIRRO DA ALEGRIA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **Nome do Contratado:** EVS SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 03.809.876/0001-71.

- **Local da Execução da Obra:** BAIRRO DA ALEGRIA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

- **Modalidade de licitação Contratada:** CONVITE.

- **Número do Processo Licitatório:** N° 1/2021-025-PMVX.

- **Contrato:** 20210550.

- **Data de início da Obra:** 27/09/2021

- **Data de fim da Obra:** 27/09/2022

- **Valor Total da Obra:** R\$: 281.171,60 (Duzentos e Oitenta e Um Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Sessenta Centavos)

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 270.566,59

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual aplicado:**  $40,72 + 32,34\% + 23,17\% = 96,23\%$
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 23,17%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 65.142,94

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA SALA DE VACINAS, CONSTRUÇÃO DA RAMPAS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE MÁQUINAS, REFORMA NA COZINHA, REVISÃO DE CALHAS E RESERVATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU.**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA SALA DE VACINAS, CONSTRUÇÃO DA RAMPAS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE MÁQUINAS, REFORMA NA COZINHA, REVISÃO DE CALHAS E RESERVATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU.

- **Nome do Contratado:** EMPREITEIRA MAYKA LTDA, inscrita no CNPJ 03.560.886/0001-16.
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONVITE.
- **Número do Processo Licitatório:** N° 1/2021-026-PMVX.
- **Contrato:** 20210668.
- **Data de início da Obra:** 10/11/2021
- **Data de fim da Obra:** 04/05/2022



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total da Obra: R\$: 321.425,71 (Trezentos e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)**
- **Valor Total Aplicado: R\$ 321.425,71**
- **Percentual aplicado: 79,93% + 20,07% = 100,00%**
- **Percentual aplicado no mês vigente: 20,07%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 64.507,50**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO (BLOQUETE) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO (BLOQUETE) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **Nome do Contratado:** R. ROCHA DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ 36.022.025/0001-33.
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.
- **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2022-002-PMVX.
- **Contrato:** 20220117.
- **Data de início da Obra:** 22/03/2022
- **Data de fim da Obra:** 22/03/2023



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total da Obra: R\$: 3.304.940,78 (Três Milhões, Trezentos e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta Reais e Setenta e Oito Centavos).**
- **Valor Total Aplicado: R\$ 151.023,21**
- **Percentual aplicado: 4,57%**
- **Percentual aplicado no mês vigente: 4,57%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 151.023,21**