

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MAIO 2022

FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- Objeto da obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- NOME DO CONTRATADO: ALVORADA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 83.302.976/0001-46.
- Local da Execução da Obra: Município de Vitória do Xingu/PA.
- Origem do Recurso: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO.
- Número do Processo Licitatório: 2/2020-006 PMVX
- Contrato: 20200245
- Data de início da Obra: 03/08/2020
- Data de fim da Obra: 02/07/2021 + 13/05/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 1.402.122,06 (Um milhão, quatrocentos e dois mil, cento e vinte e dois reais e seis centavos). + 410.457,98 aditivo
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.703.648,18
- **Percentual Total aplicado:** 11,01% + 8,33% + 2,89% + 3,14% + 8,15% + 23,93% + 12,64% + 5,42% + 2,82% + 13,96%=92,29%
- Percentual aplicado no mês vigente: 13,96%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 257.706,16



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Nome do Contratado: CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 04.617.034/0001-80.
- Local da Execução da Obra: BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.
- Número do Processo Licitatório: Nº 3/2021-001-PMVX.
- Contrato: 20210426.
- Data de início da Obra: 09/08/2021
- Data de fim da Obra: 09/08/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 2.788.005,26 (Dois Milhões Setecentos e Oitenta e Oito Mil e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.476.158,76
- **Percentual Total aplicado:** 12,62%+8,50%+7,16%+10,79%+9,67% + 7,60% + 5,30% + 4,08% + 5,38%+13,02% + 4,68%= 88,81%
- Percentual aplicado no mês vigente: 4,68%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 130.165,88



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI KM 18, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI KM 18, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Nome do Contratado: E V S Serviços, Comércio e Construções Eireli, inscrita no CNPJ 03.809.876/0001-71.
- Local da Execução da Obra: AGROVILA LEONARDO DA VINCI KM 18 VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS
- Número do Processo Licitatório: N° 2/2021-004-PMVX.

• Contrato: 20210526

• Data de início da Obra: 20/09/2021

• Data de fim da Obra: 20/07/2022

- Valor Total da Obra: R\$: 2.140.647,13 (Dois Milhões Cento e Quarenta Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Treze Centavos) + R\$ 685.553,04 (ADITIVO)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.193.787,65
- **Percentual Total aplicado:** 14,57%+12,29% + 18,95% + 19,06% + 12,69% +15,80%= 77,62%
- Percentual aplicado no mês vigente: 15,80%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 446.448,55



CONSTRUÇÃO DA GUARITA, 02 (DUAS) CÉLULAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL, SETOR DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATERIAL ORGÂNICO) E REFORMA / CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA.

- OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE **EMPRESA** ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA GUARITA, 02 (DUAS) CÉLULAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL, SETOR DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATERIAL CONSTRUÇÃO ORGÂNICO) Ε REFORMA / DO SETOR ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO DO **ATERRO SANITÁRIO** DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA.
- Nome do Contratado: TONTINI E TONTINI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 12.936.660/0001-68.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: N° 2/2021-002-PMVX
- Contrato: 20210425.
- Data de início da Obra: 09/08/2021
- Data de fim da Obra: 09/05/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 2.433.423,89 (Dois Milhões Quatrocentos e Trinta e Três Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.808.754,45



ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

• **Percentual Total aplicado:** 13,27%+8,80%+23,49% + 28,78%=74,33%

• Percentual aplicado no mês vigente: 28,78%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 700.218,33

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GUARITA, MANUTENÇÃO DO MURO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO NO BAIRRO DA ALEGRIA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **OBJETO** DA **OBRA:** CONTRATAÇÃO **EMPRESA** DE **ESPECIALIZADA** PRESTAÇÃO PARA DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE GUARITA, MANUTENÇÃO DO MURO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO NO BAIRRO DA ALEGRIA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Nome do Contratado: EVS SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 03.809.876/0001-71.
- Local da Execução da Obra: BAIRRO DA ALEGRIA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONVITE.
- Número do Processo Licitatório: Nº 1/2021-025-PMVX.

• Contrato: 20210550.

• Data de início da Obra: 27/09/2021

• Data de fim da Obra: 27/09/2022

• Valor Total da Obra: R\$: 281.171,60 (Duzentos e Oitenta e Um Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Sessenta Centavos)



• Valor Total Aplicado: R\$ 270.566,59

• **Percentual total aplicado:** 40,72 + 32,34% + 23,17% = 96,23%

• Percentual aplicado no mês vigente: 23,17%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 65.142,94

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR DE TERRAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR DE TERRAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Nome do Contratado: PROJETTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 24.900.400/0001-11.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONVITE.
- Número do Processo Licitatório: Nº 1/2021-021-PMVX.

• Contrato: 20210606.

• **Data de início da Obra:** 18/10/2021

• Data de fim da Obra: 18/10/2022

- Valor Total da Obra: R\$: 319.434,51 (Trezentos e Dezenove Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)
- Valor Total Aplicado: R\$ 294.804,45
- Percentual Total aplicado: 20,36% + 29,97% + 41,96% = 92,29%
- Percentual aplicado no mês vigente: 41,96 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 134.022,45



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO (BLOQUETE) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO (BLOQUETE) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Nome do Contratado: R. ROCHA DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ 36.022.025/0001-33.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.
- Número do Processo Licitatório: Nº 3/2022-002-PMVX.
- Contrato: 20220117.
- Data de início da Obra: 22/03/2022
- Data de fim da Obra: 22/03/2023
- Valor Total da Obra: R\$: 3.304.940,78 (Três Milhões, Trezentos e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta Reais e Setenta e Oito Centavos).
- Valor Total Aplicado: R\$ 319.548,27
- Percentual total aplicado: 3,58% + 3,27% + 2,82% = 9,67%
- Percentual aplicado no mês vigente: 6,09%



• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 201.307,65

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- CONTRATAÇÃO OBJETO DA **OBRA:** DE **EMPRESA** ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM **ESTRUTURA** METÁLICA. ALMOXARIFE. CALCAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Nome do Contratado: MARCO X CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ 0.734.995/0001-78.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2022-001-PMVX.
- Contrato: 20220113.
- Data de início da Obra: 04/04/2022
- Data de fim da Obra: 04/10/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 1.740.872,47 (Um Milhão Setecentos e Quarenta Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos).



• Valor Total Aplicado: R\$ 382.088,05

• Percentual total aplicado: 21,95%

• Percentual aplicado no mês vigente: 21,95%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 382.088,05

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RAMAL DOS COCOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RAMAL DOS COCOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Nome do Contratado: B R LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrita no CNPJ/MF n.º 26.847.124/0001-09
- Local da Execução da Obra: RAMAL DOS COCOS, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: N° 2/2022-002-FMS
- Contrato: 20220121.
- Data de início da Obra: 06/04/2022
- Data de fim da Obra: 06/10/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 443.025,00 (Quatrocentos e Quarenta e Três Mil e Vinte e Cinco Reais).
- Valor Total Aplicado: R\$ 191.537,41



ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

• Percentual total aplicado: 43,23%

• Percentual aplicado no mês vigente: 43,23%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 191.537,41

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA FÁBRICA DE FARINHA E CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO LOCALIZADO NO KM 27, BR 230, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA FÁBRICA DE FARINHA E CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO LOCALIZADO NO KM 27, BR 230, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Nome do Contratado: CONSTRUTORA CRISTALINA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 35.748.157/0001-84
- Local da Execução da Obra: KM 27 DA BR 230, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONVITE.
- Número do Processo Licitatório: Nº 1/2021-022-PMVX
- Contrato: 20210775.
- Data de início da Obra: 03/02/2022
- Data de fim da Obra: 03/08/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 188.896,83 (Cento e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais e oitenta e Três Centavos).
- Valor Total Aplicado: R\$ 120.622,76



• Percentual total aplicado: 63,86%

• Percentual aplicado no mês vigente: 63,86%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 120.622,76