

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO DE 2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Nome do Contratado: CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 04.617.034/0001-80.
- Local da Execução da Obra: BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.
- Número do Processo Licitatório: Nº 3/2021-001-PMVX.
- Contrato: 20210426.
- Data de início da Obra: 09/08/2021
- Data de fim da Obra: 09/08/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 2.788.005,26 (Dois Milhões Setecentos e Oitenta e Oito Mil e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos)
- Valor Total Aplicado: R\$ 2.788.005,26
- **Percentual total aplicado:** 12,62%+8,50%+7,16%+10,79%+9,67% + 7,60% +

5,30% + 4,08% + 5,38% + 13,02% + 4,68% + 11,19% = 100,00%

- Percentual aplicado no mês vigente: 11,19%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 311.846,50



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI KM 18, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI KM 18, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Nome do Contratado: E V S Serviços, Comércio e Construções Eireli, inscrita no CNPJ 03.809.876/0001-71.
- Local da Execução da Obra: AGROVILA LEONARDO DA VINCI KM 18 VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2021-004-PMVX.
- Contrato: 20210526
- Data de início da Obra: 20/09/2021
- Data de fim da Obra: 20/07/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 2.140.647,13 (Dois Milhões Cento e Quarenta Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Treze Centavos) + R\$ 685.553,04 (ADITIVO) + R\$ 346.957,00 (ADITIVO BRINQUEDOS)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 3.173.157,17
- **Percentual total aplicado:** 14,57%+12,29% + 18,95% + 19,06% + 12,69% +15,80% + 14,07%=79,42%
- Percentual aplicado no mês vigente: 14,07%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 326.375,92



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO (ZONA RURAL) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO (ZONA RURAL) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA.
- Nome do Contratado: G B DE AMARIZ EIRELI, inscrita no CNPJ 02.841.144/0001-04.
- Local da Execução da Obra: ZONA RURAL VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2021-001-PMVX
- Contrato: 20210399
- Data de início da Obra: 26/07/2021
- Data de fim da Obra: 26/11/2021
- Valor Total da Obra: R\$: 842.343,91 (Oitocentos e Quarenta e Dois Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 476.676,79
- Percentual total aplicado: 28,36 + 9,12% + 19,11% = 37,48%
- Percentual aplicado no mês vigente: 19,11%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 160.969,87



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Nome do Contratado**: Henriques e henriques LTDA, inscrita no CNPJ 34.887.935/0001-53.
- Local da Execução da Obra: BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.
- Número do Processo Licitatório: N° 3/2021-001-PMVX.

• Contrato: 20210427.

• Data de início da Obra: 09/08/2021

• Data de fim da Obra: 09/08/2022

• Valor Total da Obra: R\$: 603.131,92 (Seiscentos e Três Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos) + 147.170,28 (ADITIVO)

• Valor Total Aplicado: R\$ 669.667,41

• **Percentual total aplicado:** 21,79%+21,55%+24,87% + 12,09=89,25%

• Percentual aplicado no mês: 12,09 %

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 90.689,86



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR DE TERRAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR DE TERRAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Nome do Contratado: PROJETTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 24.900.400/0001-11.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONVITE.
- Número do Processo Licitatório: Nº 1/2021-021-PMVX.
- Contrato: 20210606.
- Data de início da Obra: 18/10/2021
- Data de fim da Obra: 18/10/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 319.434,51 (Trezentos e Dezenove Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)
- Valor Total Aplicado: R\$ 319.434,51
- Percentual total aplicado: 20,36% + 29,97% + 41,96% + 7,71% = 100,00%
- Percentual aplicado no mês vigente: 7,71 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 24.630,06



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIRROS: ALEGRIA, LATICINIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM 20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIRROS: ALEGRIA, LATICINIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM 20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Nome do Contratado: R. ROCHA DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ 36.022.025/0001-33.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2021-006-PMVX.
- Contrato: 20220007.
- Data de início da Obra: 11/01/2022
- Data de fim da Obra: 11/01/2023
- Valor Total da Obra: R\$: 1.709.177,92 (Um Milhão, Setecentos e Nove Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 863.808,96
- **Percentual total aplicado:** 20,84% + 18,42% + 11,27% = 50,54%
- Percentual aplicado no mês vigente: 11,27%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 192.643,36



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO E ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO E ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Nome do Contratado: RIO TUCURUI CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 22.635.389/0001-84.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONVITE.
- Número do Processo Licitatório: Nº 1/2021-027-PMVX.
- Contrato: 20210669.
- Data de início da Obra: 10/11/2021
- Data de fim da Obra: 01/05/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 187.004,39 (Cento e Oitenta e Sete Mil, Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos) + R\$ 53.735,91 (ADITIVO).
- Valor Total Aplicado: R\$ 240.740,30
- **Percentual total aplicado:** 35,42% + 64,58% = 100,00%
- Percentual aplicado no mês vigente: 64,58%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 155.475,08



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO (BLOQUETE) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO (BLOQUETE) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Nome do Contratado: R. ROCHA DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ 36.022.025/0001-33.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.
- Número do Processo Licitatório: Nº 3/2022-002-PMVX.
- Contrato: 20220117.
- Data de início da Obra: 22/03/2022
- Data de fim da Obra: 22/03/2023
- Valor Total da Obra: R\$: 3.304.940,78 (Três Milhões, Trezentos e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta Reais e Setenta e Oito Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 650.000,00
- **Percentual total aplicado:** 3,58% + 3,27% + 2,82% + 10% = 19,67%
- Percentual aplicado no mês vigente: 10,00%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 330.451,73



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Nome do Contratado: MARCO X CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ 0.734.995/0001-78.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2022-001-PMVX.
- Contrato: 20220113.
- Data de início da Obra: 04/04/2022
- Data de fim da Obra: 04/10/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 1.740.872,47 (Um Milhão Setecentos e Quarenta Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos).
- Valor Total Aplicado: R\$ 732.667,26
- Percentual total aplicado: 21,95% + 20,14% = 42,09%
- Percentual aplicado no mês vigente: 20,14%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 350.579,21



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RAMAL DOS COCOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RAMAL DOS COCOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Nome do Contratado: B R LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrita no CNPJ/MF n.º 26.847.124/0001-09
- Local da Execução da Obra: RAMAL DOS COCOS, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2022-002-FMS
- Contrato: 20220121.
- Data de início da Obra: 06/04/2022
- Data de fim da Obra: 06/10/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 443.025,00 (Quatrocentos e Quarenta e Três Mil e Vinte e Cinco Reais).
- Valor Total Aplicado: R\$ 410.011,45
- Percentual total aplicado: 43,23% + 49,31% = 92,55%
- Percentual aplicado no mês vigente: 49,31%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 218.474,04



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA FÁBRICA DE FARINHA E CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO LOCALIZADO NO KM 27, BR 230, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA FÁBRICA DE FARINHA E CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO LOCALIZADO NO KM 27, BR 230, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Nome do Contratado: CONSTRUTORA CRISTALINA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 35.748.157/0001-84
- Local da Execução da Obra: KM 27 DA BR 230, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONVITE.
- Número do Processo Licitatório: Nº 1/2021-022-PMVX
- Contrato: 20210775.
- Data de início da Obra: 03/02/2022
- Data de fim da Obra: 03/08/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 188.896,83 (Cento e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais e oitenta e Três Centavos).
- Valor Total Aplicado: R\$ 120.622,76
- Percentual total aplicado: 63,86%
- Percentual aplicado no mês vigente: 63,86%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 120.622,76



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE <u>PAVIMENTAÇÃO</u> DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Nome do Contratado: Henriques e henriques LTDA, inscrita no CNPJ 34.887.935/0001-53.
- Local da Execução da Obra: BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.
- Número do Processo Licitatório: Nº 3/2021-001-PMVX.
- Contrato: 20210428.
- Data de início da Obra: 09/08/2021
- Data de fim da Obra: 09/08/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 3.328.296,54 (Três Milhões Trezentos e Vinte e Oito Mil e Duzentos e Noventa e seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) + R\$ 812.108,89 (ADITIVO)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 3.328.296,54
- Percentual total aplicado (sem aditivo): 20,87% + 10,50% + 12,32% + 12,72% + 11,46% + 13,51% + 13,69% + 4,94% = 100%
- Percentual total aplicado (aditivo): 11,61%
- Percentual aplicado no mês vigente: 11,61%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 386.296,58



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIRROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIRROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
- Nome do Contratado: CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ 14.962.428/0001-20.,
- Local da Execução da Obra: BAIRRO LATICÍNIO E BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.
- Número do Processo Licitatório: Nº 3/2021-003-PMVX.
- Contrato: 20220151.
- Data de início da Obra: 18/04/2022
- Data de fim da Obra: 18/10/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 4.484.117,31 (Quatro Milhões Quatrocentos e Oitenta
- e Quatro Mil Cento e Dezessete Reais e Tinta e Um Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 297.979,46
- Percentual total aplicado: 6.65%
- Percentual aplicado no mês vigente: 6,65%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 297.979,46



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA 10 KM E CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES, SENDO PONTE 01 DE 18 METROS DE COMPRIMENTO, PONTE 02 DE 12 METROS DE COMPRIMENTO E PONTE 03 DE 42 METROS DE COMPRIMENTO POR 8,4 METROS DE LARGURA EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU A BR-230.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA 10 KM E CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES, SENDO PONTE 01 DE 18 METROS DE COMPRIMENTO, PONTE 02 DE 12 METROS DE COMPRIMENTO E PONTE 03 DE 42 METROS DE COMPRIMENTO POR 8,4 METROS DE LARGURA EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU A BR-230.
- Nome do Contratado: CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 14.916.979/0001-86.
- Local da Execução da Obra: RAMAL DO KM 40 MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.
- Número do Processo Licitatório: Nº 3/2022-001-PMVX.
- Contrato: 20220078.
- Data de início da Obra: 03/03/2022
- Data de fim da Obra: 03/11/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 29.901.868,59 (Vinte e Nove Milhões Novecentos e Um Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
- Valor Total Aplicado: R\$ 1.374.939,09
- Percentual total aplicado: 4,60%
- Percentual aplicado no mês vigente: 4,60%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.374.939,09



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO, GUARITA E INSTALAÇÃO DA CAIXA D`ÁGUA NAS COMUNIDADES DO KM-13 E 32 - NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

• **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO, GUARITA E INSTALAÇÃO DA

CAIXA D`ÁGUA NAS COMUNIDADES DO KM-13 E 32 - NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

• Nome do Contratado: MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, inscrito no CNPJ/MF n.º 26.916.786/0001-85.

• Local da Execução da Obra: COMUNIDADE KM 32 E KM 13, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

• Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.

• Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.

• Número do Processo Licitatório: Nº 2/2021-005-PMVX.

• Contrato: 20210554.

• Data de início da Obra: 26/05/2022

• Data de fim da Obra: 26/09/2022

• Valor Total da Obra: R\$: 607.234,83 (Seiscentos e Sete Mil Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos)

• Valor Total Aplicado: R\$ 328.545,97

• Percentual total aplicado: 54,11%

• Percentual aplicado no mês vigente: 54,11%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 328.545,97



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICOS NA EMEIF DO EVANGELHO NA COMUNIDADE DO BELO MONTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICOS NA EMEIF DO EVANGELHO NA COMUNIDADE DO BELO MONTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
- Nome do Contratado: FERREIRA & FERREIRA ENGENHARIA ELETRICA LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 26.916.786/0001-85.
- Local da Execução da Obra: COMUNIDADE KM 32 E KM 13, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Modalidade de licitação Contratada: CONVITE.
- Número do Processo Licitatório: № 1/2022-001-FME.
- Contrato: 20220118.
- Data de início da Obra: 23/03/2022
- Data de fim da Obra: 23/05/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 213.076,87 (Duzentos e treze mil, setenta e seis reais e oitenta e sete centavos)
- Valor Total Aplicado: R\$ 213.076,87
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual aplicado no mês vigente: 100%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 213.076,87



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
- Nome do Contratado: C. BARROS SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 17.926.318/0001-09.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2021-009-SEMED.

• Contrato: 20220011.

• Data de início da Obra: 12/01/2022

• Data de fim da Obra: 12/07/2022

• Valor Total da Obra: R\$: 587.765,23 (Quinhentos e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos)

• Valor Total Aplicado: R\$ 151.045,00

• Percentual total aplicado: 25,70%

• Percentual aplicado no mês vigente: 25,70%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 151.045,00



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PAIS UNIDOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PAIS UNIDOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
- Nome do Contratado: C. BARROS SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 17.926.318/0001-09.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2021-009-SEMED.

• Contrato: 20220012.

• Data de início da Obra: 12/01/2022

• Data de fim da Obra: 12/01/2023

• Valor Total da Obra: R\$: 755.014,53 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil Quatorze Reais e Cinquenta e Três Centavos)

• Valor Total Aplicado: R\$ 155.523,73

• Percentual total aplicado: 20,60%

• Percentual aplicado no mês vigente: 20,60%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 155.523,73



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENEDITO RAPOSO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENEDITO RAPOSO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
- Nome do Contratado: CONSTRUTORA PACTAC LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 10.608.906/0001-47.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2021-009-SEMED.

• Contrato: 20220010.

• Data de início da Obra: 12/01/2022

• Data de fim da Obra: 12/07/2022

• Valor Total da Obra: R\$: 645.195,11 (Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Onze Centavos).

• Valor Total Aplicado: R\$ 232.446,68

• Percentual total aplicado: 36,00%

• Percentual aplicado no mês vigente: 36,00%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 232.446,68



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL KM 40, KM 10 E RAMAL DA FARINHEIRA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA, CONVÊNIO № 146/2021 – SETRAN/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL KM 40, KM 10 E RAMAL DA FARINHEIRA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA, CONVÊNIO № 146/2021 SETRAN/PA.
- Nome do Contratado: B L DE M CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (TURCAM EMPREENDIMENTOS), inscrito no CNPJ/MF n. º 14.041.528/0001-13.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS E CONVÊNIO №146/2021 SETRAN/PA.
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.
- Número do Processo Licitatório: Nº 3/2022-004-PMVX.

• Contrato: N° 20220128.

• Data de início da Obra: 31/03/2022

• Data de fim da Obra: 30/08/2022

• Valor Total da Obra: R\$: 3.542.855,63 (Três Milhões Quinhentos e Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos).

• Valor Total Aplicado: R\$ 1.589.168,98

• Percentual total aplicado: 44,86%

• Percentual aplicado no mês vigente: 44,86%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.589.168,98



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, CONFORME CONTRATO DE REPASSE №. 906800/2020/MDR/CAIXA (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL)

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, CONFORME CONTRATO DE REPASSE №. 906800/2020/MDR/CAIXA (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL).
- Nome do Contratado: CONSTRUTORA PACTAC LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 10.608.906/0001-47.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS E CONTRATO DE REPASSE № 906800/2020/MDR/CAIXA.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: 2/2021-007-PMVX.
- Contrato: N° 20210803.
- Data de início da Obra: 27/12/2021
- Data de fim da Obra: 26/12/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 1.280.500,60 (Um Milhão Duzentos e Oitenta Mil Quinhentos Reais e Sessenta Centavos).
- Valor Total Aplicado: R\$ 731.616,43
- Percentual total aplicado: 57,14%
- Percentual aplicado no mês vigente: 57,14%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 731.616,43