

ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AGOSTO DE 2022

FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- Objeto da obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ALVORADA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 83.302.976/0001-46.
- Local da Execução da Obra: Município de Vitória do Xingu/PA.
- Origem do Recurso: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO.
- Número do Processo Licitatório: 2/2020-006 PMVX
- Contrato: 20200245
- Data de início da Obra: 03/08/2020
- Data de fim da Obra: 02/07/2021 + 13/05/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 1.402.122,06 (Um milhão, quatrocentos e dois mil, cento e vinte e dois reais e seis centavos). + 410.457,98 aditivo
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.703.648,18
- **Percentual aplicado:** 11,01% + 8,33% + 2,89% + 3,14% + 8,15% + 23,93% + 12,64% + 5,42% + 2,82% + 13,96% + 6,12% + 1,59% = 100,00%
- Percentual aplicado no mês vigente: 1,59%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 29.312,55



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Nome do Contratado: SANTIAGO E CAMPOS EIRELI, inscrita no CNPJ 08.189.496/0001-03.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: PREGÃO PRESENCIAL SRP.
- Número do Processo Licitatório: Nº 9/2021-095-PMVX.
- Contrato: 20210702.
- **Data de início da Obra:** 17/11/2021
- Data de fim da Obra: 17/11/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 1.660.500,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta Mil e Quinhentos Reais)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 683.762,42
- **Percentual aplicado:** 24,10%+7,98% + 9,10% = 41,18%
- Percentual aplicado no mês vigente: 9,10%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 151.061,48



ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA FÁBRICA DE FARINHA E CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO LOCALIZADO NO KM 27, BR 230, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA FÁBRICA DE FARINHA E CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO LOCALIZADO NO KM 27, BR 230, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Nome do Contratado: CONSTRUTORA CRISTALINA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 35.748.157/0001-84
- Local da Execução da Obra: KM 27 DA BR 230, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONVITE.
- Número do Processo Licitatório: Nº 1/2021-022-PMVX
- Contrato: 20210775.
- Data de início da Obra: 03/02/2022
- Data de fim da Obra: 03/08/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 188.896,83 (Cento e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais e oitenta e Três Centavos).
- Valor Total Aplicado: R\$ 120.622,76
- **Percentual aplicado:** 63,86% + 36,14% = 100,00
- Percentual aplicado no mês vigente: 36,14%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 68.274,07



ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE <u>PAVIMENTAÇÃO</u> DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO E **PAVIMENTAÇÃO** DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Nome do Contratado:** Henriques e henriques LTDA, inscrita no CNPJ 34.887.935/0001-53.
- Local da Execução da Obra: BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.
- Número do Processo Licitatório: Nº 3/2021-001-PMVX.
- Contrato: 20210428.
- Data de início da Obra: 09/08/2021
- Data de fim da Obra: 09/08/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 3.328.296,54 (Três Milhões Trezentos e Vinte e Oito Mil e Duzentos e Noventa e seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) + R\$ 812.108,89 (ADITIVO)
- Valor Total Aplicado: R\$ 4.020.101,37
- **Percentual aplicado inicial:** 20,87% + 10,50% + 12,32% + 12,72% + 11,46% + 13,51% + 13,69% + 4,94% = 100%
- **Percentual aplicado (aditivo):** 16,37% + 4,42%=20,79%
- Percentual aplicado no mês vigente: 4,42%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 147.108,51



ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIRROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIRROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
- Nome do Contratado: CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ 14.962.428/0001-20.,
- Local da Execução da Obra: BAIRRO LATICÍNIO E BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.
- Número do Processo Licitatório: Nº 3/2021-003-PMVX.
- Contrato: 20220151.
- Data de início da Obra: 18/04/2022
- Data de fim da Obra: 18/10/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 4.484.117,31 (Quatro Milhões Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil Cento e Dezessete Reais e Tinta e Um Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.529.139,17
- **Percentual aplicado:** $6.65\% + 15{,}45\% + 12{,}00\% = 34{,}10\%$
- Percentual aplicado no mês vigente: 12,00%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 538.195,72



ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RAMAL DOS COCOS E EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RAMAL DOS COCOS E EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
- Nome do Contratado: BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 83.332.908/0001-20.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA
- Número do Processo Licitatório: 3/2021-002-PMVX.
- Contrato: N° 20220116
- **Data de início da Obra:** 13/06/2022
- Data de fim da Obra: 08/06/2023
- Valor Total da Obra: R\$: 12.815.824,72 (Doze Milhões Oitocentos e Quinze Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.805.318,70
- **Percentual aplicado:** 16,95% + 4,94% = 21,89%
- Percentual aplicado no mês vigente: 4,94%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 633.271,63



ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

- OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.
- Nome do Contratado: HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 19.778.997/0001-33.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA
- Número do Processo Licitatório: 3/2022-002-PMVX.
- Contrato: N° 20220115
- Data de início da Obra: 12/07/2022
- Data de fim da Obra: 07/07/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 4.986.817,89 (quatro milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.056.407,69
- **Percentual aplicado:** 12,41% + 28,82% = 41,24%
- Percentual aplicado no mês vigente: 28,82%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.437.356,24