



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MAIO DE 2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO CICLÍSTICO, ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E REFORMA DA PRAÇA, DO CAMPO DE FUTEBOL, DA QUADRA DE AREIA NO KM - 20 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO CICLÍSTICO, ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E REFORMA DA PRAÇA, DO CAMPO DE FUTEBOL, DA QUADRA DE AREIA NO KM - 20 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA DELCO EIRELI, inscrito no CNPJ/MF n.º 21.035.072/0001-44.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2022-003-PMVX.

● **Contrato:** N° 20220246

● **Data de início da Obra:** 31/05/2022

● **Data de fim da Obra:** 26/05/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.892.667,04 (Um milhão, oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quatro centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.016.162,57

● **Percentual aplicado:** 18,45% + 7,41% + 17,18% + 10,65% = 53,69%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 10,65%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 201.648,99



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES JOA, SÃO FRANCISCO, RAMAL DOS COCOS, KM 20 E TUBA PORTO DO BELO MONTE, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NESTE ESTADO, CONFORME CONVÊNIO Nº 027/2022 – SEDOP/PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES JOA, SÃO FRANCISCO, RAMAL DOS COCOS, KM 20 E TUBA PORTO DO BELO MONTE, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NESTE ESTADO, CONFORME CONVÊNIO Nº 027/2022 – SEDOP/PA

● **Nome do Contratado:** B R LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrita no CNPJ 26.847.124/0001-09.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO E CONVÊNIO Nº 027/2022 – SEDOP/PA.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-012-PMVX

● **Contrato:** Nº 20220409

● **Data de início da Obra:** 25/07/2022

● **Data de fim da Obra:** 25/01/2023 + ADITIVO 12 MESES

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.203.223,38 (um milhão e duzentos e três mil e duzentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 794.246,28

● **Percentual aplicado:** 26,48% + 7,19% + 32,34% = 66,01%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 32,34%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 389.068,19



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DE UM RESTAURANTE, QUADRA DE AREIA, ARQUIBANCADA COBERTA E CONTINUAÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA ENTRE O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA E A EMPRESA B R LIMA LTDA

● **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UM RESTAURANTE, QUADRA DE AREIA, ARQUIBANCADA COBERTA E CONTINUAÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA ENTRE O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA E A EMPRESA B R LIMA LTDA

● **Nome do Contratado:** B R LIMA LTDA (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrito no CNPJ/MF n.º 26.847.124/0001-09.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2023-001-PMVX

● **Contrato:** 20230161

● **Data de início da Obra:** 10/04/2023

● **Data de fim da Obra:** 09/04/2024

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.671.234,23 (um milhão seiscentos e setenta e um mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 315.693,02

● **Percentual aplicado:** 18,89%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 18,89%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 315.693,02