



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO DE 2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIROS: ALEGRIA, LATICINIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM 20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIROS: ALEGRIA, LATICINIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM 20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** R. ROCHA DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ 36.022.025/0001-33.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2021-006-PMVX.

● **Contrato:** 20220007.

● **Data de início da Obra:** 11/01/2022

● **Data de fim da Obra:** 11/01/2023 + ADITIVO DE 12 MESES

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.709.177,92 (Um Milhão, Setecentos e Nove Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.143.444,82

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual aplicado:** 20,84% + 18,42% + 11,27% + 11,47% + 4.89%= 66,90%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 4,89%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 83.586,62

CONSTRUÇÃO DE UM RESTAURANTE, QUADRA DE AREIA, ARQUIBANCADA COBERTA E CONTINUAÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA ENTRE O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA E A EMPRESA B R LIMA LTDA

● **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UM RESTAURANTE, QUADRA DE AREIA, ARQUIBANCADA COBERTA E CONTINUAÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA ENTRE O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA E A EMPRESA B R LIMA LTDA

● **Nome do Contratado:** B R LIMA LTDA (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrito no CNPJ/MF n.º 26.847.124/0001-09.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2023-001-PMVX

● **Contrato:** 20230161

● **Data de início da Obra:** 10/04/2023

● **Data de fim da Obra:** 09/04/2024

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total da Obra: R\$ 1.671.234,23 (um milhão seiscentos e setenta e um mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos)**
- **Valor Total Aplicado: R\$ 1.671.234,23**
- **Percentual aplicado: 18,89% + 21,91% + 21,90% + 37,30= 100,00%**
- **Percentual aplicado no mês vigente: 37,30%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 623.296,42**

CONSTRUÇÃO DE MURO E INSTALAÇÃO DE DUAS (02) CAIXAS D'AGUAS METÁLICAS DE 70 MIL LITROS SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE MURO E INSTALAÇÃO DE DUAS (02) CAIXAS D'AGUAS METÁLICAS DE 70 MIL LITROS SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA

● **Nome do Contratado:** VITÓRIA RESÍDUOS SÓLIDOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 10.727.732/0001-31.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2022-013-PMVX

● **Contrato:** 20230100

● **Data de início da Obra:** 10/03/2023

● **Data de fim da Obra:** 10/03/2024

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total da Obra: R\$ 516.236,45 (quinhentos e dezesseis mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos)**
- **Valor Total Aplicado: R\$ 239.683,22**
- **Percentual aplicado: 31,96% + 14,47% = 46,43%**
- **Percentual aplicado no mês vigente: 14,47%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 74.678,07**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA**

● **Nome do Contratado: HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 19.778.997/0001-33.**

● **Local da Execução da Obra: BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.**

● **Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.**

● **Número do Processo Licitatório: N° 3/2022-002-PMVX**

● **Contrato: 20220114**

● **Data de início da Obra: 21/03/2023**

● **Data de fim da Obra: 21/03/2024**

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total da Obra: R\$ 1.520.888,61 (Um milhão, quinhentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos)**
- **Valor Total Aplicado: R\$ 1.520.888,61**
- **Percentual aplicado: 49.68% + 49,46% + 0.85% = 99,14%**
- **Percentual aplicado no mês vigente: 0,85%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 12.863,92**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- **OBJETO DA OBRA:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E **CALÇAMENTO** DAS VIAS DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- **Nome do Contratado:** HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 19.778.997/0001-33.

- **Local da Execução da Obra:** BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

- **Modalidade de licitação Contratada:** **CONCORRÊNCIA.**

- **Número do Processo Licitatório:** **Nº 3/2022-002-PMVX**

- **Contrato:** 20220114

- **Data de início da Obra:** 21/03/2023

- **Data de fim da Obra:** 21/03/2024



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total da Obra: R\$ 469.432,35 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos)**
- **Valor Total Aplicado: R\$ 469.432,35**
- **Percentual aplicado: 29,69% + 53,62% + 16,69% = 100,00%**
- **Percentual aplicado no mês vigente: 16,69%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 78.338,67**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 19.778.997/0001-33.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2022-002-PMVX.

● **Contrato:** N° 20220115

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Data de início da Obra:** 12/07/2022
- **Data de fim da Obra:** 07/07/2023 + **ADITIVO DE 12 MESES**
- **Valor Total da Obra:** R\$ 4.986.817,89 (quatro milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos).
- **Valor Total do Aditivo:** R\$ 1.238.117,27 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, cento e dezessete reais e vinte e sete centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 4.986.817,89 + **ADITIVO:** 337.945,32
- **Percentual aplicado:** 12,41% + 28,82% + 12,03% + 20,04% + 11,67% + 15,09% = 100,00%
- **Percentual aplicado do aditivo:** 27,30% + 22,80% = 50,09%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 22,80%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 282.269,68



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, inscrito no CNPJ/MF n.º 26.916.786/0001-85.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2023-002-PMVX.

● **Contrato:** 20230274.

● **Data de início da Obra:** 23/05/2023

● **Data de fim da Obra:** 23/05/2024

● **Valor Total da Obra:** R\$: 3.267.291,89 (Três milhões, duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e um mil e oitenta e nove centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 790.947,35

● **Percentual aplicado:** 6.64% + 6.30% + 3,54% + 7,73%= 24,21%

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual aplicado no mês vigente: 7,73%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 252.589,65**