



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA



Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura			CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO					
			UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		MESES DE SERVIÇOS					
			1	2	3	TOTAL	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual(%)	100%				100%	8,92%
		Valor (R\$)	25.402,84	-	-	-	25.402,84	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Percentual(%)	100%				100%	1,46%
		Valor (R\$)	4.153,90	-	-	-	4.153,90	
3	MOVIMENTO DE TERRA	Percentual(%)	100%				100%	0,31%
		Valor (R\$)	879,15	-	-	-	879,15	
4	PAREDES E PAINÉIS	Percentual(%)	100%				100%	0,23%
		Valor (R\$)	643,63	-	-	-	643,63	
5	COBERTURA	Percentual(%)	100%				100%	2,45%
		Valor (R\$)	6.989,42	-	-	-	6.989,42	
6	ESQUADRIAS	Percentual(%)		50%	50%		100%	2,28%
		Valor (R\$)	-	3.249,83	3.249,83	-	6.499,66	
7	FERRAGENS	Percentual(%)			100%		100%	0,04%
		Valor (R\$)	-	-	103,27	-	103,27	
8	REVESTIMENTO	Percentual(%)		50%	50%		100%	0,25%
		Valor (R\$)	-	355,74	355,74	-	711,47	
9	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	Percentual(%)					100%	0,07%
		Valor (R\$)	-	-	-	-	186,23	
10	PISOS	Percentual(%)		50%	50%		100%	7,72%
		Valor (R\$)	-	10.994,56	10.994,56	-	21.989,12	
11	FORROS	Percentual(%)			100%		100%	0,37%
		Valor (R\$)	-	-	1.050,24	-	1.050,24	
12	PINTURA	Percentual(%)	35%	30%	35%		100%	19,16%
		Valor (R\$)	19.103,22	16.374,19	19.103,22	-	54.580,63	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Percentual(%)		100%			100%	4,58%
		Valor (R\$)	-	13.062,40	-	-	13.062,40	
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Percentual(%)		100%			100%	1,84%
		Valor (R\$)	-	5.242,29	-	-	5.242,29	
15	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	Percentual(%)			100%		100%	0,24%
		Valor (R\$)	-	-	684,22	-	684,22	
16	SERRALHERIA	Percentual(%)	50%	30%	20%		100%	42,80%
		Valor (R\$)	60.972,14	36.583,28	24.388,85	-	121.944,27	
17	DIVERSOS	Percentual(%)		50%	50%		100%	3,33%
		Valor (R\$)	-	4.750,52	4.750,52	-	9.501,03	
18	URBANIZAÇÃO	Percentual(%)			100%		100%	0,62%
		Valor (R\$)	-	-	1.753,24	-	1.753,24	
19	LIMPEZA FINAL	Percentual(%)			100%		100%	3,36%
		Valor (R\$)	-	-	9.561,61	-	9.561,61	
PERCENTUAL SIMPLES			41,15%	31,80%	26,30%		100,00	100%
PERCENTUAL ACUMULADO			41,15%	72,95%	100,00%			
VALOR TOTAL SIMPLES			117.265,15	90.612,81	74.945,06		284.938,62	
VALOR TOTAL ACUMULADO			117.265,15	207.877,96	282.823,01		284.938,62	

PEDRO FERREIRA DOS SANTOS

Eng.º Eletricista CREA-PA 151669835-5
Fiscal da PMVX

RODRIGO SANTANA COSTA

Eng.º Civil CREA-PA 151834682-0
Fiscal da PMVX