



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DE 90 METROS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA SOBRE O RIO TUCURUÍ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 90 METROS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA SOBRE O RIO TUCURUÍ (TRAVESSÃO DO ÁGUA BOA), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA.

● **Nome do Contratado:** RGS ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 23.732.026/0001-20.

● **Local da Execução da Obra:** SOBRE O RIO TUCURUÍ (TRAVESSÃO DO ÁGUA BOA), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2020-001PMVX.

● **Data de início da Obra:** 06/05/2020

● **Data de fim da Obra:** 06/11/2020 + 17/07/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 3.620.037,41 (três milhões, seiscentos e vinte mil, trinta e sete reais e quarenta e um centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 3.006.202,21

● **Percentual total aplicado:**

8,50%+22,86%+21,52%+10,50%+0,00%+0,00%+9,65=

83,03%

Percentual mensal aplicado: 9,65%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 349.635,56



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** ALVORADA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 83.302.976/0001-46.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-006 - PMVX

Contrato 20200245

● **Data de início da Obra:** 03/08/2020

● **Data de fim da Obra:** 02/07/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.402.122,06 (Um milhão, quatrocentos e dois mil, cento e vinte e dois reais e seis centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 365.237,94

● **Percentual total aplicado:** $14,33\% + 0,00\% + 11,72\% = 23,05\%$

● **Percentual mensal aplicado:** 11,72%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 164.380,39