



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



UNIDADE:
MUNICÍPIO:

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 06/2021 - Pará; SICRO3 - 01/2021 - Pará; SICRO2 - 11/2016 - Pará; SEDOP - 03/2021 - Pará

AÇÃO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 3KM DE CALÇADA E CICLOVIA NA PA-415 - MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

JULHO DE 2021

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.344,00	35,00% 470,40	35,00% 470,40	30,00% 403,20	
2	ESTRUTURA	100,00% 565.428,15	30,00% 169.628,45	35,00% 197.899,85	35,00% 197.899,85	
3	DRENAGEM	100,00% 12.683,35		50,00% 6.341,68	50,00% 6.341,68	
4	SERRALHERIA / SINALIZAÇÃO	100,00% 17.820,50			50,00% 8.910,25	50,00% 8.910,25
5	DIVERSOS	100,00% 3.626,15			50,00% 1.813,08	50,00% 1.813,08
Porcentagem			28,31%	34,07%	35,84%	1,78%
Custo			170.098,85	204.711,93	215.368,05	10.723,33
Porcentagem Acumulado			28,31%	62,37%	98,22%	100,0%
Custo Acumulado			170.098,84	374.810,77	590.178,82	600.902,15

Kássio Renê Gomes
Eng.º Civil CREA-PA 150691974-0