



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SICRO3 - 04/2021 - Pará; SEDOP - 09/2021 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SUDECAP - 08/2021 - Minas Gerais

AÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA DRAGAGEM DO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO RIO TUCURUI E RIO XINGU NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

OUTUBRO DE 2021

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		24.168,81	12.084,41	2.416,88	2.416,88	2.416,88	2.416,88	2.416,88
2	DRAGAGEM	100,00%	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		3.158.474,76	527.465,28	526.201,90	526.201,90	526.201,90	526.201,90	526.201,90
3	SINALIZAÇÃO	100,00%	33,34%		33,33%		33,33%	
		17.626,60	5.876,71		5.874,95		5.874,95	
4	SERVIÇOS FINAIS	100,00%		33,37%		33,33%		33,30%
		860,40		287,12		286,77		286,51
Porcentagem			17,04%	16,52%	16,7%	16,52%	16,7%	16,52%
Custo			545.426,40	528.905,89	534.493,72	528.905,55	534.493,72	528.905,29
Porcentagem Acumulado			17,04%	33,56%	50,26%	66,78%	83,48%	100,0%
Custo Acumulado			545.426,39	1.074.332,28	1.608.826,01	2.137.731,55	2.672.225,28	3.201.130,57

PATRIK MALTA VIANA
Eng.º Civil CREA-PA 151954913-0