



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

BANCOS: SINAPI - 01/2022 - Pará - SBC - 02/2022 - Pará - SICRO3 - 10/2021 - Pará - ORSE - 12/2021 - Sergipe - SEDOP - 02/2022 - Pará - SETOP - 10/2021 - Minas Gerais - CPOS - 11/2021 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 01/2022 - Goiás

AÇÃO: SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO, MEIO FIO COM LÂMINA D'ÁGUA, CALÇADA E PAISAGISMO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE 30 CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

FEVEREIRO DE 2021

Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	100,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		684.958,26	68.495,83	102.743,74	102.743,74	102.743,74	102.743,74	102.743,74	102.743,74
2	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		179.561,51			44.890,38	44.890,38	44.890,38	44.890,38	
3	REDE DE DRENAGEM	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		75.782,22		18.945,56	18.945,56	18.945,56	18.945,56		
4	PAISAGISMO	100,00%						50,00%	50,00%
		81.185,61						40.592,81	40.592,81
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00%							100,00%
		14.518,80							14.518,80
Porcentagem			6,61%	11,75%	16,08%	16,08%	16,08%	18,17%	15,24%
Custo			68.495,83	121.689,29	166.579,67	166.579,67	166.579,67	188.226,92	157.855,34
Porcentagem Acumulado			6,61%	18,36%	34,44%	50,52%	66,59%	84,76%	100,0%
Custo Acumulado			68.495,82	190.185,12	356.764,79	523.344,46	689.924,13	878.151,05	1.036.006,40

RODRIGO SANTANA COSTA

CREA-PA 151834682-0
ENGENHEIRO CIVIL