



ESTADO DO PARÁ
 PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
 CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Pará; SBC - 11/2023 - Pará; ORSE - 09/2023 - Sergipe; SEDOP - 10/2023 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 08/2023 - Minas Gerais; IOPES - 08/2023 - Espírito Santo; SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais; CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo; FDE - 07/2023 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 08/2023 - Goiás; EMOP - 09/2023 - Rio de Janeiro

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL (SEMUTS) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

NOVEMBRO DE 2023

Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 90.886,70	100,00% 90.886,70											
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 391.393,10	10,00% 39.139,31	5,00% 19.569,66	5,00% 19.569,66	5,00% 19.569,66	5,00% 19.569,66	10,00% 39.139,31	10,00% 39.139,31	10,00% 39.139,31	10,00% 39.139,31	10,00% 39.139,31	10,00% 39.139,31	10,00% 39.139,31
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 22.568,60	100,00% 22.568,60											
4	PROJETOS	100,00% 89.825,77	100,00% 89.825,77											
5	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA SEMUTS	100,00% 5.465.453,15		10,00% 546.545,32	10,00% 546.545,32	10,00% 546.545,32	10,00% 546.545,32	10,00% 546.545,32	10,00% 546.545,32	10,00% 546.545,32	10,00% 546.545,32	10,00% 546.545,32	5,00% 273.272,66	5,00% 273.272,66
Porcentagem			4,0%	9,34%	9,34%	9,34%	9,34%	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	5,16%	5,16%
Custo			242.420,38	566.114,97	566.114,97	566.114,97	566.114,97	585.684,63	585.684,63	585.684,63	585.684,63	585.684,63	312.411,97	312.411,97
Porcentagem Acumulado			4,0%	13,34%	22,68%	32,03%	41,37%	51,03%	60,7%	70,36%	80,03%	89,69%	94,84%	100,0%
Custo Acumulado			242.420,38	808.535,35	1.374.650,32	1.940.765,29	2.506.880,26	3.092.564,88	3.678.249,51	4.263.934,13	4.849.618,76	5.435.303,38	5.747.715,35	6.060.127,32

GABRIEL SOUZA DE ALMEIDA
 Eng.º Civil CREA-PA 152047714-7