



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MARÇO de 2019

### MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU - PA

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa do ramo pertinente à manutenção e conservação dos prédios públicos da zona urbana e rural da secretaria municipal de saúde do município de vitória do Xingu – PA.
- **Nome do Contratado:** VALE DO CANAA CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.484/0001-90
- **Local da Execução da Obra:** Zona urbana e rural do município de vitória do Xingu – PA.
- **Origem do Recurso:** Fundo municipal de saúde.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2017-002PMVX
- **Data de início da Obra:** 11/07/2018
- **Data de fim da Obra:** 10/07/2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 594.812,19 (Quinhentos e Noventa e Quatro mil, Oitocentos e Doze Reais e dezenove centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 16.653,47
- **Percentual aplicado:**  
 $2,80\% + 0,00\% + 0,00\% + 0,00\% + 0,00\% + 0,00\% + 0,00\% + 0,00\% = 2,80\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **CALÇADA E CICLOVIA NA RODOVIA PA-415 - MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU**

- **Objeto do Projeto:** Contratação De Empresa Especializada Para Construção De 3km De Calçada E Ciclovia Na Rodovia Pa-415, No Município De Vitória Do Xingu, Conforme Convênio Nº 88/2018, Firmado Entre O Estado Do Pará, Por Meio Da Secretaria De Estado De Desenvolvimento Urbano E Obras Públicas – SEDOP E A Prefeitura Municipal De Vitória Do Xingu.
- **Nome do Contratado:** VALE DO CANAA CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.484/0001-90
- **Local da Execução da Obra:** Rodovia Ernesto Acioly PA – 415.
- **Origem do Recurso:** Convênio com o governo do Estado do Pará.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018-001PMVX
- **Data de início da Obra:** 11/07/2018
- **Data de fim da Obra:** 26/12/2018 – Prazo aditivado: 24/06/2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.113.265,56 (um milhão, cento e treze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 337.742,36
- **Percentual aplicado:**  
 $22,96\% + 5,55\% + 0,00\% + 0,00\% + 0,00\% + 0,00\% + 1,84\% + 0,00\% = 30,35\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

## **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, no dia 18/01/2018, Edição: 13, Seção: 1, Página: 45, através da PORTARIA Nº 357, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017, Art. 1º Aprovar, nos termos do § 1º do art. 3º da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, cujo objeto é a pavimentação de vias públicas do município de VITÓRIA DO XINGU, FIRMADO ENTRE a UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA ALTO BRASIL LTDA-ME, inscrita no CNPJ 20.513.684/0001-32
- **Local da Execução da Obra:** bairro Nova Vitória - Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** Ministério da Integração Nacional / CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018-002PMVX
- **Data de início da Obra:** 05/11/2018
- **Data de fim da Obra:** 05/02/2018 – Prazo aditivado: 24/04/2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.149.988,58 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 401.161,78
- **Percentual aplicado:** 15,78%+9,35%+0,00+9,75%+0,00%=34,88%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00