



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JANEIRO de 2020

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU - PA

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa do ramo pertinente à manutenção e conservação dos prédios públicos da zona urbana e rural da secretaria municipal de saúde do município de vitória do Xingu – PA.
- **Nome do Contratado:** VALE DO CANAA CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.484/0001-90
- **Local da Execução da Obra:** Zona urbana e rural do município de vitória do Xingu – PA.
- **Origem do Recurso:** Fundo municipal de saúde.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2017-002PMVX
- **Data de início da Obra:** 11/07/2018
- **Data de fim da Obra:** 10/07/2019 - **Prazo aditivado:** 31/12/2019

Observação: Até o momento não recebemos o aditivo de prazo ou solicitação do mesmo, salientamos que não temos informação da continuidade da obra em questão, sendo assim entendemos que finaliza a alimentação das informações da referida obra junto ao portal da transparência.

- **Valor Total da Obra:** R\$ 594.812,19 (Quinhentos e Noventa e Quatro mil, Oitocentos e Doze Reais e dezenove centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 509.985,34



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

● **Percentual aplicado:**

2,80%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+29,96%+0,00%+27,44%+0,00%+26,53
= 86,73%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 151.840,34

CALÇADA E CICLOVIA NA RODOVIA PA-415 - MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

● **Objeto do Projeto:** Contratação De Empresa Especializada Para Construção De 3km De Calçada E Ciclovía Na Rodovia Pa-415, No Município De Vitória Do Xingu, Conforme Convênio Nº 88/2018, Firmado Entre O Estado Do Pará, Por Meio Da Secretaria De Estado De Desenvolvimento Urbano E Obras Públicas – SEDOP E A Prefeitura Municipal De Vitória Do Xingu.

● **Nome do Contratado:** VALE DO CANAA CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.484/0001-90

● **Local da Execução da Obra:** Rodovia Ernesto Acioly PA – 415.

● **Origem do Recurso:** Convênio com o governo do Estado do Pará.

● **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de preço

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2018-001PMVX

● **Data de início da Obra:** 11/07/2018

● **Data de fim da Obra:** 26/12/2018 – **Prazo aditivado:** 24/12/2019

Observação: Até o momento não recebemos o aditivo de prazo ou solicitação do mesmo, salientamos que não temos informação da continuidade da obra em questão, sendo assim entendemos que finaliza a



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

alimentação das informações da referida obra junto ao portal da transparência.

- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.113.265,56 (um milhão, cento e treze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 620.578,16
- **Percentual aplicado:**
22,96%+5,55%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+1,84%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+7,24%+0,00%+0,00%+0,00%+25,41 = 63,00%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 282.835,80

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, no dia 18/01/2018, Edição: 13, Seção: 1, Página: 45, através da PORTARIA Nº 357, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017, Art. 1º Aprovar, nos termos do § 1º do art. 3º da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, cujo objeto é a pavimentação de vias públicas do município de VITÓRIA DO XINGU, FIRMADO ENTRE a UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA ALTO BRASIL LTDA-ME, inscrita no CNPJ 20.513.684/0001-32
- **Local da Execução da Obra:** bairro Nova Vitória - Vitória do Xingu/PA.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Origem do Recurso:** Ministério da Integração Nacional / CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018-002PMVX
- **Data de início da Obra:** 05/11/2018
- **Data de fim da Obra:** 05/02/2019 – Prazo aditivado: 24/07/2019 - **Prazo aditivado: 22/07/2020**
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.149.988,58 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 679.859,70
- **Percentual aplicado:** 5,78%+9,35%+0,00+9,75%+0,00%+4,84+1,89%+00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+4,16%+0,00%+13,09= 59,12%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 150.493,92

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA E DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NA LOCALIDADE VILA BELO MONTE.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA E DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NA LOCALIDADE VILA BELO MONTE.
- **Nome do Contratado:** TONTINI E TONTINI ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 12.936.660/0001-68.

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Local da Execução da Obra:** Comunidade Belo Monte Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019-001FME
- **Data de início da Obra:** 12/06/2019
- **Data de fim da Obra:** 12/06/2020
- **Valor Total da Obra:** R\$ 6.064.738,40 (seis milhões, sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 3.107.266,02
- **Percentual aplicado:**
 $0,00\% + 6,56\% + 0,00\% + 10,18 + 12,55\% + 0,00\% + 0,00\% + 20,60 = 52,26\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 606.808,46 + R\$ 676.062,68 = R\$ 1.282.871,14

2ª ETAPA DO PROJETO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DO PROJETO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Nome do Contratado:** ENGELOC ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ 11.222.077/0001-22.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana e Rural do Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2019-002PMVX
- **Data de início da Obra:** 28/06/2019
- **Data de fim da Obra:** 28/06/2020
- **Valor Total da Obra:** R\$ 881.821,58 (oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 556.766,23
- **Percentual aplicado:**
 $0,00\% + 0,00\% + 63,14\% + 0,00\% + 0,00\% + 0,00\% + 0,00\% =$
63,14%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

REFORMA DA PRAÇA DA COMUNIDADE BELO MONTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA PRAÇA DA COMUNIDADE BELO MONTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Nome do Contratado:** PROJETTA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 24.900.400/0001-11.

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Local da Execução da Obra:** Comunidade Belo Monte no município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2019-003PMVX
- **Data de início da Obra:** 01/08/2019
- **Data de fim da Obra:** 01/08/2020
- **Valor Total da Obra:** R\$ 314.493,93 (Trezentos e quatorze mil setecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 379.921,44
- **Percentual aplicado:**
 $31,95\% + 35,93\% + 12,10\% + 0,00\% + 0,00\% (16,05\% + 3,78\%) = 100,00\% + 17,22 = 117,22$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 50.461,78 + R\$ 11.877,34 = 62.339,12 + ADITIVO R\$65.427,49 = R\$ 379.921,44

CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Nome do Contratado:** VALE DO CANAA CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.484/0001-90.
- **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019-003PMVX
- **Data de início da Obra:** 05/11/2019
- **Data de fim da Obra:** 05/11/2020
- **Valor Total da Obra:** R\$ 4.365.290,63 (Quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.285.141,92
- **Percentual aplicado:** $5,63\% + 0,00\% + 23,81\% = 29,44\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 287.520,89 + R\$ 751.920,66 = R\$ 1.039.441,55