



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Março de 2020

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, no dia 18/01/2018, Edição: 13, Seção: 1, Página: 45, através da PORTARIA Nº 357, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017, Art. 1º Aprovar, nos termos do § 1º do art. 3º da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, cujo objeto é a pavimentação de vias públicas do município de VITÓRIA DO XINGU, FIRMADO ENTRE a UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA ALTO BRASIL LTDA-ME, inscrita no CNPJ 20.513.684/0001-32
- **Local da Execução da Obra:** bairro Nova Vitória - Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** Ministério da Integração Nacional / CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018-002PMVX
- **Data de início da Obra:** 05/11/2018
- **Data de fim da Obra:** 05/02/2019 – Prazo aditivado: 24/07/2019 - Prazo aditivado: 22/07/2020
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.149.988,58 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 869.800,09
- **Percentual aplicado:** 5,78%+9,35%+0,00+9,75%+0,00%+4,84+1,89%+00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+4,16%+0,00%+13,09+4,93%+11,59% = 75,30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 133.251,43

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA E DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NA LOCALIDADE VILA BELO MONTE.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA E DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NA LOCALIDADE VILA BELO MONTE.
- **Nome do Contratado:** TONTINI E TONTINI ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 12.936.660/0001-68.
- **Local da Execução da Obra:** Comunidade Belo Monte Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019-001FME
- **Data de início da Obra:** 12/06/2019
- **Data de fim da Obra:** 12/06/2020
- **Valor Total da Obra:** R\$ 6.064.738,40 (seis milhões, sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 3.896.880,32

- **Percentual aplicado:**

0,00%+6,56%+0,00%+10,18+12,55%+0,00%+0,00%+20,60+12,68=
62,58%

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 789.614,30

2ª ETAPA DO PROJETO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DO PROJETO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Nome do Contratado:** ENGELOC ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ 11.222.077/0001-22.

- **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana e Rural do Município de Vitória do Xingu/PA.

- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

- **Número do Processo Licitatório:** 2/2019-002PMVX

- **Data de início da Obra:** 28/06/2019

- **Data de fim da Obra:** 28/06/2020

- **Valor Total da Obra:** R\$ 881.821,58 (oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos).

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 694.085,76



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

● **Percentual aplicado:**

0,00%+0,00%+63,14%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+15,57%=
78,71%

● **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 137.319,53**

CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** VALE DO CANAA CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.484/0001-90.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2019-003PMVX

● **Data de início da Obra:** 05/11/2019

● **Data de fim da Obra:** 05/11/2020

● **Valor Total da Obra:** R\$ 4.365.290,63 (Quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.285.141,92



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual aplicado:** $5,63\% + 0,00\% + 23,81\% + 0,00\% = 29,44\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00