



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO de 2020

### PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

● **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, no dia 18/01/2018, Edição: 13, Seção: 1, Página: 45, através da PORTARIA Nº 357, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017, Art. 1º Aprovar, nos termos do § 1º do art. 3º da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, cujo objeto é a pavimentação de vias públicas do município de VITÓRIA DO XINGU, FIRMADO ENTRE a UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA ALTO BRASIL LTDA-ME, inscrita no CNPJ 20.513.684/0001-32

● **Local da Execução da Obra:** bairro Nova Vitória - Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** Ministério da Integração Nacional / CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2018-002PMVX

● **Data de início da Obra:** 05/11/2018

● **Data de fim da Obra:** 05/02/2019 – Prazo aditivado: 24/07/2019 - Prazo aditivado: 22/07/2020

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.149.988,58 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.067.553,64
- **Percentual aplicado:** 5,78%+9,35%+0,00+9,75%+0,00%+4,84+1,89%+00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+4,16%+0,00%+13,09+4,93%+11,59%+8,86%+3,65%+4,86%= 92,67%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 53.854,36

**CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA E DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NA LOCALIDADE VILA BELO MONTE.**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA E DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NA LOCALIDADE VILA BELO MONTE.
- **Nome do Contratado:** TONTINI E TONTINI ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 12.936.660/0001-68.
- **Local da Execução da Obra:** Comunidade Belo Monte Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019-001FME
- **Data de início da Obra:** 12/06/2019
- **Data de fim da Obra:** 12/06/2020 + 31/12/2020
- **Valor Total da Obra:** R\$ 6.064.738,40 (seis milhões, sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 5.341.128,20
- **Percentual aplicado:**  
0,00%+6,56%+0,00%+10,18+12,55%+0,00%+0,00%+20,60+12,68+0,00  
%+8,64%+14,55%= 85,77%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 906.006,18

## **2ª ETAPA DO PROJETO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DO PROJETO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Nome do Contratado:** ENGELOC ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ 11.222.077/0001-22.
- **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana e Rural do Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2019-002PMVX
- **Data de início da Obra:** 28/06/2019
- **Data de fim da Obra:** 28/06/2020 **Aditivo de prazo:** 12/09/2020.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 881.821,58 (oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos).  
**Aditivo de valor R\$ 220.098,79 + R\$ 881.821,58 = R\$1.101.920,37.**
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 694.085,76



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

● **Percentual aplicado:**

$0,00\% + 0,00\% + 63,14\% + 0,00\% + 0,00\% + 0,00\% + 0,00\% + 0,00\% + 15,57\% + 0,00\% + 0,00\% + 0,00\% = 78,71\%$

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

**CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** VALE DO CANAA CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.484/0001-90.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2019-003PMVX

● **Data de início da Obra:** 05/11/2019

● **Data de fim da Obra:** 05/11/2020

● **Valor Total da Obra:** R\$ 4.365.290,63 (Quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.617.544,09

● **Percentual aplicado:**

$5,63\% + 0,00\% + 23,81\% + 0,00\% + 0,00\% + 26,21\% + 7,61\% = 63,26\%$

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 332.402,17



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONSTRUÇÃO DE 90 METROS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA SOBRE O RIO TUCURUÍ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 90 METROS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA SOBRE O RIO TUCURUÍ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** RGS EMGEMHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 23.732.026/0001-20.

● **Local da Execução da Obra:** SOBRE O RIO TUCURUÍ (TRAVESSÃO DO ÁGUA BOA), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2020-001PMVX

● **Data de início da Obra:** 06/05/2020

● **Data de fim da Obra:** 06/11/2020

● **Valor Total da Obra:** R\$ 3.620.037,41 (três milhões, seiscentos e vinte mil, trinta e sete reais e quarenta e um centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 0,00

● **Percentual aplicado:** 0,00%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00