



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JANEIRO de 2021

CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Nome do Contratado:** VALE DO CANAA CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.484/0001-90.
- **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019-003PMVX
- **Data de início da Obra:** 05/11/2019
- **Data de fim da Obra:** 05/11/2020 + 05/04/2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 4.365.290,63 (Quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos). Aditivo de+ 1.091.322,66 (Um milhão e noventa e um mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e seis) = R\$ 5.456.613,29
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 3.455.361,78
- **Percentual total aplicado:**
5,63%+0,00%+23,81%+0,00%+0,00%+26,21%+7,61%+11,13%+17,31%+
11,36%+6,51%+0,00%2,30%+0,00%=94,56%
- **Percentual mensal aplicado:** 0,00%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DE 90 METROS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA SOBRE O RIO TUCURUÍ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 90 METROS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA SOBRE O RIO TUCURUÍ (TRAVESSÃO DO ÁGUA BOA), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA.
- **Nome do Contratado:** RGS ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 23.732.026/0001-20.
- **Local da Execução da Obra:** SOBRE O RIO TUCURUÍ (TRAVESSÃO DO ÁGUA BOA), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2020-001PMVX.
- **Data de início da Obra:** 06/05/2020
- **Data de fim da Obra:** 06/11/2020 + 17/07/2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 3.620.037,41 (três milhões, seiscentos e vinte mil, trinta e sete reais e quarenta e um centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.656.566,65
- **Percentual total aplicado:**
 $8,50\% + 22,86\% + 21,52\% + 10,50\% + 0,00\% + 0,00\% = 73,38\%$
- **Percentual mensal aplicado:** 0,00%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

3ª ETAPA DO PROJETO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 3ª ETAPA DO PROJETO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** ENGELOC ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ 11.222.077/0001-22.

● **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana e Rural do Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-008 - PMVX

Contrato 20200247

● **Data de início da Obra:** 03/08/2020

● **Data de fim da Obra:** 03/11/2020 + 03/02/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 909.836,19 (Novecentos e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e dezenove centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 441.522,67.

● **Percentual total aplicado:**

48,53%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%=48,53%

● **Percentual mensal aplicado:** 0,00%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO – SEMED, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO – SEMED, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** PROJETA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** Rua João Cavalcante Nº SN do Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-005 - FME

Contrato 20200244

● **Data de início da Obra:** 03/08/2020

● **Data de fim da Obra:** 03/11/2021 + 03/09/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.677.102,91 (Um milhão, Seiscentos e setenta e sete mil, cento e dois reais e noventa e um centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 794.939,21

● **Percentual total aplicado:**

6,31%+36,59%+0,00%+4,49%+0,00%=47,39%

● **Percentual mensal aplicado:** 0,00%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00.

Obs.: FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ALVORADA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 83.302.976/0001-46.
- **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-006 - PMVX

Contrato 20200245

- **Data de início da Obra:** 03/08/2020
- **Data de fim da Obra:** 02/07/2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.402.122,06 (Um milhão, quatrocentos e dois mil, cento e vinte e dois reais e seis centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 200.857,58
- **Percentual total aplicado:** $14,33\% + 0,00\% = 14,33\%$
- **Percentual mensal aplicado:** 0,00%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

Obs.: REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM DALLA' ACQUA DOMUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO DA ALEGRIA, DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM DALLA' ACQUA, DA PRAÇA BENJAMINS E DA PRAÇA DA BÍBLIA, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Nome do Contratado:** Construtora Delco Eireli, CNPJ 21.035.072/0001-44.
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Jardim Dalla' Acqua do Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-011 - PMVX
Contrato 20200289/2020
- **Data de início da Obra:** 07/10/2020
- **Data de fim da Obra:** 05/01/2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 284.145,52 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 155.925,09.
- **Percentual total aplicado:** $31,15\% + 23,72\% + 0,00\% = 54,87\%$
- **Percentual mensal aplicado:** 0,00%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA EXECUÇÃO DE **SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Nome do Contratado:** BIDU DA AMAZÔNIA COMERCIO LTDA, CNPJ 05.908.489/0001-18.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** Recursos próprios.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-016 - PMVX

Contrato 20200278

● **Data de início da Obra:** 22/09/2020

● **Data de fim da Obra:** 22/03/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 682.662,89 (Seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta dois reais e oitenta e nove centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 239.329,19

● **Percentual total aplicado:**
 $0,00\% + 0,00\% + 0,00\% + 35,06\% + 0,00\% = 25,06\%$

● **Percentual mensal aplicado:** 0,00%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00.