



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MAIO de 2021

CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** VALE DO CANAA CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.484/0001-90.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2019-003PMVX

● **Data de início da Obra:** 05/11/2019

● **Data de fim da Obra:** 05/11/2020 + 05/04/2021 + 05/11/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 4.365.290,63 (Quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos). Aditivo de+ 1.091.322,66 (Um milhão e noventa e um mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e seis) = R\$ 5.456.613,29

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 3.455.361,78

● **Percentual total aplicado:**

5,63%+0,00%+23,81%+0,00%+0,00%+26,21%+7,61%+11,13%+17,31%+
11,36%+6,51%+0,00%+2,30%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00= 94,56%

● **Percentual mensal aplicado:** 0,00%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO – SEMED, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO – SEMED, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** PROJETA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** Rua João Cavalcante Nº SN do Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-005 - FME

Contrato 20200244

● **Data de início da Obra:** 03/08/2020

● **Data de fim da Obra:** 03/11/2021 + 03/09/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.677.102,91 (Um milhão, Seiscentos e setenta e sete mil, cento e dois reais e noventa e um centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.026.404,85

● **Percentual total aplicado:**

6,31%+36,59%+0,00%+4,49%+0,00%+0,00%+0,00%+7,04%+6,76%=
61,18%

● **Percentual mensal aplicado:** 6,76%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 113.459,20.

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** ALVORADA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 83.302.976/0001-46.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-006 - PMVX

Contrato 20200245

● **Data de início da Obra:** 03/08/2020

● **Data de fim da Obra:** 02/07/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.402.122,06 (Um milhão, quatrocentos e doismil, cento e vinte e dois reais e seis centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.063.400,60

● **Percentual total aplicado:**

14,33%+0,00%+11,72%+7,56%+10,73%+31,50%=72,94%

Percentual mensal aplicado: 31,50%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 441.726,60



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA EXECUÇÃO DE **SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Nome do Contratado:** BIDU DA AMAZÔNIA COMERCIO LTDA, CNPJ 05.908.489/0001-18.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** Recursos próprios.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-016 - PMVX

Contrato 20200278

● **Data de início da Obra:** 22/09/2020

● **Data de fim da Obra:** 22/03/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 682.662,89 (Seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta dois reais e oitenta e nove centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 365.888,46

● **Percentual total aplicado:**

0,00%+0,00%+0,00%+35,06%+0,00%+0,00%+18,54%+0,00%+0,00%=
43,60%

● **Percentual mensal aplicado:** 0,00%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO DA ALEGRIA, DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM DALLA' ACQUA, DA PRAÇA BENJAMINS E DA PRAÇA DA BÍBLIA, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** VITÓRIA RESÍDUOS SÓLIDOS EIRELI, CNPJ 10.727.732/0001-31.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-011 - PMVX

Contrato 20200342/ 2020

● **Data de início da Obra:** 01/20/2021

● **Data de fim da Obra:** 01/06/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 268.501,15 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e um reais e quinze centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 166.048,23.

● **Percentual total aplicado:** 24,36%+37,48%+0,00%=61,84%

● **Percentual mensal aplicado:** 0,00%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO DA ALEGRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO DA ALEGRIA, DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM DALLA' ACQUA, DA PRAÇA BENJAMINS E DA PRAÇA DA BÍBLIA, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Nome do Contratado:** ALVORADA CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA, CNPJ 83.302.976/0001-46.
- **Local da Execução da Obra:** Bairro da Alegria Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-011 - PMVX

Contrato N º 0141/ 2020

- **Data de início da Obra:** 12/04/2021
- **Data de fim da Obra:** 12/04/2022
- **Valor Total da Obra:** R\$ 348.147,50 (trezentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e sete mil e cinquenta centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 242.694,23.
- **Percentual total aplicado:** 42,97%+26,74%=69,71%
- **Percentual mensal aplicado:** 26,74%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 93.091,88



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA NOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS DOS BAIRROS NOVA CONQUISTA 01, NOVA CONQUISTA 02, LATICÍNIO 01, LATICÍNIO 02, BELA VISTA E PRÓXIMO A DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA NOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS DOS BAIRROS NOVA CONQUISTA 01, NOVA CONQUISTA 02, LATICÍNIO 01, LATICÍNIO 02, BELA VISTA E PRÓXIMO A DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA DELCO EIRELI, CNPJ 21.035.072/0001-44.

● **Local da Execução da Obra:** Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-010 - PMVX

Contrato N º 023/2021

● **Data de início da Obra:** 11/02/2021

● **Data de fim da Obra:** 11/06/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 617.500,52 (Seiscentos e dezessete mil, quinhentos reais e cinquenta e dois centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 422.697,91.

● **Percentual total aplicado:** 0,00%+0,00%+51,96%+16,49%= 68,45%

● **Percentual mensal aplicado:** 68,45%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 101.830,99



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE ÁGUA BOA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE ÁGUA BOA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Nome do Contratado:** REAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI, CNPJ 18.626.948/0001-12.
- **Local da Execução da Obra:** Vicinal Água Boa - Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-013 - PMVX

Contrato N º 20210192

- **Data de início da Obra:** 28/04/2021
- **Data de fim da Obra:** 28/04/2022
- **Valor Total da Obra:** R\$ 947.139,48 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0,00.
- **Percentual total aplicado:** 0,00%
- **Percentual mensal aplicado:** 0,00%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DE SALA EM ALVENARIA ANEXA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA EM ALVENARIA ANEXA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Nome do Contratado:** EMPRESA SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 30.129.785/0001-68.
- **Local da Execução da Obra:** Prefeitura municipal de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** convite.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-013 - PMVX

Contrato N º 20210122

- **Data de início da Obra:** 30/03/2021
- **Data de fim da Obra:** 30/03/2022
- **Valor Total da Obra:** 127.220,17 (Cento e Vinte Sete Mil e Duzentos e Vinte Reais e Dezessete Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 101.457,61.
- **Percentual total aplicado:** 79,75%
- **Percentual mensal aplicado:** 79,75%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 101.457,61.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DO MURO, GUARITA E REFORMA DA CASA DE MÁQUINAS DO RESERVATÓRIO DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI – KM 18 – BR 230.

- **OBJETO DA OBRA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO, GUARITA E REFORMA DA CASA DE MÁQUINAS DO RESERVATÓRIO DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI – KM 18 – BR 230, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Nome do Contratado:** E V S SERVIÇOS, COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 03.809.876/0001-71.
- **Local da Execução da Obra:** COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI – KM 18 – BR 230, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Convite.
- **Número do Processo Licitatório:** 1/002-2021 - PMVX

Contrato N º 20210126

- **Data de início da Obra:** 30/03/2021
- **Data de fim da Obra:** 30/03/2022
- **Valor Total da Obra:** R\$ 262.316,33 (Duzentos e Trinta e Dois Mil e Trezentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Três Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 149.342,53.
- **Percentual total aplicado:** 66,16%
- **Percentual mensal aplicado:** 66,16%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 149.342,53.