



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AGOSTO de 2021

CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO – SEMED, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO – SEMED, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** PROJETA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** Rua João Cavalcante Nº SN do Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-005 - FME

Contrato 20200244

● **Data de início da Obra:** 03/08/2020

● **Data de fim da Obra:** 03/11/2021 + 03/09/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.677.102,91 (Um milhão, Seiscentos e setenta e sete mil, cento e dois reais e noventa e um centavos). + R\$ 732.008,20

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.026.404,85

● **Percentual total aplicado:**

6,31%+36,59%+0,00%+4,49%+0,00%+0,00%+0,00%+7,04%+6,76%+0,00%= 61,18%

Percentual mensal aplicado: 6,76%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 381.799,36.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** BIDU DA AMAZÔNIA COMERCIO LTDA, CNPJ 05.908.489/0001-18.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** Recursos próprios.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-016 - PMVX

Contrato 20200278

● **Data de início da Obra:** 22/09/2020

● **Data de fim da Obra:** 22/03/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 682.662,89 (Seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta dois reais e oitenta e nove centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 682.662,89

● **Percentual total aplicado:**

0,00%+0,00%+0,00%+35,06%+0,00%+0,00%+18,54%+0,00%+0,00%+0,00%+25,77+30,63%= 100,00%

● **Percentual mensal aplicado:** 30,63%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 140.797,58



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO DA ALEGRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO DA ALEGRIA, DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM DALLA' ACQUA, DA PRAÇA BENJAMINS E DA PRAÇA DA BÍBLIA, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** ALVORADA CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA, CNPJ 83.302.976/0001-46.

● **Local da Execução da Obra:** Bairro da Alegria Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-011 - PMVX

Contrato N º 0141/ 2020

● **Data de início da Obra:** 12/04/2021

● **Data de fim da Obra:** 01/06/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 268.501,15 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e um reais e quinze centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 268.501,15.

● **Percentual total aplicado:** $24,36\% + 37,48\% + 0,00\% + 38,16\% = 100\% + 19,02\% = 91,02\%$ do total com aditivo

● **Percentual mensal aplicado:** 19,02%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 70.199,60



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DE SALA EM ALVENARIA ANEXA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Objeto da obra:** CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA EM ALVENARIA ANEXA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** EMPRESA SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 30.129.785/0001-68.

● **Local da Execução da Obra:** Prefeitura municipal de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** convite.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-013 - PMVX

Contrato N º 20210122

● **Data de início da Obra:** 30/03/2021

● **Data de fim da Obra:** 30/03/2022

● **Valor Total da Obra:** 127.220,17 (Cento e Vinte Sete Mil e Duzentos e Vinte Reais e Dezessete Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 101.457,61.

● **Percentual total aplicado:** $79,75\% + 0,00\% + 0,00\% + 20,25\% = 100,00\%$

● **Percentual mensal aplicado:** 20,25%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 25.762,56.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrita no CNPJ 19.778.997/0001-33.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-015PMVX-PMVX.

● **Data de início da Obra:** 14/09/2020

● **Data de fim da Obra:** 12/07/2021

● **Valor Total da Obra:**

R\$ 1.500.381,00 (um milhão, quinhentos mil, trezentos e oitenta e um reais) +
414.187,07 aditivo

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.914.568,07

● **Percentual total aplicado:**

0,00+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00+0,00%+0,00%+35,37%+52,60%+12,03= 100,00%

● **Percentual mensal aplicado:** 12,03%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 180.395,15 + 414.187,07 = 594.582,22



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Nome do Contratado: RGS ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ 23.732.026/0001-20.

● **Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.**

● **Modalidade de licitação Contratada: PREGÃO PRESENCIAL.**

● **Número do Processo Licitatório: SRP Nº. 9/2021-042-PMVX.**

Contrato: 20210259

● **Data de início da Obra: 31/05/2021**

● **Data de fim da Obra: 31/05/2022**

● **Valor Total da Obra: R\$: 1.955.000,00 (Um Milhão Novecentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais)**

● **Valor Total Aplicado: R\$ 1.918.950,98**

● **Percentual total aplicado: 35,13%+63,02%=98,15%**

● **Percentual mensal aplicado: 63,02%**

● **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.232.161,19**



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS.

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS.**

● **Nome do Contratado:** CONSTRUFUZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ 14.916.979/0001-86.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL.

● **Número do Processo Licitatório:** SRP Nº. 9/2021-042-PMVX.

Contrato: 20210260

● **Data de início da Obra:** 31/05/2021

● **Data de fim da Obra:** 31/05/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 4.200.000,00 (Quatro Milhão e Duzentos Mil Reais)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 666.778,11

● **Percentual total aplicado:** 7,60%+8,27%= 15,87%

● **Percentual mensal aplicado:** 8,27%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 347.492,93



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - 01 PONTE DE 12M EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA SOBRE CORPO HÍDRICO NO ACESSO A VICINAL DO KM 40, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - 01 PONTE DE 12M EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA SOBRE CORPO HÍDRICO NO ACESSO A VICINAL DO KM 40, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Nome do Contratado:** RGS ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ 23.732.026/0001-20.

● **Local da Execução da Obra:** Vicinal do km40 MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-018PMVX.

Contrato: 20200326/2020

● **Data de início da Obra:** 24/11/2020

● **Data de fim da Obra:** 24/11/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 485.633,69 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos) + **R\$ 80.412,66**

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 566.633,69

● **Percentual total aplicado:** 100,00% + 14,21 (aditivo)% =100%

● **Percentual mensal aplicado:** 14,21%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 80.412,66



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE JOÃO –
ARENA XINGU, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE JOÃO – ARENA XINGU, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA DELCO EIRELI, inscrita no CNPJ 21.035.072/0001-44.

● **Local da Execução da Obra:** VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-014PMVX-PMVX.

Contrato: 022/2021

● **Data de início da Obra:** 11/03/2021

● **Data de fim da Obra:** 11/03/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$ 965.140,21 (Novecentos e sessenta e cinco mil, cento e quarenta reais e quinze centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 320.415,69

● **Percentual total aplicado:** 30,13%

● **Percentual mensal aplicado:** 30,13%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 320.415,69