



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

NOVEMBRO de 2021

**CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DO – SEMED, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO – SEMED, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** PROJETA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** Rua João Cavalcante Nº SN do Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-005 - FME

Contrato 20200244

● **Data de início da Obra:** 03/08/2020

● **Data de fim da Obra:** 03/11/2021 + 03/09/2021 + 02/03/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.677.102,91 (Um milhão, Seiscentos e setenta e sete mil, cento e dois reais e noventa e um centavos). + R\$ 732.008,20 = 1.738.413,05 (INICIAL+ADITIVO)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.893.083,34

● **Percentual total aplicado:**

4,39%+12,62%+12,85%+3,13%+4,90%+4,71%+15,85%+12,52%+7,61%=
78,58%

● **Percentual mensal aplicado:** 7,61%

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 183.306,49

FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** ALVORADA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 83.302.976/0001-46.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-006 - PMVX

Contrato 20200245

● **Data de início da Obra:** 03/08/2020

● **Data de fim da Obra:** 02/07/2021 + 29/12/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.402.122,06 (Um milhão, quatrocentos e dois mil, cento e vinte e dois reais e seis centavos). + 443.898,02 aditivo

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.512.893,27

● **Percentual total aplicado:** 81,95%

● **Percentual mensal aplicado:** 17%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 233.279,75



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE ÁGUA BOA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE ÁGUA BOA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** REAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI, CNPJ 18.626.948/0001-12.

● **Local da Execução da Obra:** Vicinal Água Boa - Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-013 - PMVX

Contrato N º 20210192

● **Data de início da Obra:** 28/04/2021

● **Data de fim da Obra:** 28/04/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$ 947.139,48 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 890.024,64.

06/2021 – R\$203.275,48

09/2021 – R\$203.750,52

10/2021 – R\$231.306,24

11/2021 – R\$251.692,40

● **Percentual total aplicado:** 21,46%+21,51%+24,42%+26,57%=93,97%

● **Percentual mensal aplicado:** 26,57%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 251.692,40

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS.

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS.**

● **Nome do Contratado:** CONSTRUFUZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ 14.916.979/0001-86.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL.

● **Número do Processo Licitatório:** SRP Nº. 9/2021-042-PMVX.

Contrato: 20210260

● **Data de início da Obra:** 31/05/2021

● **Data de fim da Obra:** 31/05/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 4.200.000,00 (Quatro Milhão e Duzentos Mil Reais)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.414.049,13

● **Percentual total aplicado:** 7,60%+8,27%+53,38%= 69,25%

● **Percentual mensal aplicado:** 53,38%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 1.747.271,02



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE JOÃO – ARENA XINGU, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE JOÃO – ARENA XINGU, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA DELCO EIRELI, inscrita no CNPJ 21.035.072/0001-44.

● **Local da Execução da Obra:** VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-014PMVX-PMVX.

Contrato: 022/2021

● **Data de início da Obra:** 11/03/2021

● **Data de fim da Obra:** 11/03/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$ 965.140,21 (Novecentos e sessenta e cinco mil, cento e quarenta reais e quinze centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 580.698,33

● **Percentual total aplicado:** 30,13%+24,48%=54,61%

● **Percentual mensal aplicado:** 24,48%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 260.282,64



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - 01 PONTE DE 12M EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA, SOBRE CORPO HÍDRICO NO ACESSO AO RAMAL DO ÁGUA BOA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - 01 PONTE DE 12M EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA, SOBRE CORPO HÍDRICO NO ACESSO AO RAMAL DO ÁGUA BOA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** RGS ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ 23.732.026/0001-20.

● **Local da Execução da Obra:** VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-018PMVX.

Contrato: 20200327/ 2020

● **Data de início da Obra:** 24/11/2020

● **Data de fim da Obra:** 24/05/2021 + 24/11/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 485.633,69 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 485.633,96

09/2021 – R\$ 257.662,29

10/2021 – R\$ 227.971,40

● **Percentual total aplicado:** 53,06%+46,94%=100,00%

● **Percentual mensal aplicado:** 46,94%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 257.662,29



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI KM 18, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI KM 18, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** E V S Serviços, Comércio e Construções Eireli, inscrita no CNPJ 03.809.876/0001-71.

● **Local da Execução da Obra:** AGROVILA LEONARDO DA VINCI – KM 18 - VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2021-004-PMVX.

Contrato: 20210526

● **Data de início da Obra:** 20/09/2021

● **Data de fim da Obra:** 20/07/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.140.647,13 (Dois Milhões Cento e Quarenta Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Treze Centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 311.937,41

● **Percentual total aplicado:** 14,57%

● **Percentual mensal aplicado:** 14,57%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 311.937,41



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO (ZONA RURAL) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO (ZONA RURAL) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA.

● **Nome do Contratado:** G B DE AMARIZ EIRELI, inscrita no CNPJ 02.841.144/0001-04.

● **Local da Execução da Obra:** ZONA RURAL - VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2021-001-PMVX

Contrato: 20210399

● **Data de início da Obra:** 26/07/2021

● **Data de fim da Obra:** 26/11/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$: 842.343,91 (Oitocentos e Quarenta e Dois Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 238.884,22

● **Percentual total aplicado:** 28,36%

● **Percentual mensal aplicado:** 28,36%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 238.884,22



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **PAVIMENTAÇÃO** DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO E **PAVIMENTAÇÃO** DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● Nome do Contratado: Henriques e henriques LTDA, inscrita no CNPJ 34.887.935/0001-53.

● Local da Execução da Obra: BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.**

● **Número do Processo Licitatório: N° 3/2021-001-PMVX.**

Contrato: 20210428.

● **Data de início da Obra:** 09/08/2021

● **Data de fim da Obra:** 09/08/2022

● **Valor Total da Obra: R\$: 3.328.296,54 (Três Milhões Trezentos e Vinte e Oito Mil e Duzentos e Noventa e seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)**

● **Valor Total Aplicado: R\$ 725.141,72**

● **Percentual total aplicado: 21,79%**

● **Percentual mensal aplicado: 21,79%**

● **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 725.141,72**



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

● CONSTRUÇÃO DA GUARITA, 02 (DUAS) CÉLULAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL, SETOR DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATERIAL ORGÂNICO) E REFORMA / CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA.

● OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA GUARITA, 02 (DUAS) CÉLULAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL, SETOR DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATERIAL ORGÂNICO) E REFORMA / CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA.

● Nome do Contratado: TONTINI E TONTINI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 12.936.660/0001-68.

● Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2021-002-PMVX

Contrato: 20210425.

● **Data de início da Obra:** 09/08/2021

● **Data de fim da Obra:** 09/05/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.433.423,89 (Dois Milhões Quatrocentos e Trinta e Três Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 536.937,07

09/2021 – R\$ 322.854,25

10/2021 – R\$ 214.082,82



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual total aplicado:** $13,27\% + 8,80\% = 22,07\%$
- **Percentual mensal aplicado:** 8,80%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 536.937,07