



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO de 2021

CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO – SEMED, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO – SEMED, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** PROJETA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** Rua João Cavalcante Nº SN do Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-005 - FME

Contrato 20200244

● **Data de início da Obra:** 03/08/2020

● **Data de fim da Obra:** 03/11/2021 + 03/09/2021 + 02/03/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.677.102,91 (Um milhão, Seiscentos e setenta e sete mil, cento e dois reais e noventa e um centavos). + R\$ 732.008,20 = 1.738.413,05 (INICIAL+ADITIVO)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.709.776,85

● **Percentual total aplicado:**

4,39%+12,62%+12,85%+3,13%+4,90%+4,71%+15,85%+12,52%+7,61%=78,58%

Percentual mensal aplicado: 7,61%



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 301.572,80.

FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** ALVORADA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 83.302.976/0001-46.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-006 - PMVX

Contrato 20200245

● **Data de início da Obra:** 03/08/2020

● **Data de fim da Obra:** 02/07/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.402.122,06 (Um milhão, quatrocentos e dois mil, cento e vinte e dois reais e seis centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.280.270,88

● **Percentual Total aplicado:** 70,63%

● **Percentual Mensal aplicado:** 16%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 218.999,62



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO DA ALEGRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO DA ALEGRIA, DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM DALLA' ACQUA, DA PRAÇA BENJAMINS E DA PRAÇA DA BÍBLIA, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Nome do Contratado:** **ALVORADA CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA**, CNPJ 83.302.976/0001-46.
- **Local da Execução da Obra:** Bairro da Alegria Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-011 - PMVX

Contrato N.º 0141/ 2020

- **Data de início da Obra:** 12/04/2021
- **Data de fim da Obra:** 01/06/2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 268.501,15 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e um reais e quinze centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 268.501,15.
- **Percentual total aplicado:** 24,36%+37,48%+0,00%+38,16%=100%
+19,02%=91,02 do total com aditivo

Percentual Mensal aplicado: 38,16%

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 70.199,60



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE ÁGUA BOA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE ÁGUA BOA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** REAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI, CNPJ 18.626.948/0001-12.

● **Local da Execução da Obra:** Vicinal Água Boa - Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-013 - PMVX

Contrato N.º 20210192

● **Data de início da Obra:** 28/04/2021

● **Data de fim da Obra:** 28/04/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$ 947.139,48 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 407.026,00.

● **Percentual Total aplicado:** 0,00%+0,00%+0,00%+21,46%+21,51%=42,97%

● **Percentual Mensal aplicado:** 21,51%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 203.750,52



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Nome do Contratado: RGS ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ 23.732.026/0001-20.

● **Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.**

● **Modalidade de licitação Contratada: PREGÃO PRESENCIAL.**

● **Número do Processo Licitatório: SRP Nº. 9/2021-042-PMVX.**

Contrato: 20210259

● **Data de início da Obra: 31/05/2021**

● **Data de fim da Obra: 31/05/2022**

● **Valor Total da Obra: R\$: 1.955.000,00 (Um Milhão Novecentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais) + 481.595,70 ADITIVO = 2.436.595,72**

● **Valor Total Aplicado: R\$ 2.436.595,72**

● **Percentual Total aplicado: 100%**

● **Percentual Mensal aplicado: 42%**

● **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 36.037,04 + R\$ 481.595,70 = 517.632,74**



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS.

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS.**

● **Nome do Contratado:** CONSTRUFUZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ 14.916.979/0001-86.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL.

● **Número do Processo Licitatório:** SRP Nº. 9/2021-042-PMVX.

Contrato: 20210260

● **Data de início da Obra:** 31/05/2021

● **Data de fim da Obra:** 31/05/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 4.200.000,00 (Quatro Milhão e Duzentos Mil Reais)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.414.049,13

● **Percentual Total aplicado:** $7,60\% + 8,27\% + 53,38\% = 69,25\%$

● **Percentual Mensal aplicado:** $53,38\% +$

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 1.747.271,02



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE JOÃO – ARENA XINGU, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE JOÃO – ARENA XINGU, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA DELCO EIRELI, inscrita no CNPJ 21.035.072/0001-44.

● **Local da Execução da Obra:** VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-014PMVX-PMVX.

Contrato: 022/2021

● **Data de início da Obra:** 11/03/2021

● **Data de fim da Obra:** 11/03/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$ 965.140,21 (Novecentos e sessenta e cinco mil, cento e quarenta reais e quinze centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 580.698,33

● **Percentual total aplicado:** 30,13%+24,48%=54,61%

● **Percentual mensal aplicado:** 24,48%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 260.282,64



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - 01 PONTE DE 12M EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA, SOBRE CORPO HÍDRICO NO ACESSO AO RAMAL DO ÁGUA BOA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - 01 PONTE DE 12M EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA, SOBRE CORPO HÍDRICO NO ACESSO AO RAMAL DO ÁGUA BOA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** RGS ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ 23.732.026/0001-20.

● **Local da Execução da Obra:** VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-018PMVX.

Contrato: 20200327/ 2020

● **Data de início da Obra:** 24/11/2020

● **Data de fim da Obra:** 24/05/2021 + 24/11/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 485.633,69 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 257.662,29

● **Percentual total aplicado:** 53,06%

● **Percentual mensal aplicado:** 53,06%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 257.662,29



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DO PONTO DOS TAXISTA NA AGROVILA LEONARDO DA VINCI – KM 18, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DOS TAXISTA NA AGROVILA LEONARDO DA VINCI – KM 18, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** RGS ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ 23.732.026/0001-20.

● **Local da Execução da Obra:** AGROVILA LEONARDO DA VINCI – KM 18 - VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONVITE Nº. 1/2021-017-PMVX.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-018PMVX.

Contrato: 2021396

● **Data de início da Obra:** 24/07/2021

● **Data de fim da Obra:** 24/07/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 209.110,54 (Duzentos e Nove Mil Cento e Dez Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 209.110,54

● **Percentual total aplicado:** 100%

● **Percentual mensal aplicado:** 100%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 209.110,54



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● Nome do Contratado: CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 04.617.034/0001-80.

● Local da Execução da Obra: BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.**

● **Número do Processo Licitatório: N° 3/2021-001-PMVX.**

Contrato: 20210426.

● **Data de início da Obra: 09/08/2021**

● **Data de fim da Obra: 09/08/2022**

● **Valor Total da Obra: R\$: 2.788.005,26 (Dois Milhões Setecentos e Oitenta e Oito Mil e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos)**

● **Valor Total Aplicado: R\$ 351.860,26**

● **Percentual total aplicado: 12,62%**

● **Percentual mensal aplicado: 12,62%**

● **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 351.860,26**