



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

FEVEREIRO DE 2022

### CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA – SEMED DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO – SEMED, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** PROJETA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** Rua João Cavalcante Nº SN do Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-005 - FME

● **Contrato:** 20200244

● **Data de início da Obra:** 03/08/2020

● **Data de fim da Obra:** 03/11/2021 + 03/09/2021 + 02/03/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.677.102,91 (Um milhão, Seiscentos e setenta e sete mil, cento e dois reais e noventa e um centavos). + R\$ 732.008,20 = 2.409.118,11 (INICIAL+ADITIVO)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.997.006,86

● **Percentual aplicado:**

4,39%+12,62%+12,85%+3,13%+4,90%+4,71%+15,85%+12,52%+7,61%  
+ 4,31%=82.89%

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual aplicado no mês vigente: 4,31%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 103.923,52**



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE ÁGUA BOA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

- **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE ÁGUA BOA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Nome do Contratado:** REAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI, CNPJ 18.626.948/0001-12.
- **Local da Execução da Obra:** Vicinal Água Boa - Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-013 - PMVX
- **Contrato N<sup>o</sup>** 20210192
- **Data de início da Obra:** 28/04/2021
- **Data de fim da Obra:** 28/04/2022
- **Valor Total da Obra:** R\$ 947.139,48 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 947.139,48
- **Percentual aplicado:** 21,46%+21,51%+24,42%+26,57% + 6,03%  
=100,00%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 6,03%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 57.115,11



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE JOÃO – ARENA XINGU, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE JOÃO – ARENA XINGU, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA DELCO EIRELI, inscrita no CNPJ 21.035.072/0001-44.

● **Local da Execução da Obra:** VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-014PMVX-PMVX.

● **Contrato:** 022/2021

● **Data de início da Obra:** 11/03/2021

● **Data de fim da Obra:** 11/03/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$ 965.140,21 (Novecentos e sessenta e cinco mil, cento e quarenta reais e quinze centavos). + R\$ 277.124,99

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.242.262,20

● **Percentual aplicado:** 25,79%+20,95%+13,82%+25,03%+14,40%  
=100,00%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 14,40%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 178.903,54



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ~~TERRAPLANAGEM~~, **CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO** DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 04.617.034/0001-80.

● **Local da Execução da Obra:** BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2021-001-PMVX.

● **Contrato:** 20210426.

● **Data de início da Obra:** 09/08/2021

● **Data de fim da Obra:** 09/08/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.788.005,26 (Dois Milhões Setecentos e Oitenta e Oito Mil e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.358.872,40

● **Percentual aplicado:** 12,62%+8,50%+7,16%+10,79%+9,67%= 48,74%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 9,67%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 269.492,60



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ~~TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO~~ E **PAVIMENTAÇÃO** DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** Henriques e henriques LTDA, inscrita no CNPJ 34.887.935/0001-53.

● **Local da Execução da Obra:** BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2021-001-PMVX.

● **Contrato:** 20210428.

● **Data de início da Obra:** 09/08/2021

● **Data de fim da Obra:** 09/08/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 3.328.296,54 (Três Milhões Trezentos e Vinte e Oito Mil e Duzentos e Noventa e seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.074.619,06

10/2021 - R\$ 725.141,72

02/2022 – 349.477,34

● **Percentual aplicado:** 21,79% + 10,50% = 32,29%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 10,50%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 349.477,34

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONSTRUÇÃO DA GUARITA, 02 (DUAS) CÉLULAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL, SETOR DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATERIAL ORGÂNICO) E REFORMA / CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA GUARITA, 02 (DUAS) CÉLULAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL, SETOR DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATERIAL ORGÂNICO) E REFORMA / CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA.

● **Nome do Contratado:** TONTINI E TONTINI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 12.936.660/0001-68.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2021-002-PMVX

● **Contrato:** 20210425.

● **Data de início da Obra:** 09/08/2021

● **Data de fim da Obra:** 09/05/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.433.423,89 (Dois Milhões Quatrocentos e Trinta e Três Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.108.536,12

09/2021 – R\$ 322.854,25

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

10/2021 – R\$ 214.082,82

02/2022 – R\$ 571.599,05

- **Percentual aplicado:**  $13,27\% + 8,80\% + 23,49\% = 45,55\%$
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 23,49%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 571.599,05





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** SANTIAGO E CAMPOS EIRELI, inscrita no CNPJ 08.189.496/0001-03.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 9/2021-095-PMVX.

● **Contrato:** 20210702.

● **Data de início da Obra:** 17/11/2021

● **Data de fim da Obra:** 17/11/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.660.500,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta Mil e Quinhentos Reais)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 532.700,94

● **Percentual aplicado:** 24,10%+7,98% = 32,08%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 7,98%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 132.575,16



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR DE TERRAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR DE TERRAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** PROJETTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONVITE.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 1/2021-021-PMVX.

● **Contrato:** 20210606.

● **Data de início da Obra:** 18/10/2021

● **Data de fim da Obra:** 18/10/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 319.434,51 (Trezentos e Dezenove Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 319.434,51

● **Percentual aplicado:** 20,36%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 20,36%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 65.050,84



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIROS: ALEGRIA, LATICINIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM 20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIROS: ALEGRIA, LATICINIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM 20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** R. ROCHA DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ 36.022.025/0001-33.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2021-006-PMVX.

● **Contrato:** 20220007.

● **Data de início da Obra:** 11/01/2022

● **Data de fim da Obra:** 11/01/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.709.177,92 (Um Milhão, Setecentos e Nove Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 356.265,07

● **Percentual aplicado:** 20,84%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 20,84%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 356.265,07