

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JULHO DE 2022

FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- Objeto da obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ALVORADA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 83.302.976/0001-46.
- Local da Execução da Obra: Município de Vitória do Xingu/PA.
- Origem do Recurso: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO.
- Número do Processo Licitatório: 2/2020-006 PMVX

• Contrato: 20200245

• Data de início da Obra: 03/08/2020

• Data de fim da Obra: 02/07/2021 + 13/05/2022

- Valor Total da Obra: R\$ 1.402.122,06 (Um milhão, quatrocentos e dois mil, cento e vinte e dois reais e seis centavos). + 410.457,98 aditivo
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.703.648,18
- **Percentual aplicado:** 11,01% + 8,33% + 2,89% + 3,14% + 8,15% + 23,93% + 12,64% + 5,42% + 2,82% + 13,96% + 6,12% = 98,41%
- Percentual aplicado no mês vigente: 6,12%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 113.059,35



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Nome do Contratado: CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 04.617.034/0001-80.
- Local da Execução da Obra: BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.
- Número do Processo Licitatório: Nº 3/2021-001-PMVX.
- Contrato: 20210426.
- Data de início da Obra: 09/08/2021
- Data de fim da Obra: 09/08/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 2.788.005,26 (Dois Milhões Setecentos e Oitenta e Oito Mil e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos) + R\$ 557.601,13 (Aditivo)
- Valor Total Aplicado: R\$ 3.164.437,54
- Percentual aplicado: 94,58%
- Percentual aplicado no mês vigente: 13,50%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 376.432,28



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI KM 18, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI KM 18, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Nome do Contratado: E V S Serviços, Comércio e Construções Eireli, inscrita no CNPJ 03.809.876/0001-71.
- Local da Execução da Obra: AGROVILA LEONARDO DA VINCI KM 18 VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2021-004-PMVX.

• Contrato: 20210526

• Data de início da Obra: 20/09/2021

• Data de fim da Obra: 20/07/2022

• Valor Total da Obra: R\$: 2.140.647,13 (Dois Milhões Cento e Quarenta Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Treze Centavos) + R\$ 685.553,04 (ADITIVO) + R\$ 346.957,00 (ADITIVO BRINQUEDOS)

• Valor Total Aplicado: R\$ 2.917.418,51

● **Percentual aplicado:** 14,57%+12,29% + 18,95% + 19,06% + 12,69% + 15,80% + 14,07% + 19,97%= 91,94%

• Percentual aplicado no mês vigente: 19,97%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 397.254,94



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO (ZONA RURAL) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO (ZONA RURAL) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA.
- Nome do Contratado: G B DE AMARIZ EIRELI, inscrita no CNPJ 02.841.144/0001-04.
- Local da Execução da Obra: ZONA RURAL VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2021-001-PMVX

• Contrato: 20210399

• Data de início da Obra: 26/07/2021

• Data de fim da Obra: 26/11/2021

- Valor Total da Obra: R\$: 842.343,91 (Oitocentos e Quarenta e Dois Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos).
- Valor Total Aplicado: R\$ 637.088,31

• **Percentual aplicado:** 28,36 + 9,12% + 38,15% = 75,63%

• Percentual aplicado no mês vigente: 38,15%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 321.381,39



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DA GUARITA, 02 (DUAS) CÉLULAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL, SETOR DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATERIAL ORGÂNICO) E REFORMA / CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA.

- CONTRATAÇÃO **OBJETO** DA OBRA: DE **EMPRESA** ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA GUARITA, 02 (DUAS) CÉLULAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL, SETOR DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATERIAL ORGÂNICO) Ε REFORMA / CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO DO **ATERRO SANITÁRIO** DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA.
- Nome do Contratado: TONTINI E TONTINI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 12.936.660/0001-68.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: N° 2/2021-002-PMVX
- Contrato: 20210425.
- Data de início da Obra: 09/08/2021
- Data de fim da Obra: 09/05/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 2.433.423,89 (Dois Milhões Quatrocentos e Trinta e Três Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.385.114,95



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

• **Percentual aplicado:** 13,27%+8,80%+23,49% + 28,78% + 23,69% = 98,01%

• Percentual aplicado no mês vigente: 23,69 %

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 576.360,50



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Nome do Contratado**: Henriques e henriques LTDA, inscrita no CNPJ 34.887.935/0001-53.
- Local da Execução da Obra: BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.
- Número do Processo Licitatório: Nº 3/2021-001-PMVX.
- Contrato: 20210427.
- Data de início da Obra: 09/08/2021
- Data de fim da Obra: 09/08/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 603.131,92 (Seiscentos e Três Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos) + 147.170,28
 (ADITIVO)
- Valor Total Aplicado: R\$ 669.667,41
- **Percentual aplicado:** 21,79%+21,55%+24,87% + 12,09=89,25%
- Percentual aplicado no mês: 12,09 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 90.689,86



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- CONTRATAÇÃO OBJETO DA **OBRA:** DE **EMPRESA** ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO FMESTRUTURA METÁLICA. ALMOXARIFE. CALCAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Nome do Contratado: MARCO X CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ 0.734.995/0001-78.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2022-001-PMVX.
- Contrato: 20220113.
- Data de início da Obra: 04/04/2022
- Data de fim da Obra: 04/10/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 1.740.872,47 (Um Milhão Setecentos e Quarenta Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos).
- Valor Total Aplicado: R\$ 932.710,40



• **Percentual aplicado:** 21,95% + 20,14% + 11,42 = 53,52%

• Percentual aplicado no mês vigente: 11,42%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 200.043,14



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RAMAL DOS COCOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RAMAL DOS COCOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Nome do Contratado: B R LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrita no CNPJ/MF n.º 26.847.124/0001-09
- Local da Execução da Obra: RAMAL DOS COCOS, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: N° 2/2022-002-FMS
- Contrato: 20220121.
- Data de início da Obra: 06/04/2022
- Data de fim da Obra: 06/10/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 443.025,00 (Quatrocentos e Quarenta e Três Mil e Vinte e Cinco Reais) + R\$ 90.723,28 (ADITIVO)
- Valor Total Aplicado: R\$ 533.748,28
- **Percentual aplicado:** 35,89% + 40,93% + 23,18% = 100,00%
- Percentual aplicado no mês vigente: 23,18%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 123.736,83



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIRROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIRROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
- Nome do Contratado: CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ 14.962.428/0001-20.,
- Local da Execução da Obra: BAIRRO LATICÍNIO E BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.
- Número do Processo Licitatório: Nº 3/2021-003-PMVX.
- Contrato: 20220151.
- Data de início da Obra: 18/04/2022
- Data de fim da Obra: 18/10/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 4.484.117,31 (Quatro Milhões Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil Cento e Dezessete Reais e Tinta e Um Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 990.943,45
- **Percentual aplicado:** 6.65% + 15,45% = 22,10%
- Percentual aplicado no mês vigente: 15,45%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 692.963,99



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA 10 KM E CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES, SENDO PONTE 01 DE 18 METROS DE COMPRIMENTO, PONTE 02 DE 12 METROS DE **COMPRIMENTO** \mathbf{E} **PONTE** 03 DE 42 **METROS** COMPRIMENTO **POR** 8,4 **METROS** DE LARGURA EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU A BR-230.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA 10 KM E CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES, SENDO PONTE 01 DE 18 METROS DE COMPRIMENTO, PONTE 02 DE 12 METROS DE COMPRIMENTO E PONTE 03 DE 42 METROS DE COMPRIMENTO POR 8,4 METROS DE LARGURA EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU A BR-230.
- Nome do Contratado: CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 14.916.979/0001-86.
- Local da Execução da Obra: RAMAL DO KM 40 MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.
- Número do Processo Licitatório: Nº 3/2022-001-PMVX.
- Contrato: 20220078.
- Data de início da Obra: 03/03/2022
- Data de fim da Obra: 03/11/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 29.901.868,59 (Vinte e Nove Milhões Novecentos e Um Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
- Valor Total Aplicado: R\$ 2.223.097,81



• **Percentual aplicado:** 4,60% + 2,84% = 7,43%

• Percentual aplicado no mês vigente: 2,84%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 848.158,72



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO, GUARITA E INSTALAÇÃO DA CAIXA D`ÁGUA NAS COMUNIDADES DO KM-13 E 32 - NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO, GUARITA E INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NAS COMUNIDADES DO KM-13 E 32 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
- Nome do Contratado: MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, inscrito no CNPJ/MF n.º 26.916.786/0001-85.
- Local da Execução da Obra: COMUNIDADE KM 32 E KM 13, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2021-005-PMVX.
- Contrato: 20210554.
- **Data de início da Obra:** 26/05/2022
- Data de fim da Obra: 26/09/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 607.234,83 (Seiscentos e Sete Mil Duzentos
- e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos)
- Valor Total Aplicado: R\$ 433.669,21
- **Percentual aplicado:** 54,11% + 17,31% = 71,42%
- Percentual aplicado no mês vigente: 17,31%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 105.123,24



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
- Nome do Contratado: C. BARROS SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 17.926.318/0001-09.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2021-009-SEMED.
- Contrato: 20220011.
- Data de início da Obra: 12/01/2022
- Data de fim da Obra: 12/07/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 587.765,23 (Quinhentos e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos)
- Valor Total Aplicado: R\$ 510.934,62
- **Percentual aplicado:** 25,70% + 61,63% = 86,93%
- Percentual aplicado no mês vigente: 61,63%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 359.889,62



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PAIS UNIDOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PAIS UNIDOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
- Nome do Contratado: C. BARROS SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 17.926.318/0001-09.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2021-009-SEMED.
- Contrato: 20220012.
- Data de início da Obra: 12/01/2022
- Data de fim da Obra: 12/01/2023
- Valor Total da Obra: R\$: 755.014,53 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil Quatorze Reais e Cinquenta e Três Centavos)
- Valor Total Aplicado: R\$ 328.512,21
- **Percentual aplicado:** 20,60% + 22,91% = 43,51%
- Percentual aplicado no mês vigente: 22,91%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 172.988,48



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENEDITO RAPOSO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENEDITO RAPOSO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
- Nome do Contratado: CONSTRUTORA PACTAC LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 10.608.906/0001-47.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS.
- Número do Processo Licitatório: N° 2/2021-009-SEMED.
- Contrato: 20220010.
- Data de início da Obra: 12/01/2022
- Data de fim da Obra: 12/07/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 645.195,11 (Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Onze Centavos).
- Valor Total Aplicado: R\$ 441,312,40
- Percentual aplicado: 36,00% + 32,35% = 68,35%
- Percentual aplicado no mês vigente: 32,25%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 208.865,72



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL KM 40, KM 10 E RAMAL DA FARINHEIRA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA, CONVÊNIO № 146/2021 – SETRAN/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL KM 40, KM 10 E RAMAL DA FARINHEIRA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA, CONVÊNIO № 146/2021 − SETRAN/PA.
- Nome do Contratado: B L DE M CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (TURCAM EMPREENDIMENTOS), inscrito no CNPJ/MF n. º 14.041.528/0001-13.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS E CONVÊNIO №146/2021 SETRAN/PA.
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.
- Número do Processo Licitatório: Nº 3/2022-004-PMVX.
- Contrato: N° 20220128.
- Data de início da Obra: 31/03/2022
- Data de fim da Obra: 30/08/2022
- Valor Total da Obra: R\$: 3.542.855,63 (Três Milhões Quinhentos e Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos).
- Valor Total Aplicado: R\$ 1.820.577,24
- Percentual aplicado: 44,86% + 6,53% = 51,39%
- Percentual aplicado no mês vigente: 6,53%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 231.408,26



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE PONTE DE ESTACA CRAVADA EM MADEIRA DE LEI NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE PONTE DE ESTACA CRAVADA EM MADEIRA DE LEI NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
- Nome do Contratado: HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 9.778.997/0001-33.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA
- Número do Processo Licitatório: Nº 3/2022-002-PMVX...
- Contrato: N° 20220116
- Data de início da Obra: 22/03/2022
- Data de fim da Obra: 17/03/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 4.146.027,87 (quatro milhões, cento e quarenta e seis mil, vinte e sete reais e oitenta e sete reais).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 929.164,34
- Percentual aplicado: 22,41%
- Percentual aplicado no mês vigente: 22,41%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 929.164,34



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RAMAL DOS COCOS E EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RAMAL DOS COCOS E EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
- Nome do Contratado: BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 83.332.908/0001-20.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA
- Número do Processo Licitatório: 3/2021-002-PMVX.
- Contrato: N° 20220116
- **Data de início da Obra:** 13/06/2022
- Data de fim da Obra: 08/06/2023
- Valor Total da Obra: R\$: 12.815.824,72 (Doze Milhões Oitocentos e Quinze Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.172.047,07
- Percentual aplicado: 16,95%
- Percentual aplicado no mês vigente: 16,95%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 2.172.047,07



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO CICLÍSTICO, ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E REFORMA DA PRAÇA, DO CAMPO DE FUTEBOL, DA QUADRA DE AREIA NO KM - 20 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO CICLÍSTICO, ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E REFORMA DA PRAÇA, DO CAMPO DE FUTEBOL, DA QUADRA DE AREIA NO KM 20 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Nome do Contratado: CONSTRUTORA DELCO EIRELI, inscrito no CNPJ/MF n.º 21.035.072/0001-44.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA
- Número do Processo Licitatório: 3/2022-003-PMVX.
- Contrato: N° 20220246
- Data de início da Obra: 31/05/2022
- Data de fim da Obra: 26/05/2023
- Valor Total da Obra: R\$: 1.892.667,04 (Um milhão, oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quatro centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 349.120,06
- Percentual aplicado: 18,45%
- Percentual aplicado no mês vigente: 18,45%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 349.120,06



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

- OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.
- Nome do Contratado: HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 19.778.997/0001-33.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS
- Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA
- Número do Processo Licitatório: 3/2022-002-PMVX.
- Contrato: N° 20220115
- Data de início da Obra: 12/07/2022
- Data de fim da Obra: 07/07/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 4.986.817,89 (quatro milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos).
- Valor Total Aplicado: R\$ 618.972,45
- Percentual aplicado: 12,41%
- Percentual aplicado no mês vigente: 12,41%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 618.972,45



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA, BANHEIRO PÚBLICO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MURO DE CONTENÇÃO, MURO COM GRADE DE METALOM, PORTAL DE ENTRADA E CALÇADA PRAINHA, LOCALIZADA NA SEDE DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA, BANHEIRO PÚBLICO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MURO DE CONTENÇÃO, MURO COM GRADE DE METALOM, PORTAL DE ENTRADA E CALÇADA PRAINHA, LOCALIZADA NA SEDE DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- Nome do Contratado: B R LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrito no CNPJ/MF n.º 26.847.124/0001-09.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-006-PMVX.
- Contrato: N° 20220356
- Data de início da Obra: 06/07/2022
- Data de fim da Obra: 05/03/2023
- Valor Total da Obra: R\$: 2.959.871,91(Dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos)
- Valor Total Aplicado: R\$ 310.127,47



• Percentual aplicado: 20,91%

• Percentual aplicado no mês vigente: 20,91%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 310.127,47



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Nome do Contratado: SANTIAGO E CAMPOS EIRELI, inscrita no CNPJ 08.189.496/0001-03.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Modalidade de licitação Contratada: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2021-095-PMVX PROCESSO DE ADESÃO Nº A/2022-001-SEMED.
- Número do Processo Licitatório: ADESÃO Nº A/2022-001-SEMED.

• **Data de início da Obra:** 17/03/2022

• Data de fim da Obra: 12/03/2023

• Valor Total da Obra: R\$: 818.326,74 (Oitocentos e dezoito mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos)

• Valor Total Aplicado: R\$ 265.246,01

• Percentual aplicado: 32,41%

• Percentual aplicado no mês vigente: 32,41%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 265.246,01



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (62,476M), SENDO AS SEGUINTES: RAMAL DO COBRA CHOCA KM 27 - 13.886,00 M; RAMAL DO WAGNER - 4.521,00 M; RAMAL DO IVAN - 5.024,00 M; RAMAL DO JACAREZINHO − 8.000,00 M; RAMAL DO FURO SECO − 9.364,00 M; RAMAL DO COBRA CHOCA KM-45 − 21.681,00 M, CONFORME CONVÊNIO № 088/2022 − SETRAN/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (62,476M), SENDO AS SEGUINTES: RAMAL DO COBRA CHOCA KM 27 13.886,00 M; RAMAL DO WAGNER 4.521,00 M; RAMAL DO IVAN 5.024,00 M; RAMAL DO JACAREZINHO − 8.000,00 M; RAMAL DO FURO SECO − 9.364,00 M; RAMAL DO COBRA CHOCA KM-45 − 21.681,00 M, CONFORME CONVÊNIO № 088/2022 − SETRAN/PA
- Nome do Contratado: CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ 14.962.428/0001-20.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO E CONVÊNIO № 088/2022 SETRAN/PA.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-008-PMVX
- Contrato: N° 20220355
- Data de início da Obra: 01/07/2022
- Data de fim da Obra: 01/03/2023
- Valor Total da Obra: R\$: 2.754.958,18 (Dois Milhões Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Dezoito Centavos)



• Valor Total Aplicado: R\$ 933.303,28

• Percentual aplicado: 33,88%

• Percentual aplicado no mês vigente: 33,88%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 933.303,28



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA, SENDO AS SEGUINTES: RAMAL DO KM 18 SUL, RAMAL DO KM 18 NORTE, RAMAL DO KM 32

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA, SENDO AS SEGUINTES: RAMAL DO KM 18 SUL, RAMAL DO KM 18 NORTE, RAMAL DO KM 32
- Nome do Contratado: CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ 14.962.428/0001-20.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECUSROS PRÓPRIOS E CONVÊNIO № 0812022 SETRAN/PA.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-009-PMVX

• Contrato: N° 20220370

• **Data de início da Obra:** 01/07/2022

• Data de fim da Obra: 01/10/2022

• Valor Total da Obra: R\$: 1.976.788,60 (Um Milhão Novecentos e Setenta e Seis Mil Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)

• Valor Total Aplicado: R\$ 638.073,61

• Percentual aplicado: 32,28%

• Percentual aplicado no mês vigente: 32,28%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 638.073,6



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RAMAL DO KM 20, RAMAL DO KM 25, RAMAL DO MARICOTA, RAMAL DO KM 9 E RAMAL DO MAQUINORTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU – PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RAMAL DO KM 20, RAMAL DO KM 25, RAMAL DO MARICOTA, RAMAL DO KM 9 E RAMAL DO MAQUINORTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU PA
- Nome do Contratado: F SANTIAGO DA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ 22.884.369/0001-47.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO E CONVÊNIO № 087/2022 SETRAN/PA.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-007-PMVX
- Contrato: N° 20220354
- Data de início da Obra: 28/06/2022
- Data de fim da Obra: 28/02/2023
- Valor Total da Obra: R\$: 2.145.475,32 (Dois Milhões Cento e Quarenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 629.586,78
- Percentual aplicado: 29,34%
- Percentual aplicado no mês vigente: 29,34%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 629.586,78



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 13.656,00 M ESTRADA VICINAL DO RAMAL DO KM 23 NORTE, CONFORME CONVÊNIO № 082/2022 – SETRAN/PA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU – PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 13.656,00 M ESTRADA VICINAL DO RAMAL DO KM 23 NORTE, CONFORME CONVÊNIO № 082/2022 SETRAN/PA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU PA
- Nome do Contratado: M A C CONSTRUTORA E LOCADORA LUARA EIRELI, inscrita no CNPJ 06.019.165/0001-91.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO E CONVÊNIO № 082/2022 SETRAN/PA.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-010-PMVX
- Contrato: N° 20220371
- Data de início da Obra: 06/07/2022
- Data de fim da Obra: 06/10/2023
- Valor Total da Obra: R\$: 1.449.637,12 (Um Milhão e Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Doze Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 498.166,66
- Percentual aplicado: 25,20%
- Percentual aplicado no mês vigente: 25,20%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 498.166,66



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO RAMAL DO KM 23 SUL − 47.153,00, CONFORME CONVÊNIO № 086/2022 − SETRAN/PA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU − PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO RAMAL DO KM 23 SUL − 47.153,00, CONFORME CONVÊNIO № 086/2022 − SETRAN/PA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU − PA
- Nome do Contratado: M A C CONSTRUTORA E LOCADORA LUARA EIRELI, inscrita no CNPJ 06.019.165/0001-91.
- Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO E CONVÊNIO № 086/2022 SETRAN/PA.
- Modalidade de licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-011-PMVX

• Contrato: N° 20220372

• Data de início da Obra: 06/07/2022

• Data de fim da Obra: 06/10/2023

• Valor Total da Obra: R\$: 2.424.065,15 (Dois Milhões e Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil e Sessenta e Cinco Reais e Quinze Centavos)

• **Valor Total Aplicado:** R\$ 833.499,64

• Percentual aplicado: 30,25%

• Percentual aplicado no mês vigente: 30,25%

• Valor aplicado no mês vigente: R\$ 833.499,64