



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**OUTUBRO DE 2022**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

● **Nome do Contratado:** CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ 14.962.428/0001-20.,

● **Local da Execução da Obra:** BAIRRO LATICÍNIO E BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2021-003-PMVX.

● **Contrato:** 20220151.

● **Data de início da Obra:** 18/04/2022

● **Data de fim da Obra:** 18/10/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 4.484.117,31 (Quatro Milhões Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil Cento e Dezessete Reais e Tinta e Um Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.629.657,17

● **Percentual aplicado:** 6,65% + 15,45% + 12,00% + 2,24% = 36,34%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 2,24%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 100.518,00

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PAIS UNIDOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PAIS UNIDOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** C. BARROS SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 17.926.318/0001-09.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2021-009-SEMED.

● **Contrato:** 20220012.

● **Data de início da Obra:** 12/01/2022

● **Data de fim da Obra:** 12/01/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 755.014,53 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil Quatorze Reais e Cinquenta e Três Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 670.456,39

● **Percentual aplicado:** 20,60% + 22,91% + 45,29% = 88,80%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 45,29 %

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 341.944,18



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RAMAL DOS COCOS E EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RAMAL DOS COCOS E EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 83.332.908/0001-20.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2021-002-PMVX.

● **Contrato:** N° 20220116

● **Data de início da Obra:** 13/06/2022

● **Data de fim da Obra:** 08/06/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 12.815.824,72 (Doze Milhões Oitocentos e Quinze Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 7.328.495,06

● **Percentual aplicado:** 16,95% + 4,94% + 21,21% + 14,08% = 57,18%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 14,08%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 1.804.468,91



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO CICLÍSTICO, ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E REFORMA DA PRAÇA, DO CAMPO DE FUTEBOL, DA QUADRA DE AREIA NO KM - 20 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO CICLÍSTICO, ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E REFORMA DA PRAÇA, DO CAMPO DE FUTEBOL, DA QUADRA DE AREIA NO KM - 20 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA DELCO EIRELI, inscrito no CNPJ/MF n.º 21.035.072/0001-44.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2022-003-PMVX.

● **Contrato:** N° 20220246

● **Data de início da Obra:** 31/05/2022

● **Data de fim da Obra:** 26/05/2023

● **Valor Total da Obra: R\$: 1.892.667,04 (Um milhão, oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quatro centavos).**

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 889.727,65

● **Percentual aplicado:** 18,45% + 7,41% + 21,15% = 47,01%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 21,15%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 400.296,10

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 19.778.997/0001-33.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2022-002-PMVX.

● **Contrato:** N° 20220115

● **Data de início da Obra:** 12/07/2022

● **Data de fim da Obra:** 07/07/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$ 4.986.817,89 (quatro milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 3.655.581,34

● **Percentual aplicado:** 12,41% + 28,82% + 12,03% + 20,04% = 73,30%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 20,04%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 999.357,42



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA, BANHEIRO PÚBLICO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MURO DE CONTENÇÃO, MURO COM GRADE DE METALOM, PORTAL DE ENTRADA E CALÇADA PRAINHA, LOCALIZADA NA SEDE DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA, BANHEIRO PÚBLICO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MURO DE CONTENÇÃO, MURO COM GRADE DE METALOM, PORTAL DE ENTRADA E CALÇADA PRAINHA, LOCALIZADA NA SEDE DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** B R LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrito no CNPJ/MF n.º 26.847.124/0001-09.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-006-PMVX.

● **Contrato:** N° 20220356

● **Data de início da Obra:** 06/07/2022

● **Data de fim da Obra:** 05/03/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.959.871,91(Dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 665.076,02

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual aplicado:**  $20,91\% + 6,24\% + 5,75\% = 22,47\%$
- **Percentual aplicado no mês vigente:**  $5,75\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 170.212,29



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **Nome do Contratado:** SANTIAGO E CAMPOS EIRELI, inscrita no CNPJ 08.189.496/0001-03.

- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

- **Modalidade de licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 9/2021-095-PMVX PROCESSO DE ADESÃO N° A/2022-001-SEMED.

- **Número do Processo Licitatório:** ADESÃO N° A/2022-001-SEMED.

- **Data de início da Obra:** 17/03/2022

- **Data de fim da Obra:** 12/03/2023

- **Valor Total da Obra:** R\$: 818.326,74 (Oitocentos e dezoito mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos)

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 353.280,48

- **Percentual aplicado:** 32,41% + 10,76% = 43,17%

- **Percentual aplicado no mês vigente:** 10,76%

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 88.034,47



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES JOA, SÃO FRANCISCO, RAMAL DOS COCOS, KM 20 E TUBA PORTO DO BELO MONTE, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NESTE ESTADO, CONFORME CONVÊNIO Nº 027/2022 – SEDOP/PA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES JOA, SÃO FRANCISCO, RAMAL DOS COCOS, KM 20 E TUBA PORTO DO BELO MONTE, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NESTE ESTADO, CONFORME CONVÊNIO Nº 027/2022 – SEDOP/PA

● **Nome do Contratado:** B R LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrita no CNPJ 26.847.124/0001-09.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO E CONVÊNIO Nº 027/2022 – SEDOP/PA.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-012-PMVX

● **Contrato:** Nº 20220409

● **Data de início da Obra:** 25/07/2022

● **Data de fim da Obra:** 25/01/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.203.223,38 (um milhão e duzentos e três mil e duzentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 405.178,09

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual aplicado:**  $26,48\% + 7,19\% = 33.67\%$
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 7,19%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 86.527,61



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PREDIAL DO LAR DE NAZARÉ NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PREDIAL DO LAR DE NAZARÉ NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** H F CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ/MF n.º 22.775.378/0001-08.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONVITE.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 1/2022-004-FME.

● **Contrato:** 20220258.

● **Data de início da Obra:** 26/05/2022

● **Data de fim da Obra:** 26/05/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$ 324.976,05 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil Novecentos e Setenta e Seis Reais e Cinco Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 233.318,22

● **Percentual aplicado:** 71,80%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 71,80%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 233.318,22



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA DE DANÇA FLOR DO XINGU NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA DE DANÇA FLOR DO XINGU NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** RIO TUCURUI CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 22.635.389/0001-84.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONVITE.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 1/2022-009

● **Contrato:** 20220461.

● **Data de início da Obra:** 05/08/2022

● **Data de fim da Obra:** 05/02/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$ 278.506,68 (Duzentos e Setenta e Oito Mil Quinhentos e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 206.802,95

● **Percentual aplicado:** 74,25%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 74,25%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 206.802,95