



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES JOA, SÃO FRANCISCO, RAMAL DOS COCOS, KM 20 E TUBA PORTO DO BELO MONTE, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NESTE ESTADO, CONFORME CONVÊNIO Nº 027/2022 – SEDOP/PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES JOA, SÃO FRANCISCO, RAMAL DOS COCOS, KM 20 E TUBA PORTO DO BELO MONTE, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NESTE ESTADO, CONFORME CONVÊNIO Nº 027/2022 – SEDOP/PA

● **Nome do Contratado:** B R LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrita no CNPJ 26.847.124/0001-09.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO E CONVÊNIO Nº 027/2022 – SEDOP/PA.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-012-PMVX

● **Contrato:** Nº 20220409

● **Data de início da Obra:** 25/07/2022

● **Data de fim da Obra:** 25/01/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.203.223,38 (um milhão e duzentos e três mil e duzentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 405.178,09

● **Percentual aplicado:** 26,48% + 7,19% = 33.67%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 7,19%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 86.527,61



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA, BANHEIRO PÚBLICO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MURO DE CONTENÇÃO, MURO COM GRADE DE METALOM, PORTAL DE ENTRADA E CALÇADA PRAINHA, LOCALIZADA NA SEDE DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA, BANHEIRO PÚBLICO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MURO DE CONTENÇÃO, MURO COM GRADE DE METALOM, PORTAL DE ENTRADA E CALÇADA PRAINHA, LOCALIZADA NA SEDE DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** B R LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrito no CNPJ/MF n.º 26.847.124/0001-09.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-006-PMVX.

● **Contrato:** N° 20220356

● **Data de início da Obra:** 06/07/2022

● **Data de fim da Obra:** 05/03/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.959.871,91(Dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 665.076,02

● **Percentual aplicado:** 20,91% + 6,24% + 5,75% = 22,47%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 5,75%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 170.212,29

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RAMAL DOS COCOS E EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RAMAL DOS COCOS E EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 83.332.908/0001-20.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2021-002-PMVX.

● **Contrato:** N° 20220116

● **Data de início da Obra:** 13/06/2022

● **Data de fim da Obra:** 08/06/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 12.815.824,72 (Doze Milhões Oitocentos e Quinze Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 7.328.495,06

● **Percentual aplicado:** 16,95% + 4,94% + 21,21% + 14,08%= 57,18%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 14,08%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 1.804.468,91



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

● **Nome do Contratado:** CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ 14.962.428/0001-20.,

● **Local da Execução da Obra:** BAIRRO LATICÍNIO E BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2021-003-PMVX.

● **Contrato:** 20220151.

● **Data de início da Obra:** 18/04/2022

● **Data de fim da Obra:** 18/10/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 4.484.117,31 (Quatro Milhões Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil Cento e Dezessete Reais e Tinta e Um Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.629.657,17

● **Percentual aplicado:** 6,65% + 15,45% + 12,00% + 2,24%= 36,34%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 2,24%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 100.518,00