



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO DE 2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** MARCO X CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ 0.734.995/0001-78.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2022-001-PMVX.

● **Contrato:** 20220113.

● **Data de início da Obra:** 04/04/2022

● **Data de fim da Obra:** 04/10/2022 + ADITIVO 04/03/2023



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total da Obra: R\$: 1.740.872,47 (Um Milhão Setecentos e Quarenta Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos).**
- **Valor Total Aplicado: R\$ 1.232.398,47**
- **Percentual aplicado: 21,95% + 20,14% + 11,42% + 11,47% + 5,75% = 70,79%**
- **Percentual aplicado no mês vigente: 5,75%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 100.024,77**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIRROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIRROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU**

● **Nome do Contratado: CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ 14.962.428/0001-20.,**

● **Local da Execução da Obra: BAIRRO LATICÍNIO E BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.**

● **Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.**

● **Número do Processo Licitatório: N° 3/2021-003-PMVX.**

● **Contrato: 20220151.**

● **Data de início da Obra: 18/04/2022**

● **Data de fim da Obra: 18/10/2022**

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total da Obra: R\$: 4.484.117,31 (Quatro Milhões Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil Cento e Dezesete Reais e Tinta e Um Centavos)**
- **Valor Total Aplicado: R\$ 2.048.884,27**
- **Percentual aplicado: 6,65% + 15,45% + 12,00% + 2,24% + 9,35= 45,69%**
- **Percentual aplicado no mês vigente: 9,35%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 419.227,10**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE PONTE DE ESTACA CRAVADA EM MADEIRA DE LEI NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE PONTE DE ESTACA CRAVADA EM MADEIRA DE LEI NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA**

● **Nome do Contratado: HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 9.778.997/0001-33.**

● **Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS**

● **Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA**

● **Número do Processo Licitatório: N° 3/2022-002-PMVX..**

● **Contrato: N° 20220116**

● **Data de início da Obra: 22/03/2022**

● **Data de fim da Obra: 17/03/2023**

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total da Obra: R\$ 4.146.027,87** (quatro milhões, cento e quarenta e seis mil, vinte e sete reais e oitenta e sete reais).
- **Valor Total Aplicado: R\$ 1.886.443,84**
- **Percentual aplicado: 22,41% + 23,09% = 45,50%**
- **Percentual aplicado no mês vigente: 23,09%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 957.279,50**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RAMAL DOS COCOS E EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RAMAL DOS COCOS E EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 83.332.908/0001-20.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2021-002-PMVX.

● **Contrato:** N° 20220116

● **Data de início da Obra:** 13/06/2022

● **Data de fim da Obra:** 08/06/2023



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total da Obra: R\$: 12.815.824,72 (Doze Milhões Oitocentos e Quinze Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos).**
- **Valor Total Aplicado: R\$ 7.769.858,51**
- **Percentual aplicado: 16,95% + 4,94% + 21,21% + 14,08% + 3,44%= 60,63%**
- **Percentual aplicado no mês vigente: 3,44%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 441.363,45**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 19.778.997/0001-33.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2022-002-PMVX.

● **Contrato:** N° 20220115

● **Data de início da Obra:** 12/07/2022

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Data de fim da Obra:** 07/07/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 4.986.817,89 (quatro milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 4.237.602,21
- **Percentual aplicado:** 12,41% + 28,82% + 12,03% + 20,04% + 11,67% = 84,98%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 11,67%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 582.020,87

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA, SENDO AS SEGUINTE: RAMAL DO KM 18 SUL, RAMAL DO KM 18 NORTE, RAMAL DO KM 32

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA, SENDO AS SEGUINTE: RAMAL DO KM 18 SUL, RAMAL DO KM 18 NORTE, RAMAL DO KM 32

- **Nome do Contratado:** CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ 14.962.428/0001-20.
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS E CONVÊNIO Nº 0812022 – SETRAN/PA.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-009-PMVX
- **Contrato:** Nº 20220370
- **Data de início da Obra:** 01/07/2022



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Data de fim da Obra:** 01/10/2022
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.976.788,60 (Um Milhão Novecentos e Setenta e Seis Mil Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.304.740,25
- **Percentual aplicado:** 32,28% + 33,72% = 66,00%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 33,72%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 666.666,64

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 13.656,00 M ESTRADA VICINAL DO RAMAL DO KM 23 NORTE, CONFORME CONVÊNIO Nº 082/2022 – SETRAN/PA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU – PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 13.656,00 M ESTRADA VICINAL DO RAMAL DO KM 23 NORTE, CONFORME CONVÊNIO Nº 082/2022 – SETRAN/PA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU – PA

- **Nome do Contratado:** M A C CONSTRUTORA E LOCADORA LUARA EIRELI, inscrita no CNPJ 06.019.165/0001-91.
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO E CONVÊNIO Nº 082/2022 – SETRAN/PA.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-010-PMVX
- **Contrato:** Nº 20220371
- **Data de início da Obra:** 06/07/2022

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000
Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br
CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Data de fim da Obra:** 06/10/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.449.637,12 (Um Milhão e Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Doze Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 996.333,29
- **Percentual aplicado:** 34,36% + 25,20% = 59,57%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 25,20%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 498.166,63

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO RAMAL DO KM 23 SUL – 47.153,00, CONFORME CONVÊNIO Nº 086/2022 – SETRAN/PA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU – PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO RAMAL DO KM 23 SUL – 47.153,00, CONFORME CONVÊNIO Nº 086/2022 – SETRAN/PA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU – PA

- **Nome do Contratado:** M A C CONSTRUTORA E LOCADORA LUARA EIRELI, inscrita no CNPJ 06.019.165/0001-91.
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO E CONVÊNIO Nº 086/2022 – SETRAN/PA.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-011-PMVX
- **Contrato:** Nº 20220372
- **Data de início da Obra:** 06/07/2022

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Data de fim da Obra:** 06/10/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$: 2.424.065,15 (Dois Milhões e Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil e Sessenta e Cinco Reais e Quinze Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.666.999,52
- **Percentual aplicado:** 34,37% + 30,25% = 64,62%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 30,25%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 833.499,88

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA DE DANÇA FLOR DO XINGU NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA DE DANÇA FLOR DO XINGU NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** RIO TUCURUI CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 22.635.389/0001-84.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONVITE.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 1/2022-009

● **Contrato:** 20220461.

● **Data de início da Obra:** 05/08/2022

● **Data de fim da Obra:** 05/02/2023

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total da Obra: R\$ 278.506,68 (Duzentos e Setenta e Oito Mil Quinhentos e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)**
- **Valor Total Aplicado: R\$ 278.506,68**
- **Percentual aplicado: 74,25% + 25,75% = 100,00%**
- **Percentual aplicado no mês vigente: 25,75%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 71.703,73**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO –TIPO MODELO 3 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO –TIPO MODELO 3 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** PROJETTA ENGENHARIA, inscrito no CNPJ/MF n.º 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2022-005-PMVX

● **Contrato:** 20220398

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Data de início da Obra:** 30/09/2022
- **Data de fim da Obra:** 30/09/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.156.187,78 (Um milhão, cento e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 128.487,21
- **Percentual aplicado:** 11,11%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 11,11%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 128.487,21