



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

FEVEREIRO DE 2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** MARCO X CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ 0.734.995/0001-78.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2022-001-PMVX.

● **Contrato:** 20220113.

● **Data de início da Obra:** 04/04/2022

● **Data de fim da Obra:** 04/10/2022 + ADITIVO 04/03/2023



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total da Obra: R\$: 1.740.872,47 (Um Milhão Setecentos e Quarenta Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos).**
- **Valor Total Aplicado: R\$ 1.509.953,79**
- **Percentual aplicado: 21,95% + 20,14% + 11,42% + 11,47% + 5,75% + 15,94% = 86,74%**
- **Percentual aplicado no mês vigente: 15,94%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 277.555,32**



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

● **Nome do Contratado:** CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ 14.962.428/0001-20.,

● **Local da Execução da Obra:** BAIRRO LATICÍNIO E BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2021-003-PMVX.

● **Contrato:** 20220151.

● **Data de início da Obra:** 18/04/2022

● **Data de fim da Obra:** 18/04/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 4.484.117,31 (Quatro Milhões Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil Cento e Dezessete Reais e Tinta e Um Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.555.142,77

● **Percentual aplicado:** 6,65% + 15,45% + 12,00% + 2,24% + 9,35 + 11,29% = 45,69%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 11,29%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 506.258,50

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA, BANHEIRO PÚBLICO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MURO DE CONTENÇÃO, MURO COM GRADE DE METALOM, PORTAL DE ENTRADA E CALÇADA PRAINHA, LOCALIZADA NA SEDE DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA, BANHEIRO PÚBLICO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MURO DE CONTENÇÃO, MURO COM GRADE DE METALOM, PORTAL DE ENTRADA E CALÇADA PRAINHA, LOCALIZADA NA SEDE DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** B R LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrito no CNPJ/MF n.º 26.847.124/0001-09.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-006-PMVX.

● **Contrato:** N° 20220356

● **Data de início da Obra:** 06/07/2022

● **Data de fim da Obra:** 05/03/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.959.871,91(Dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos) + ADITIVO R\$ 296.383,67

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.959.871,91 + ADITIVO R\$ 296.383,67 = 3.256.255,58

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual aplicado:** $20,91\% + 6,24\% + 5,75\% + 77,53\% = 100,00\%$
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 100,00% do aditivo
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 296.383,67