



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA MARÇO DE 2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** MARCO X CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ 0.734.995/0001-78.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2022-001-PMVX.

● **Contrato:** 20220113.

● **Data de início da Obra:** 04/04/2022

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Data de fim da Obra:** 04/10/2022 + ADITIVO 04/03/2023
- **Valor Total da Obra: R\$: 1.740.872,47 (Um Milhão Setecentos e Quarenta Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos).**
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.602.674,16
- **Percentual aplicado:** 21,95% + 20,14% + 11,42% + 11,47% + 5,75% + 15,94% + 7,32% = 92,06%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 7,32%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 127.458,46



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000
Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br
CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL KM 40, KM 10 E RAMAL DA FARINHEIRA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA, CONVÊNIO Nº 146/2021 – SETRAN/PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL KM 40, KM 10 E RAMAL DA FARINHEIRA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA, CONVÊNIO Nº 146/2021 – SETRAN/PA.

● **Nome do Contratado:** B L DE M CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (TURCAM EMPREENDIMENTOS), inscrito no CNPJ/MF n.º 14.041.528/0001-13.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS E CONVÊNIO Nº146/2021 SETRAN/PA.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** Nº 3/2022-004-PMVX.

● **Contrato:** Nº 20220128.

● **Data de início da Obra:** 31/03/2022

● **Data de fim da Obra:** 30/08/2022

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total da Obra: R\$: 3.542.855,63 (Três Milhões Quinhentos e Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos).**
- **Valor Total Aplicado: R\$ 3.542.855,63**
- **Percentual aplicado: 44,86% + 6,53% + 25,42% + 23,19% = 100,00%**
- **Percentual aplicado no mês vigente: 23,19%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 821.507,89**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Nome do Contratado: HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 19.778.997/0001-33.**

● **Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS**

● **Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA**

● **Número do Processo Licitatório: 3/2022-002-PMVX.**

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Contrato:** N° 20220115
- **Data de início da Obra:** 12/07/2022
- **Data de fim da Obra:** 07/07/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 4.986.817,89 (quatro milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 4.986.817,89
- **Percentual aplicado:** 12,41% + 28,82% + 12,03% + 20,04% + 11,67% + 15,09% = 100,00%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 15,09%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 749.215,68



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000
Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br
CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA DE DANÇA FLOR DO XINGU NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA DE DANÇA FLOR DO XINGU NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** RIO TUCURUI CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 22.635.389/0001-84.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONVITE.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 1/2022-009

● **Contrato:** 20220461.

● **Data de início da Obra:** 05/08/2022

● **Data de fim da Obra:** 05/02/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$ 278.506,68 (Duzentos e Setenta e Oito Mil Quinhentos e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos) + ADITIVO R\$ 48.830,56

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 278.506,68 + **Aditivo:** R\$ 48.830,56
- **Percentual aplicado:** 74,25% + 25,75% = 100,00% + Aditivo: 100,00%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 100,00% Aditivo
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 48.830,56

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO –TIPO MODELO 3 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO –TIPO MODELO 3 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** PROJETTA ENGENHARIA, inscrito no CNPJ/MF n.º 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2022-005-PMVX

● **Contrato:** 20220398

● **Data de início da Obra:** 30/09/2022

● **Data de fim da Obra:** 30/09/2023

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total da Obra: R\$ 1.156.187,78 (Um milhão, cento e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos)**
- **Valor Total Aplicado: R\$ 685.123,52**
- **Percentual aplicado: $11,11\% + 38,63\% + 9,51\% = 59,26\%$**
- **Percentual aplicado no mês vigente: 9,51%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 109.970,76**