



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**ABRIL DE 2023**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** SANTIAGO E CAMPOS EIRELI, inscrita no CNPJ 08.189.496/0001-03.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 9/2021-095-PMVX.

● **Contrato:** 20210702.

● **Data de início da Obra:** 17/11/2021

● **Data de fim da Obra:** 17/11/2022 + ADITIVO DE 12 MESES

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.660.500,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta Mil e Quinhentos Reais)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 807.701,88

● **Percentual aplicado:** 24,10%+7,98% + 9,10% + 7,40%= 48,58%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 7,40%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 122.939,46



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** MARCO X CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ 0.734.995/0001-78.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2022-001-PMVX.

● **Contrato:** 20220113.

● **Data de início da Obra:** 04/04/2022

● **Data de fim da Obra:** 04/10/2022 + ADITIVO 04/03/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.740.872,47 (Um Milhão Setecentos e Quarenta Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos). + Aditivo R\$ 380.222,26

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.740.872,47

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual aplicado:** 21,95% + 20,14% + 11,42% + 11,47% + 5,75% + 15,94% + 7,32% + 7,94% = 100,00%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 7,94%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 138.198,31
- **Percentual aplicado Aditivo:** 100,00%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 100,00%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 380.222,26



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO –TIPO MODELO 1 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO –TIPO MODELO 1 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** PROJETTA ENGENHARIA, inscrito no CNPJ/MF n.º 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2022-005-PMVX

● **Contrato:** 20220575

● **Data de início da Obra:** 17/04/2023

● **Data de fim da Obra:** 16/04/2024

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.214.393,94 (Um milhão, duzentos e quatorze mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 318.380,56

● **Percentual aplicado:** 26,22%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 26,22%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 318.380,56

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53