



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JULHO DE 2023

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIRROS: ALEGRIA, LATICINIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM 20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIRROS: ALEGRIA, LATICINIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM 20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** R. ROCHA DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ 36.022.025/0001-33.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2021-006-PMVX.

● **Contrato:** 20220007.

● **Data de início da Obra:** 11/01/2022

● **Data de fim da Obra:** 11/01/2023 + ADITIVO DE 12 MESES

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.709.177,92 (Um Milhão, Setecentos e Nove Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.059.858,20

● **Percentual aplicado:** 20,84% + 18,42% + 11,27% + 11,47% = 62,01%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 11,47%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 196.049,24

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

● **Nome do Contratado:** CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ 14.962.428/0001-20.,

● **Local da Execução da Obra:** BAIRRO LATICÍNIO E BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** Nº 3/2021-003-PMVX.

● **Contrato:** 20220151.

● **Data de início da Obra:** 18/04/2022

● **Data de fim da Obra:** 18/04/2023 + ADITIVO 12 MESES

● **Valor Total da Obra:** R\$: 4.484.117,31 (Quatro Milhões Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil Cento e Dezessete Reais e Tinta e Um Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 3.372.342,49

● **Percentual aplicado:** 6,65% + 15,45% + 12,00% + 2,24% + 9,35 + 11,29% + 5,98% + 6,63% = 75,21%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 6,63%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 297.486,47

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA 10 KM E CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES, SENDO PONTE 01 DE 18 METROS DE COMPRIMENTO, PONTE 02 DE 12 METROS DE COMPRIMENTO E PONTE 03 DE 42 METROS DE COMPRIMENTO POR 8,4 METROS DE LARGURA EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU A BR-230.**

• **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA 10 KM E CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES, SENDO PONTE 01 DE 18 METROS DE COMPRIMENTO, PONTE 02 DE 12 METROS DE COMPRIMENTO E PONTE 03 DE 42 METROS DE COMPRIMENTO POR 8,4 METROS DE LARGURA EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU A BR-230.

• **Nome do Contratado:** CONSTRUFUZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 14.916.979/0001-86.

• **Local da Execução da Obra:** RAMAL DO KM 40 MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

• **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

• **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

• **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2022-001-PMVX.

• **Contrato:** 20220078.

• **Data de início da Obra:** 03/03/2022

• **Data de fim da Obra:** 03/03/2023 + ADITIVO 03/03/2024

• **Valor Total da Obra:** R\$: 29.901.868,59 (Vinte e Nove Milhões Novecentos e Um Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

• **Valor Total Aplicado:** R\$ 5.479.800,95

• **Percentual aplicado:** 3,26% + 2,86% + 3,60% + 2,42% + 4,07% + 2,13% = 18.33%

• **Percentual aplicado no mês vigente:** 18.33%

• **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 637.637,60

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO CICLÍSTICO, ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E REFORMA DA PRAÇA, DO CAMPO DE FUTEBOL, DA QUADRA DE AREIA NO KM - 20 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO CICLÍSTICO, ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E REFORMA DA PRAÇA, DO CAMPO DE FUTEBOL, DA QUADRA DE AREIA NO KM - 20 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA DELCO EIRELI, inscrito no CNPJ/MF n.º 21.035.072/0001-44.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2022-003-PMVX.

● **Contrato:** N° 20220246

● **Data de início da Obra:** 31/05/2022

● **Data de fim da Obra:** 26/05/2023 + ADITIVO DE 12 MESES

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.892.667,04 (Um milhão, oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quatro centavos) + R\$ 287.899,23 (Aditivo)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.737.014,15 + 196.532,19 = R\$ 1.933.546,34

● **Percentual aplicado:** 18,45% + 7,41% + 17,18% + 10,65% + 16,41% + 21,68% = 91,78% + 68,26% (aditivo)

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 21,68% + 68,26% (aditivo)

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 410.296,08 + 196.532,19 = 606.828,27

**CONSTRUÇÃO DE UM RESTAURANTE, QUADRA DE AREIA, ARQUIBANCADA COBERTA E CONTINUAÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA ENTRE O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA E A EMPRESA B R LIMA LTDA**

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

● **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UM RESTAURANTE, QUADRA DE AREIA, ARQUIBANCADA COBERTA E CONTINUAÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAINHA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA ENTRE O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA E A EMPRESA B R LIMA LTDA

● **Nome do Contratado:** B R LIMA LTDA (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrito no CNPJ/MF n.º 26.847.124/0001-09.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2023-001-PMVX

● **Contrato:** 20230161

● **Data de início da Obra:** 10/04/2023

● **Data de fim da Obra:** 09/04/2024

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.671.234,23 (um milhão seiscentos e setenta e um mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 681.939,70

● **Percentual aplicado:** 18,89% + 21,91% = 40,80%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 21,91%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 366.246,68

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS DE BELO MONTE E COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA**



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

● **OBJETO DA OBRA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS DE BELO MONTE E COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA

● **Nome do Contratado:** CONSTRUFUZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 14.916.797/0001-86.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** ATA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 9/2021-093-PMVX

● **Contrato:** 20220640

● **Data de início da Obra:** 25/04/2023

● **Data de fim da Obra:** 25/04/2024

● **Valor Total da Obra: (TAPA BURACO) R\$ 2.393.663,39 (Dois milhões, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos)**

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.352.331,83

● **Percentual aplicado:** 56,50%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 56,50%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 1.352.331,83

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA**

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

● **OBJETO DA OBRA:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 19.778.997/0001-33.

● **Local da Execução da Obra:** BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2022-002-PMVX

● **Contrato:** 20220114

● **Data de início da Obra:** 21/03/2023

● **Data de fim da Obra:** 21/03/2024

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.520.888,61 (Um milhão, quinhentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 755.540,47

● **Percentual aplicado:** 49.68%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 49,68%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 755.540,47



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA**

- **OBJETO DA OBRA:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
  - **Nome do Contratado:** HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 19.778.997/0001-33.
- **Local da Execução da Obra:** BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.
- **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2022-002-PMVX
- **Contrato:** 20220114
- **Data de início da Obra:** 21/03/2023
- **Data de fim da Obra:** 21/03/2024
- **Valor Total da Obra:** R\$ 469.432,35 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 139.379,91
- **Percentual aplicado:** 29,69%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 29,69%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 139.379,91