



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO AGOSTO 2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NOS BAIROS: BELA VISTA E LATICÍNIO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

● **Nome do Contratado:** CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ 14.962.428/0001-20.,

● **Local da Execução da Obra:** BAIRRO LATICÍNIO E BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2021-003-PMVX.

● **Contrato:** 20220151.

● **Data de início da Obra:** 18/04/2022

● **Data de fim da Obra:** 18/04/2023 + ADITIVO 12 MESES

● **Valor Total da Obra:** R\$: 4.484.117,31 (Quatro Milhões Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil Cento e Dezessete Reais e Tinta e Um Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 4.078.289,38

● **Percentual aplicado:** 6,65% + 15,45% + 12,00% + 2,24% + 9,35 + 11,29% + 5,98% + 6,63% + 15,74% = 90,85%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 15,74%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 705.946,89

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA, SENDO AS SEGUINTE: RAMAL DO KM 18 SUL, RAMAL DO KM 18 NORTE, RAMAL DO KM 32

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA, SENDO AS SEGUINTE: RAMAL DO KM 18 SUL, RAMAL DO KM 18 NORTE, RAMAL DO KM 32

● **Nome do Contratado:** CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ 14.962.428/0001-20.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS E CONVÊNIO Nº 0812022 – SETRAN/PA.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-009-PMVX

● **Contrato:** Nº 20220370

● **Data de início da Obra:** 01/07/2022

● **Data de fim da Obra:** 01/10/2022 + ADITIVO DE 12 MESES

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.976.788,60 (Um Milhão Novecentos e Setenta e Seis Mil Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.976.788,60

● **Percentual aplicado:** 32,28% + 33,72% + 34%= 100,00%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 34,00%

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 672.048,35

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 13.656,00 M ESTRADA VICINAL DO RAMAL DO KM 23 NORTE, CONFORME CONVÊNIO Nº 082/2022 – SETRAN/PA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU – PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 13.656,00 M ESTRADA VICINAL DO RAMAL DO KM 23 NORTE, CONFORME CONVÊNIO Nº 082/2022 – SETRAN/PA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU – PA

- **Nome do Contratado:** M A C CONSTRUTORA E LOCADORA LUARA EIRELI, inscrita no CNPJ 06.019.165/0001-91.

- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO E CONVÊNIO Nº 082/2022 – SETRAN/PA.

- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-010-PMVX

- **Contrato:** Nº 20220371

- **Data de início da Obra:** 06/07/2022

- **Data de fim da Obra:** 06/10/2023

- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.449.637,12 (Um Milhão e Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Doze Centavos)

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.449.637,12

- **Percentual aplicado:** 34,36% + 34,36% + 31,27% = 100,00%

- **Percentual aplicado no mês vigente:** 31,27%

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 453.303,83

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO RAMAL DO KM 23 SUL – 47.153,00, CONFORME CONVÊNIO Nº 086/2022 – SETRAN/PA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU – PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO RAMAL DO KM 23 SUL – 47.153,00, CONFORME CONVÊNIO Nº 086/2022 – SETRAN/PA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU – PA

● **Nome do Contratado:** M A C CONSTRUTORA E LOCADORA LUARA EIRELI, inscrita no CNPJ 06.019.165/0001-91.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO E CONVÊNIO Nº 086/2022 – SETRAN/PA.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-011-PMVX

● **Contrato:** Nº 20220372

● **Data de início da Obra:** 06/07/2022

● **Data de fim da Obra:** 06/10/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.424.065,15 (Dois Milhões e Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil e Sessenta e Cinco Reais e Quinze Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.424.065,15

● **Percentual aplicado:** 34,37% + 34,37% + 31,26% = 100,00%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 31,26%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 758.065,63

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DE MURO E INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA E NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE MURO E INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA E NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 10.947.522/0001-59.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2022-014-PMVX

● **Contrato:** 20230108

● **Data de início da Obra:** 15/03/2023

● **Data de fim da Obra:** 15/03/2024

● **Valor Total da Obra (ITEM I): R\$ 208.362,18 (duzentos e dezoito mil, trezentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos)**

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 208.362,18

● **Percentual aplicado:** 67,13% + 23,24% = 100,00%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 23,24%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 48.422,96

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 19.778.997/0001-33.

● **Local da Execução da Obra:** BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2022-002-PMVX

● **Contrato:** 20220114

● **Data de início da Obra:** 21/03/2023

● **Data de fim da Obra:** 21/03/2024

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.520.888,61 (Um milhão, quinhentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.520.888,61

● **Percentual aplicado:** 49,68% + 49,46% = 99,14%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 49,46%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 752.238,22



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 19.778.997/0001-33.

● **Local da Execução da Obra:** BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2022-002-PMVX

● **Contrato:** 20220114

● **Data de início da Obra:** 21/03/2023

● **Data de fim da Obra:** 21/03/2024

● **Valor Total da Obra:** R\$ 469.432,35 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 391.093,68

● **Percentual aplicado:** 29,69% + 53,62% = 83,31%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 53,62%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 251.713,77



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 19.778.997/0001-33.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2022-002-PMVX.

● **Contrato:** N° 20220115

● **Data de início da Obra:** 12/07/2022

● **Data de fim da Obra:** 07/07/2023 + **ADITIVO DE 12 MESES**

● **Valor Total da Obra:** R\$ 4.986.817,89 (quatro milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos).

● **Valor Total do Aditivo:** R\$ 1.238.117,27 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, cento e dezessete reais e vinte e sete centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 4.986.817,89 + **ADITIVO:** 337.945,32

● **Percentual aplicado:** 12,41% + 28,82% + 12,03% + 20,04% + 11,67% + 15,09% = 100,00%

● **Percentual aplicado do aditivo:** 27,30%

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual aplicado no mês vigente: 27,30%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 337.945,32**



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, inscrito no CNPJ/MF n.º 26.916.786/0001-85.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2023-002-PMVX.

● **Contrato:** 20230274.

● **Data de início da Obra:** 23/05/2023

● **Data de fim da Obra:** 23/05/2024

● **Valor Total da Obra:** R\$: 3.267.291,89 (Três milhões, duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e um mil e oitenta e nove centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 422.746,77

● **Percentual aplicado:** 6.64% + 6.30% = 12,94%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 6.30%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 205.683,59