



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MAIO de 2019

CALÇADA E CICLOVIA NA RODOVIA PA-415 - MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

- **Objeto do Projeto:** Contratação De Empresa Especializada Para Construção De 3km De Calçada E Ciclovia Na Rodovia Pa-415, No Município De Vitória Do Xingu, Conforme Convênio Nº 88/2018, Firmado Entre O Estado Do Pará, Por Meio Da Secretaria De Estado De Desenvolvimento Urbano E Obras Públicas – SEDOP E A Prefeitura Municipal De Vitória Do Xingu.
- **Nome do Contratado:** VALE DO CANAA CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.484/0001-90
- **Local da Execução da Obra:** Rodovia Ernesto Acioly PA – 415.
- **Origem do Recurso:** Convênio com o governo do Estado do Pará.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018-001PMVX
- **Data de início da Obra:** 11/07/2018
- **Data de fim da Obra:** 26/12/2018 – Prazo aditivado: 24/12/2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.113.265,56 (um milhão, cento e treze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 337.742,36
- **Percentual aplicado:**
 $22,96\% + 5,55\% + 0,00\% + 0,00\% + 0,00\% + 0,00\% + 1,84\% + 0,00\% + 0,00\% = 30,35\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

● **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, no dia 18/01/2018, Edição: 13, Seção: 1, Página: 45, através da PORTARIA Nº 357, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017, Art. 1º Aprovar, nos termos do § 1º do art. 3º da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, cujo objeto é a pavimentação de vias públicas do município de VITÓRIA DO XINGU, FIRMADO ENTRE a UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA ALTO BRASIL LTDA-ME, inscrita no CNPJ 20.513.684/0001-32

● **Local da Execução da Obra:** bairro Nova Vitória - Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** Ministério da Integração Nacional / CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2018-002PMVX

● **Data de início da Obra:** 05/11/2018

● **Data de fim da Obra:** 05/02/2019 – Prazo aditivado: 24/07/2019

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.149.988,58 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 481.542,77

● **Percentual**

aplicado: 15,78% + 9,35% + 0,00% + 9,75% + 0,00% + 4,84% + 1,89% = 41,87%



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 21.701,16

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação asfáltica (Tapa Buracos) na área urbana do Município de Vitória do Xingu-PA

- **Nome do Contratado:** ENGELOC ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ 11.222.077/0001-22

- **Local da Execução da Obra:** Área urbana do município de Vitória do Xingu/PA.

- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

- **Modalidade de licitação Contratada:** Convite

- **Número do Processo Licitatório:** 1/2019-001PMVX

- **Data de início da Obra:** 09/04/2019

- **Data de fim da Obra:** 09/06/2019

- **Valor Total da Obra:** R\$ 290.876,20 (duzentos e noventa mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte centavos).

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 290.876,20

- **Percentual aplicado:** 100%

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 290.876,20



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVITALIZAÇÃO, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.
- **Nome do Contratado:** ALVORADA CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ 83.302.976/0001-46.
- **Local da Execução da Obra:** Manoel Felix de Farias, Complexo do Antigo Hospital Municipal, no Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Convite.
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2019-002FMAS
- **Data de início da Obra:** 23/04/2019
- **Data de fim da Obra:** 23/06/2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 113.778,30 (cento e treze mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0,00
- **Percentual aplicado:** $0,00+0,00\%= 0,00\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

REFORMA DA PRAÇA CENTRAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA PRAÇA CENTRAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Nome do Contratado:** ALVORADA CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ 83.302.976/0001-46.
- **Local da Execução da Obra:** PRAÇA CENTRAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Convite.
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2019-003PMVX
- **Data de início da Obra:** 23/04/2019
- **Data de fim da Obra:** 23/06/2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 325.061,76 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil, Sessenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 107.109,18
- **Percentual aplicado:** 32,95%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 107.109,18



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E TERRAPLANAGEM DA ÁREA AONDE SERÁ CONSTRUÍDA A NOVA ESCOLA NA COMUNIDADE DE BELO MONTE.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E TERRAPLANAGEM DA ÁREA AONDE SERÁ CONSTRUÍDA A NOVA ESCOLA NA COMUNIDADE DE BELO MONTE.
- **Nome do Contratado:** HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, CNPJ 19.778.997/0001-33.
- **Local da Execução da Obra:** COMUNIDADE DE BELO MONTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Convite.
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2019-004FME
- **Data de início da Obra:** 13/05/2019
- **Data de fim da Obra:** 13/06/2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 296.952,51 (duzentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0,00
- **Percentual aplicado:** 0,00%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Nome do Contratado:** ALVORADA CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ 83.302.976/0001-46,
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2019-001FME
- **Data de início da Obra:** 21/05/2019
- **Data de fim da Obra:** 21/05/2020
- **Valor Total da Obra:** R\$ 3.297,861,45 (Três milhões, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0,00
- **Percentual aplicado:** 0,00%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00