



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Julho de 2018

CALÇADA E CICLOVIA NA RODOVIA PA-415 - MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

- **Objeto do Projeto:** Contratação De Empresa Especializada Para Construção De 3km De Calçada E Ciclovia Na Rodovia Pa-415, No Município De Vitória Do Xingu, Conforme Convênio Nº 88/2018, Firmado Entre O Estado Do Pará, Por Meio Da Secretaria De Estado De Desenvolvimento Urbano E Obras Públicas – SEDOP E A Prefeitura Municipal De Vitória Do Xingu.
- **Nome do Contratado:** VALE DO CANAA CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.484/0001-90
- **Local da Execução da Obra:** Rodovia Ernesto Acioly PA – 415.
- **Origem do Recurso:** Convênio com o governo do Estado do Pará.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018-001PMVX
- **Data de início da Obra:** 11/07/2018
- **Data de fim da Obra:** 26/12/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.113.265,56 (um milhão, cento e treze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0