



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SETEMBRO de 2019

### MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU - PA

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa do ramo pertinente à manutenção e conservação dos prédios públicos da zona urbana e rural da secretaria municipal de saúde do município de vitória do Xingu – PA.
- **Nome do Contratado:** VALE DO CANAA CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.484/0001-90
- **Local da Execução da Obra:** Zona urbana e rural do município de vitória do Xingu – PA.
- **Origem do Recurso:** Fundo municipal de saúde.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2017-002PMVX
- **Data de início da Obra:** 11/07/2018
- **Data de fim da Obra:** 10/07/2019 - Prazo aditivado: 31/12/2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 594.812,19 (Quinhentos e Noventa e Quatro mil, Oitocentos e Doze Reais e dezenove centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 194.874,27
- **Percentual aplicado:**  
2,80%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+29,96%= 32,76%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 178.220,80



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **CALÇADA E CICLOVIA NA RODOVIA PA-415 - MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU**

- **Objeto do Projeto:** Contratação De Empresa Especializada Para Construção De 3km De Calçada E Ciclovia Na Rodovia Pa-415, No Município De Vitória Do Xingu, Conforme Convênio Nº 88/2018, Firmado Entre O Estado Do Pará, Por Meio Da Secretaria De Estado De Desenvolvimento Urbano E Obras Públicas – SEDOP E A Prefeitura Municipal De Vitória Do Xingu.
- **Nome do Contratado:** VALE DO CANAA CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.484/0001-90
- **Local da Execução da Obra:** Rodovia Ernesto Acioly PA – 415.
- **Origem do Recurso:** Convênio com o governo do Estado do Pará.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018-001PMVX
- **Data de início da Obra:** 11/07/2018
- **Data de fim da Obra:** 26/12/2018 – Prazo aditivado: 24/12/2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.113.265,56 (um milhão, cento e treze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 337.742,36
- **Percentual aplicado:**  
22,96%+5,55%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+1,84%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+7,24% = 37,59%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 80.627,40

## **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU**



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, no dia 18/01/2018, Edição: 13, Seção: 1, Página: 45, através da PORTARIA Nº 357, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017, Art. 1º Aprovar, nos termos do § 1º do art. 3º da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, cujo objeto é a pavimentação de vias públicas do município de VITÓRIA DO XINGU, FIRMADO ENTRE a UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA ALTO BRASIL LTDA-ME, inscrita no CNPJ 20.513.684/0001-32
- **Local da Execução da Obra:** bairro Nova Vitória - Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** Ministério da Integração Nacional / CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018-002PMVX
- **Data de início da Obra:** 05/11/2018
- **Data de fim da Obra:** 05/02/2019 – Prazo aditivado: 24/07/2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.149.988,58 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 481.542,77
- **Percentual aplicado:** 5,78%+9,35%+0,00+9,75%+0,00%+4,84+1,89%+00%+0,00%+0,00%+0,00%= 41,87%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVITALIZAÇÃO, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.
- **Nome do Contratado:** ALVORADA CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ 83.302.976/0001-46.
- **Local da Execução da Obra:** Manoel Felix de Farias, Complexo do Antigo Hospital Municipal, no Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Convite.
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2019-002FMAS
- **Data de início da Obra:** 23/04/2019
- **Data de fim da Obra:** 23/06/2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 113.778,30 (cento e treze mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 102.043,79
- **Percentual aplicado:**  $0,00+0,00\%+27,42\%+31,15\%+34,37+0,00\%=92,94\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **REFORMA DA PRAÇA CENTRAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA PRAÇA CENTRAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Nome do Contratado:** ALVORADA CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ 83.302.976/0001-46.
- **Local da Execução da Obra:** PRAÇA CENTRAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Convite.
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2019-003PMVX
- **Data de início da Obra:** 23/04/2019
- **Data de fim da Obra:** 23/06/2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 325.061,76 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil, Sessenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 325.061,76
- **Percentual aplicado:**  $32,95\% + 37,23\% + 0,00\% + 0,00\% + 29,82\% = 100,00\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 96.924,83



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Nome do Contratado:** ALVORADA CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ 83.302.976/0001-46,
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2019-001FME
- **Data de início da Obra:** 21/05/2019
- **Data de fim da Obra:** 21/05/2020
- **Valor Total da Obra:** R\$ 3.297,861,45 (Três milhões, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.721.453,69
- **Percentual aplicado:**  $0,00+6,82\%+(8,89\%+9,54\%)+(6,35\%+8,05\%)+(9,58\%+6,25\%+6,42\%+5,02\%+5,10\%+10,50\%+6,42\%)=69,06\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$315.972,96 + R\$211.787,58 + R\$206.272,22 + R\$165.390,58 + R\$168.090,24 + R\$346.334,42 = R\$ 1.413.848,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA E DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NA LOCALIDADE VILA BELO MONTE.**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA E DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NA LOCALIDADE VILA BELO MONTE.
- **Nome do Contratado:** TONTINI E TONTINI ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 12.936.660/0001-68.
- **Local da Execução da Obra:** Comunidade Belo Monte Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019-001FME
- **Data de início da Obra:** 12/06/2019
- **Data de fim da Obra:** 12/06/2020
- **Valor Total da Obra:** R\$ 6.064.738,40 (seis milhões, sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.042.543,66
- **Percentual aplicado:**  $0,00\% + 6,73\% + 0,00\% + 12,24 = 18,77\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 634,156,89





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **2ª ETAPA DO PROJETO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DO PROJETO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Nome do Contratado:** ENGELOC ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ 11.222.077/0001-22.
- **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana e Rural do Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2019-002PMVX
- **Data de início da Obra:** 28/06/2019
- **Data de fim da Obra:** 28/06/2020
- **Valor Total da Obra:** R\$ 881.821,58 (oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 556.766,23
- **Percentual aplicado:** 0,00%+0,00%+63,14%+0,00%=63,14%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

REFORMA DA PRAÇA DA COMUNIDADE BELO MONTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA PRAÇA DA COMUNIDADE BELO MONTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Nome do Contratado:** PROJETTA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 24.900.400/0001-11.
- **Local da Execução da Obra:** Comunidade Belo Monte no município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2019-003PMVX
- **Data de início da Obra:** 01/08/2019
- **Data de fim da Obra:** 01/08/2020
- **Valor Total da Obra:** R\$ 314.493,93 (Trezentos e quatorze mil setecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 213.480,66
- **Percentual aplicado:**  $31,95\% + 35,93 = 68,88\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 113.003,54



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS DE LED, BRAÇOS DE 3,00 M, OUTROS MATERIAIS ELETRICOS, E AINDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS DE LED, BRAÇOS DE 3,00 M, OUTROS MATERIAIS ELETRICOS, E AINDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Nome do Contratado:** TOTAL SERVIÇOS LIMPEZA URBANA E ILUMINAÇÃO PUBLICA EIRELI, CNPJ 02.448.787/0001-84.
- **Local da Execução da Obra:** Todo o território do município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Pregão.
- **Número do Processo Licitatório:** 9/2019-028PMVX
- **Data de início da Obra:** 01/08/2019
- **Data de fim da Obra:** 01/11/2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 2.770.000,00 (Dois milhões setecentos e setenta mil reais).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.770.000,00
- **Percentual aplicado:** 50,00%+50,00%=100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 1.385.000,00