



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

NOVEMBRO de 2020

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA E DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NA LOCALIDADE VILA BELO MONTE.

● **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA E DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NA LOCALIDADE VILA BELO MONTE.

● **Nome do Contratado:** TONTINI E TONTINI ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 12.936.660/0001-68.

● **Local da Execução da Obra:** Comunidade Belo Monte Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2019-001FME

● **Data de início da Obra:** 12/06/2019

● **Data de fim da Obra:** 12/06/2020 + 31/12/2020

● **Valor Total da Obra:** R\$ 6.064.738,40 (seis milhões, sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 6.064.738,40

● **Percentual aplicado:**

0,00%+6,56%+0,00%+10,18+12,55%+0,00%+0,00%+20,60+12,68+0,00
%+8,64%+14,55%+14,23%= 100,00%

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 723.610,20

CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Nome do Contratado:** VALE DO CANAA CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.484/0001-90.

- **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

- **Número do Processo Licitatório:** 3/2019-003PMVX

- **Data de início da Obra:** 05/11/2019

- **Data de fim da Obra:** 05/04/2021

- **Valor Total da Obra:** R\$ 4.365.290,63 (Quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos).
Aditivo de+ 1.091.322,66 (Um milhão e noventa e um mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e seis) = R\$ 5.456.613,29

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 3.354.999,71

- **Percentual aplicado:**

5,63%+0,00%+23,81%+0,00%+0,00%+26,21%+7,61%+11,13%+17,31%+11,36%+6,51%+0,00%=92,26%

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

CONSTRUÇÃO DE 90 METROS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA SOBRE O RIO TUCURUÍ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 90 METROS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA SOBRE O RIO TUCURUÍ (TRAVESSÃO DO ÁGUA BOA), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA.

● **Nome do Contratado:** RGS ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 23.732.026/0001-20.

● **Local da Execução da Obra:** SOBRE O RIO TUCURUÍ (TRAVESSÃO DO ÁGUA BOA), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2020-001PMVX.

● **Data de início da Obra:** 06/05/2020

● **Data de fim da Obra:** 06/11/2020 + 17/07/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 3.620.037,41 (três milhões, seiscentos e vinte mil, trinta e sete reais e quarenta e um centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.656.566,65

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual aplicado:** $8,50\% + 22,86\% + 21,52\% + 10,50\% + 0,00\% = 73,38\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

3ª ETAPA DO PROJETO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 3ª ETAPA DO PROJETO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Nome do Contratado:** ENGELOC ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ 11.222.077/0001-22.
- **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana e Rural do Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-008 - PMVX

Contrato 20200247

- **Data de início da Obra:** 03/08/2020
- **Data de fim da Obra:** 03/11/2020 + 03/02/2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 909.836,19 (Novecentos e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e dezenove centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 441.522,67.
- **Percentual aplicado:** $48,53\% + 0,00\% + 0,00\% = 48,53\%$
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO – SEMED, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO – SEMED, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** PROJETA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** Rua João Cavalcante Nº SN do Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-005 - FME

Contrato 20200244

● **Data de início da Obra:** 03/08/2020

● **Data de fim da Obra:** 03/11/2021 + 03/09/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.677.102,91 (Um milhão, Seiscentos e setenta e sete mil, cento e dois reais e noventa e um centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 719.597,32

● **Percentual aplicado:** 6,31%+36,59%+0,00%=42,90%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** ALVORADA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 83.302.976/0001-46.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-006 - PMVX

Contrato 20200245

● **Data de início da Obra:** 03/08/2020

● **Data de fim da Obra:** 02/07/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.402.122,06 (Um milhão, quatrocentos e dois mil, cento e vinte e dois reais e seis centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 200.857,58

● **Percentual aplicado:** 14,32%+0,00%+0,00%=14,32%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM DALLA' ACQUA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO DA ALEGRIA, DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM DALLA' ACQUA, DA PRAÇA BENJAMINS E DA PRAÇA DA BÍBLIA, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** Construtora Delco Eireli, CNPJ 21.035.072/0001-44.

● **Local da Execução da Obra:** Bairro Jardim Dalla' Acqua do Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-011 - PMVX

Contrato 20200289/2020

● **Data de início da Obra:** 07/10/2020

● **Data de fim da Obra:** 05/01/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 284.145,52 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 88.520,27.

● **Percentual aplicado:** 31,15%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 88.520,27.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA EXECUÇÃO DE **SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Nome do Contratado:** BIDU DA AMAZÔNIA COMERCIO LTDA, CNPJ 05.908.489/0001-18.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** Recursos próprios.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-016 - PMVX

Contrato 20200278

● **Data de início da Obra:** 22/09/2020

● **Data de fim da Obra:** 22/03/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 682.662,89 (Seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta dois reais e oitenta e nove centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 0,00

● **Percentual aplicado:** 0,00%+0,00%+0,00%=0,00%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00.