



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JULHO de 2021

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** BIDU DA AMAZÔNIA COMERCIO LTDA, CNPJ 05.908.489/0001-18.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** Recursos próprios.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-016 - PMVX

Contrato 20200278

● **Data de início da Obra:** 22/09/2020

● **Data de fim da Obra:** 22/03/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 682.662,89 (Seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta dois reais e oitenta e nove centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 541.835,28

● **Percentual total aplicado:**

0,00%+0,00%+0,00%+35,06%+0,00%+0,00%+18,54%+0,00%+0,00%+0,00%+25,77= 69,37%

● **Percentual mensal aplicado:** 25,77%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 175.946,85

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA NOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS DOS BAIROS NOVA CONQUISTA 01, NOVA CONQUISTA 02, LATICÍNIO 01, LATICÍNIO 02, BELA VISTA E PRÓXIMO A DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA NOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS DOS BAIROS NOVA CONQUISTA 01, NOVA CONQUISTA 02, LATICÍNIO 01, LATICÍNIO 02, BELA VISTA E PRÓXIMO A DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA DELCO EIRELI, CNPJ 21.035.072/0001-44.

● **Local da Execução da Obra:** Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-010 - PMVX

Contrato N.º 023/2021

● **Data de início da Obra:** 11/02/2021

● **Data de fim da Obra:** 11/06/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 617.500,52 (Seiscentos e dezessete mil, quinhentos reais e cinquenta e dois centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 608.093,08

● **Percentual total aplicado:** 0,00%+0,00%+51,96%+16,49%+11,73%= 98,43%

● **Percentual mensal aplicado:** 11,73%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 112.983,69

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE ÁGUA BOA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE ÁGUA BOA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **Nome do Contratado:** REAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI, CNPJ 18.626.948/0001-12.
- **Local da Execução da Obra:** Vicinal Água Boa - Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-013 - PMVX

Contrato N.º 20210192

- **Data de início da Obra:** 28/04/2021
- **Data de fim da Obra:** 28/04/2022
- **Valor Total da Obra:** R\$ 947.139,48 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 203.275,48.
- **Percentual total aplicado:** $0,00\% + 0,00\% + 0,00\% + 21,46 = 21,46\%$
- **Percentual mensal aplicado:** 21,46%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 203.275,48



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DO MURO, GUARITA E REFORMA DA CASA DE MÁQUINAS DO RESERVATÓRIO DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI – KM 18 – BR 230.

● **Objeto da obra:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO, GUARITA E REFORMA DA CASA DE MÁQUINAS DO RESERVATÓRIO DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI – KM 18 – BR 230, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** E V S SERVIÇOS, COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 03.809.876/0001-71.

● **Local da Execução da Obra:** COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI – KM 18 – BR 230, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** Convite.

● **Número do Processo Licitatório:** 1/002-2021 - PMVX

Contrato N º 20210126

● **Data de início da Obra:** 30/03/2021

● **Data de fim da Obra:** 30/03/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$ 262.316,33 (Duzentos e Trinta e Dois Mil e Trezentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Três Centavos) + **R\$ 64.883,41**

● **Valor Total Aplicado:** R\$262.316,33+R\$64.883,41= 327.199,74.

● **Percentual total aplicado:** 0,00%+0,00%+56,93%+35,25%+ 7,82% = 100,00%

● **Percentual mensal aplicado:** 7,82%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$20.493,86 + 64.883,41 = R\$85.377,27



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrita no CNPJ 19.778.997/0001-33.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-015PMVX-PMVX.

● **Data de início da Obra:** 14/09/2020

● **Data de fim da Obra:** 12/07/2021

● **Valor Total da Obra:**

R\$ 1.500.381,00 (um milhão, quinhentos mil, trezentos e oitenta e um reais)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.319.985,85

● **Percentual total aplicado:**

0,00+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00+0,00%+0,00%+35,37%+52,60%= 87,97%

● **Percentual mensal aplicado:** 52,60%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 789.249,37



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Fornecimento e instalação de luminárias solar de LED com braços e poste para iluminação da Ciclovia na PA 415 e Fornecimento e instalação de luminárias solar de LED com braços e poste para iluminação da Ponte de Concreto sobre o Rio Tucuruí, município de Vitória do Xingu/PA.

● **Objeto da obra:** Fornecimento e instalação de luminárias solar de LED com braços e poste para iluminação da Ciclovia na PA 415 e Fornecimento e instalação de luminárias solar de LED com braços e poste para iluminação da Ponte de Concreto sobre o Rio Tucuruí, município de Vitória do Xingu/PA.

● **Nome do Contratado:** **PROJETTA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONVITE.

● **Número do Processo Licitatório:** CONVITE Nº. 1/2021-006.

● **Data de início da Obra:** 12/04/2021

● **Data de fim da Obra:** 12/04/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$ 324.951,06 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Seis Centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 324.951,06

● **Percentual total aplicado:** $0,00\% + 16,38\% + 49,57\% + 37,05\% = 100,00\%$

● **Percentual mensal aplicado:** 37,05%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 110.634,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (BUEIROS) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

• CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (BUEIROS) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

• **Nome do Contratado: HENRIQUES & HENRIQUES LTDA**, inscrita no CNPJ 9.778.997/0001-33.

• **Local da Execução da Obra:** Vitória do Xingu/PA.

• **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

• **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

• **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-009PMVX-PMVX.

• **Data de início da Obra:** 03/09/2020

• **Data de fim da Obra:** 01/04/2021 + 27/09/2021

• **Valor Total da Obra:** R\$ 399.932,87 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Reequilíbrio foi para 483.396,92

• **Valor Total Aplicado:** R\$ 483.396,92

• **Percentual total aplicado:** 100,00%

• **Percentual mensal aplicado:** 100,00%

• **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 259.249,14 + 224.147,78 = 483.396,92



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS BAIROS NOVA VITÓRIA E NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Objeto da obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS BAIROS NOVA VITÓRIA E NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Nome do Contratado: TONTINI E TONTINI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ 12.936.660/0001-68.

● **Local da Execução da Obra: BAIROS NOVA VITÓRIA E NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.**

● **Modalidade de licitação Contratada: CONVITE.**

● **Número do Processo Licitatório: 1/2020-001-PMVX.**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 20210140

● **Data de início da Obra: 12/04/2021**

● **Data de fim da Obra: 12/04/2022**

● **Valor Total da Obra: R\$ 295.047,93** (Duzentos e Noventa e Cinco Mil Quarenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos)

● **Valor Total Aplicado: R\$ 295.047,93**

● **Percentual total aplicado: 100,00%**

● **Percentual mensal aplicado: 100,00%**

● **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 295.047,93**

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Nome do Contratado: RGS ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ 23.732.026/0001-20.

● **Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.**

● **Modalidade de licitação Contratada: PREGÃO PRESENCIAL.**

● **Número do Processo Licitatório: SRP Nº. 9/2021-042-PMVX.**

Contrato: 20210259

● **Data de início da Obra: 31/05/2021**

● **Data de fim da Obra: 31/05/2022**

● **Valor Total da Obra: R\$: 1.955.000,00** (Um Milhão Novecentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais)

● **Valor Total Aplicado: R\$ 686.789,79**

● **Percentual total aplicado: 35,13%**

● **Percentual mensal aplicado: 35,13%**

● **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 686.789,79**

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS.

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS.**

● **Nome do Contratado: CONSTRUFUZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ 14.916.979/0001-86.**

● **Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.**

● **Modalidade de licitação Contratada: PREGÃO PRESENCIAL.**

● **Número do Processo Licitatório: SRP Nº. 9/2021-042-PMVX.**

Contrato: 20210260

● **Data de início da Obra: 31/05/2021**

● **Data de fim da Obra: 31/05/2022**

● **Valor Total da Obra: R\$: 4.200.000,00 (Quatro Milhão e Duzentos Mil Reais)**

● **Valor Total Aplicado: R\$ 319.285,18**

● **Percentual total aplicado: 7,60%**

● **Percentual mensal aplicado: 7,60%**

● **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 319.285,18**



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - 01 PONTE DE 12M EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA SOBRE CORPO HÍDRICO NO ACESSO A VICINAL DO KM 40, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - 01 PONTE DE 12M EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA SOBRE CORPO HÍDRICO NO ACESSO A VICINAL DO KM 40, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Nome do Contratado:** RGS ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ 23.732.026/0001-20.

● **Local da Execução da Obra:** Vicinal do km40 MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-018PMVX.

Contrato: 20200326/2020

● **Data de início da Obra:** 24/11/2020

● **Data de fim da Obra:** 24/11/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$ 485.633,69 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 485.633,69

● **Percentual total aplicado:** 100,00%

● **Percentual mensal aplicado:** 100,00%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 485.633,69

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53