



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MARÇO DE 2022

FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

- **Objeto da obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA PARTE EXTERNA DO NOVO GINÁSIO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ALVORADA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 83.302.976/0001-46.
- **Local da Execução da Obra:** Município de Vitória do Xingu/PA.
- **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020-006 - PMVX
- **Contrato:** 20200245
- **Data de início da Obra:** 03/08/2020
- **Data de fim da Obra:** 02/07/2021 + 29/12/2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.402.122,06 (Um milhão, quatrocentos e dois mil, cento e vinte e dois reais e seis centavos). + 410.457,98 aditivo
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.612.974,04
- **Percentual aplicado:** 11,01% + 8,33% + 2,89% + 3,14% + 8,15% + 23,93% + 11,86% + 12,64% + 5,42% = 87,38%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 5,42%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 100.080,77

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 04.617.034/0001-80.

● **Local da Execução da Obra:** BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2021-001-PMVX.

● **Contrato:** 20210426.

● **Data de início da Obra:** 09/08/2021

● **Data de fim da Obra:** 09/08/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.788.005,26 (Dois Milhões Setecentos e Oitenta e Oito Mil e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.982.405,52

● **Percentual aplicado:** 12,62%+8,50%+7,16%+10,79%+9,67% + 7,60% + 5,30% + 4,08% + 5,38%= 71,10%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 22,36%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 623.533,12



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI KM 18, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI KM 18, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** E V S Serviços, Comércio e Construções Eireli, inscrita no CNPJ 03.809.876/0001-71.

● **Local da Execução da Obra:** AGROVILA LEONARDO DA VINCI – KM 18 - VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2021-004-PMVX.

● **Contrato:** 20210526

● **Data de início da Obra:** 20/09/2021

● **Data de fim da Obra:** 20/07/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.140.647,13 (Dois Milhões Cento e Quarenta Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Treze Centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.388.766,60

● **Percentual aplicado:** 14,57%+12,29% + 18,95% + 19,06%= 64,88%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 19,06%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 408.105,11



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO (ZONA RURAL) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO (ZONA RURAL) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA.

● **Nome do Contratado:** **G B DE AMARIZ EIRELI**, inscrita no CNPJ 02.841.144/0001-04.

● **Local da Execução da Obra:** ZONA RURAL - VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2021-001-PMVX

● **Contrato:** 20210399

● **Data de início da Obra:** 26/07/2021

● **Data de fim da Obra:** 26/11/2021

● **Valor Total da Obra:** R\$: 842.343,91 (Oitocentos e Quarenta e Dois Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 315.706,92

● **Percentual aplicado:** $28,36 + 9,12\% = 37,48\%$

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 9,12%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 76.822,70



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** Henriques e henriques LTDA, inscrita no CNPJ 34.887.935/0001-53.

● **Local da Execução da Obra:** BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2021-001-PMVX.

● **Contrato:** 20210428.

● **Data de início da Obra:** 09/08/2021

● **Data de fim da Obra:** 09/08/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 3.328.296,54 (Três Milhões Trezentos e Vinte e Oito Mil e Duzentos e Noventa e seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 3.328.296,54

● **Percentual aplicado:** 20,87% + 10,50% + 12,32% + 12,72% + 11,46% + 13,51% + 13,69% + 4,94% = 100%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 68,63%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 2.284.109,25

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GUARITA, MANUTENÇÃO DO MURO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO NO BAIRRO DA ALEGRIA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GUARITA, MANUTENÇÃO DO MURO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO NO BAIRRO DA ALEGRIA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** EVS SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 03.809.876/0001-71.

● **Local da Execução da Obra:** BAIRRO DA ALEGRIA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONVITE.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 1/2021-025-PMVX.

● **Contrato:** 20210550.

● **Data de início da Obra:** 27/09/2021

● **Data de fim da Obra:** 27/09/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 281.171,60 (Duzentos e Oitenta e Um Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Sessenta Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 205.423,65

● **Percentual aplicado:** $40,72 + 32,34\% = 73,06\%$

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 32,34%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 90.920,61

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR DE TERRAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR DE TERRAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** PROJETTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONVITE.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 1/2021-021-PMVX.

● **Contrato:** 20210606.

● **Data de início da Obra:** 18/10/2021

● **Data de fim da Obra:** 18/10/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 319.434,51 (Trezentos e Dezenove Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 319.434,51

● **Percentual aplicado:** 20,36%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 20,36%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 65.050,84



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIROS: ALEGRIA, LATICINIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM 20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIROS: ALEGRIA, LATICINIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM 20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** R. ROCHA DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ 36.022.025/0001-33.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2021-006-PMVX.

● **Contrato:** 20220007.

● **Data de início da Obra:** 11/01/2022

● **Data de fim da Obra:** 11/01/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.709.177,92 (Um Milhão, Setecentos e Nove Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 671.165,60

● **Percentual aplicado:** 20,84% + 18,42% = 39,27%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 18,42%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 314.900,53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA SALA DE VACINAS, CONSTRUÇÃO DA RAMPAS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE MÁQUINAS, REFORMA NA COZINHA, REVISÃO DE CALHAS E RESERVATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA SALA DE VACINAS, CONSTRUÇÃO DA RAMPAS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE MÁQUINAS, REFORMA NA COZINHA, REVISÃO DE CALHAS E RESERVATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** EMPREITEIRA MAYKA LTDA, inscrita no CNPJ 03.560.886/0001-16.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONVITE.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 1/2021-026-PMVX.

● **Contrato:** 20210668.

● **Data de início da Obra:** 10/11/2021

● **Data de fim da Obra:** 04/05/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 321.425,71 (Trezentos e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 256.918,21

● **Percentual aplicado:** 79,93%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 79,93%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 256.918,21



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO E ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO E ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Nome do Contratado:** RIO TUCURUI CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 22.635.389/0001-84.
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONVITE.
- **Número do Processo Licitatório:** N° 1/2021-027-PMVX.
- **Contrato:** 20210669.
- **Data de início da Obra:** 10/11/2021
- **Data de fim da Obra:** 01/05/2022
- **Valor Total da Obra:** R\$: 187.004,39 (Cento e Oitenta e Sete Mil, Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 85.265,22
- **Percentual aplicado:** 45,60%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 45,60%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 85.265,22