



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SETEMBRO DE 2022

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS / ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 04.617.034/0001-80.

● **Local da Execução da Obra:** BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2021-001-PMVX.

● **Contrato:** 20210426.

● **Data de início da Obra:** 09/08/2021

● **Data de fim da Obra:** 09/08/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.788.005,26 (Dois Milhões Setecentos e Oitenta e Oito Mil e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos) + R\$ 557.601,13 (Aditivo)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 3.345.605,84

● **Percentual aplicado:** 100,00%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 7,82%

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** MARCO X CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ 0.734.995/0001-78.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2022-001-PMVX.

● **Contrato:** 20220113.

● **Data de início da Obra:** 04/04/2022

● **Data de fim da Obra:** 04/10/2022

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.740.872,47 (Um Milhão Setecentos e Quarenta Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.132.373,70

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual aplicado:** 21,95% + 20,14% + 11,42% + 11,47% = 53,52%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 11,47%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 199.663,30

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA 10 KM E CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES, SENDO PONTE 01 DE 18 METROS DE COMPRIMENTO, PONTE 02 DE 12 METROS DE COMPRIMENTO E PONTE 03 DE 42 METROS DE COMPRIMENTO POR 8,4 METROS DE LARGURA EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU A BR-230.**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA 10 KM E CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES, SENDO PONTE 01 DE 18 METROS DE COMPRIMENTO, PONTE 02 DE 12 METROS DE COMPRIMENTO E PONTE 03 DE 42 METROS DE COMPRIMENTO POR 8,4 METROS DE LARGURA EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU A BR-230.

- **Nome do Contratado:** CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 14.916.979/0001-86.

- **Local da Execução da Obra:** RAMAL DO KM 40 MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

- **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2022-001-PMVX.

- **Contrato:** 20220078.

- **Data de início da Obra:** 03/03/2022

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Data de fim da Obra:** 03/11/2022
- **Valor Total da Obra:** R\$: 29.901.868,59 (Vinte e Nove Milhões Novecentos e Um Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 3.299.537,51
- **Percentual aplicado:** 4,60% + 2,84% + 3,60% = 11,03%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 3,60%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 1.076.439,70

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL KM 40, KM 10 E RAMAL DA FARINHEIRA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA, CONVÊNIO Nº 146/2021 – SETRAN/PA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL KM 40, KM 10 E RAMAL DA FARINHEIRA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA, CONVÊNIO Nº 146/2021 – SETRAN/PA.

● **Nome do Contratado:** B L DE M CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (TURCAM EMPREENDIMENTOS), inscrito no CNPJ/MF n.º 14.041.528/0001-13.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS E CONVÊNIO Nº146/2021 SETRAN/PA.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** Nº 3/2022-004-PMVX.

● **Contrato:** Nº 20220128.

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Data de início da Obra:** 31/03/2022
- **Data de fim da Obra:** 30/08/2022
- **Valor Total da Obra: R\$: 3.542.855,63 (Três Milhões Quinhentos e Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos).**
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.721.347,74
- **Percentual aplicado:** 44,86% + 6,53% + 25,42% = 76,81%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 25,42%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 900.770,50

### **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RAMAL DOS COCOS E EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RAMAL DOS COCOS E EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 83.332.908/0001-20.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2021-002-PMVX.

● **Contrato:** N° 20220116

● **Data de início da Obra:** 13/06/2022

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Data de fim da Obra:** 08/06/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$: 12.815.824,72 (Doze Milhões Oitocentos e Quinze Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 5.525.026,15
- **Percentual aplicado:** 16,95% + 4,94% + 21,21% = 43,10%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 21,21%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 2.718.707,45

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO CICLÍSTICO, ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E REFORMA DA PRAÇA, DO CAMPO DE FUTEBOL, DA QUADRA DE AREIA NO KM - 20 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO CICLÍSTICO, ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E REFORMA DA PRAÇA, DO CAMPO DE FUTEBOL, DA QUADRA DE AREIA NO KM - 20 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA DELCO EIRELI, inscrito no CNPJ/MF n.º 21.035.072/0001-44.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2022-003-PMVX.

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Contrato:** N° 20220246
- **Data de início da Obra:** 31/05/2022
- **Data de fim da Obra:** 26/05/2023
- **Valor Total da Obra: R\$: 1.892.667,04 (Um milhão, oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quatro centavos).**
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 489.431,55
- **Percentual aplicado:** 18,45% + 7,41% = 25,86%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 7,41%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 140.311,798

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 19.778.997/0001-33.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2022-002-PMVX.

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Contrato:** N° 20220115
- **Data de início da Obra:** 12/07/2022
- **Data de fim da Obra:** 07/07/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 4.986.817,89 (quatro milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.656.223,92
- **Percentual aplicado:** 12,41% + 28,82% + 12,03% = 53,26%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 12,03%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 599.816,23

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA, BANHEIRO PÚBLICO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MURO DE CONTENÇÃO, MURO COM GRADE DE METALOM, PORTAL DE ENTRADA E CALÇADA PRAINHA, LOCALIZADA NA SEDE DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA, BANHEIRO PÚBLICO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MURO DE CONTENÇÃO, MURO COM GRADE DE METALOM, PORTAL DE ENTRADA E CALÇADA PRAINHA, LOCALIZADA NA SEDE DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** B R LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrito no CNPJ/MF n.º 26.847.124/0001-09.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-006-PMVX.
- **Contrato:** N° 20220356
- **Data de início da Obra:** 06/07/2022
- **Data de fim da Obra:** 05/03/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$: 2.959.871,91(Dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 494.863,26
- **Percentual aplicado:** 20,91% + 6,24% = 16,72%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 6,24%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 184.736,26

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (62,476M), SENDO AS SEGUINTEs: RAMAL DO COBRA CHOCA KM 27 - 13.886,00 M; RAMAL DO WAGNER - 4.521,00 M; RAMAL DO IVAN - 5.024,00 M; RAMAL DO JACAREZINHO - 8.000,00 M; RAMAL DO FURO SECO - 9.364,00 M; RAMAL DO COBRA CHOCA KM-45 - 21.681,00 M, CONFORME CONVÊNIO Nº 088/2022 - SETRAN/PA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (62,476M), SENDO AS SEGUINTEs: RAMAL DO COBRA CHOCA KM 27 - 13.886,00 M; RAMAL DO WAGNER - 4.521,00 M; RAMAL DO IVAN - 5.024,00 M; RAMAL DO JACAREZINHO - 8.000,00 M; RAMAL DO FURO SECO - 9.364,00 M; RAMAL DO COBRA CHOCA KM-45 - 21.681,00 M, CONFORME CONVÊNIO Nº 088/2022 - SETRAN/PA

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Nome do Contratado:** CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ 14.962.428/0001-20.
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.
- **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO E CONVÊNIO Nº 088/2022 – SETRAN/PA.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-008-PMVX
- **Contrato:** Nº 20220355
- **Data de início da Obra:** 01/07/2022
- **Data de fim da Obra:** 01/03/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$: 2.754.958,18 (Dois Milhões Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Dezoito Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.866.635,63
- **Percentual aplicado:** 33,88% + 33,88 = 67,76%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 33,88%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 933.332,35



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RAMAL DO KM 20, RAMAL DO KM 25, RAMAL DO MARICOTA, RAMAL DO KM 9 E RAMAL DO MAQUINORTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU – PA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RAMAL DO KM 20, RAMAL DO KM 25, RAMAL DO MARICOTA, RAMAL DO KM 9 E RAMAL DO MAQUINORTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU – PA

● **Nome do Contratado:** F SANTIAGO DA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ 22.884.369/0001-47.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO E CONVÊNIO Nº 087/2022 – SETRAN/PA.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-007-PMVX

● **Contrato:** Nº 20220354

● **Data de início da Obra:** 28/06/2022

● **Data de fim da Obra:** 28/02/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.145.475,32 (Dois Milhões Cento e Quarenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.466.536,78

● **Percentual aplicado:** 29,34% + 39,01% = 68,35%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 39,01%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 836.950,00

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES JOA, SÃO FRANCISCO, RAMAL DOS COCOS, KM 20 E TUBA PORTO DO BELO MONTE, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NESTE ESTADO, CONFORME CONVÊNIO Nº 027/2022 – SEDOP/PA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES JOA, SÃO FRANCISCO, RAMAL DOS COCOS, KM 20 E TUBA PORTO DO BELO MONTE, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, NESTE ESTADO, CONFORME CONVÊNIO Nº 027/2022 – SEDOP/PA

● **Nome do Contratado:** B R LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrita no CNPJ 26.847.124/0001-09.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO E CONVÊNIO Nº 027/2022 – SEDOP/PA.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-012-PMVX

● **Contrato:** Nº 20220409

● **Data de início da Obra:** 25/07/2022

● **Data de fim da Obra:** 25/01/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.203.223,38 (um milhão e duzentos e três mil e duzentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 318.650,48

● **Percentual aplicado:** 26,48%

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual aplicado no mês vigente: 26,48%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 318.650,48**