



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JANEIRO DE 2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA 10 KM E CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES, SENDO PONTE 01 DE 18 METROS DE COMPRIMENTO, PONTE 02 DE 12 METROS DE COMPRIMENTO E PONTE 03 DE 42 METROS DE COMPRIMENTO POR 8,4 METROS DE LARGURA EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU A BR-230.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA 10 KM E CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES, SENDO PONTE 01 DE 18 METROS DE COMPRIMENTO, PONTE 02 DE 12 METROS DE COMPRIMENTO E PONTE 03 DE 42 METROS DE COMPRIMENTO POR 8,4 METROS DE LARGURA EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU A BR-230.

- **Nome do Contratado:** CONSTRUFUZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 14.916.979/0001-86.

- **Local da Execução da Obra:** RAMAL DO KM 40 MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

- **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2022-001-PMVX.

- **Contrato:** 20220078.

- **Data de início da Obra:** 03/03/2022

- **Data de fim da Obra:** 03/11/2022

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total da Obra: R\$: 29.901.868,59 (Vinte e Nove Milhões Novecentos e Um Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)**
- **Valor Total Aplicado: R\$ 4.842.163,35**
- **Percentual aplicado: $3,26\% + 2,86\% + 3,60\% + 2,42\% + 4,07\% = 16,19\%$**
- **Percentual aplicado no mês vigente: 4,07%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.215.536,83**



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA, BANHEIRO PÚBLICO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MURO DE CONTENÇÃO, MURO COM GRADE DE METALOM, PORTAL DE ENTRADA E CALÇADA PRAINHA, LOCALIZADA NA SEDE DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA, BANHEIRO PÚBLICO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MURO DE CONTENÇÃO, MURO COM GRADE DE METALOM, PORTAL DE ENTRADA E CALÇADA PRAINHA, LOCALIZADA NA SEDE DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** B R LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrito no CNPJ/MF n.º 26.847.124/0001-09.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-006-PMVX.

● **Contrato:** N° 20220356

● **Data de início da Obra:** 06/07/2022

● **Data de fim da Obra:** 05/03/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$: 2.959.871,91(Dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 2.959.871,91

● **Percentual aplicado:** 20,91% + 6,24% + 5,75% + 77,53% = 100,00%

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual aplicado no mês vigente: 77,53%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 2.294.795,89**



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO –TIPO MODELO 3 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO –TIPO MODELO 3 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** PROJETTA ENGENHARIA, inscrito no CNPJ/MF n.º 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2022-005-PMVX

● **Contrato:** 20220398

● **Data de início da Obra:** 30/09/2022

● **Data de fim da Obra:** 30/09/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.156.187,78 (Um milhão, cento e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 575.152,76

● **Percentual aplicado:** 11,11% + 38,63% = 49,75%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 38,63%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 446.665,45

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53