



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO DE 2023

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** SANTIAGO E CAMPOS EIRELI, inscrita no CNPJ 08.189.496/0001-03.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 9/2021-095-PMVX.

● **Contrato:** 20210702.

● **Data de início da Obra:** 17/11/2021

● **Data de fim da Obra:** 17/11/2022 + ADITIVO DE 12 MESES

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.660.500,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta Mil e Quinhentos Reais)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.013.771,39

● **Percentual aplicado:** 24,10%+7,98% + 9,10% + 7,40% + 12,47%= 61,05%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 12,47%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 207.069,51



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO (BLOQUETE) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO (BLOQUETE) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Nome do Contratado:** R. ROCHA DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ 36.022.025/0001-33.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2022-002-PMVX.

● **Contrato:** 20220117.

● **Data de início da Obra:** 22/03/2022

● **Data de fim da Obra:** 22/03/2023 + ADITIVO DE 12 MESES

● **Valor Total da Obra:** R\$: 3.304.940,78 (Três Milhões, Trezentos e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta Reais e Setenta e Oito Centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.058.000,00

● **Percentual aplicado:** 3,58% + 3,27% + 2,82% + 10% + 12,35% = 32,01%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 12,35%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 408.000,00

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO CICLÍSTICO, ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E REFORMA DA PRAÇA, DO CAMPO DE FUTEBOL, DA QUADRA DE AREIA NO KM - 20 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO CICLÍSTICO, ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E REFORMA DA PRAÇA, DO CAMPO DE FUTEBOL, DA QUADRA DE AREIA NO KM - 20 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA DELCO EIRELI, inscrito no CNPJ/MF n.º 21.035.072/0001-44.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA

● **Número do Processo Licitatório:** 3/2022-003-PMVX.

● **Contrato:** N° 20220246

● **Data de início da Obra:** 31/05/2022

● **Data de fim da Obra:** 26/05/2023 + ADITIVO DE 12 MESES

● **Valor Total da Obra:** R\$: 1.892.667,04 (Um milhão, oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quatro centavos).

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.326.718,07

● **Percentual aplicado:** 18,45% + 7,41% + 17,18% + 10,65% + 16,41% = 70,10%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 16,41%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 310.555,50

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: [secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br](mailto:secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br)

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## **CONSTRUÇÃO DE MURO E INSTALAÇÃO DE DUAS (02) CAIXAS D'AGUAS METÁLICAS DE 70 MIL LITROS SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE MURO E INSTALAÇÃO DE DUAS (02) CAIXAS D'AGUAS METÁLICAS DE 70 MIL LITROS SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA

● **Nome do Contratado:** VITÓRIA RESÍDUOS SÓLIDOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 10.727.732/0001-31.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2022-013-PMVX

● **Contrato:** 20230100

● **Data de início da Obra:** 10/03/2023

● **Data de fim da Obra:** 10/03/2024

● **Valor Total da Obra:** R\$ 516.236,45 (quinhentos e dezesseis mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 165.005,15

● **Percentual aplicado:** 31,96%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 31,96%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 165.005,15



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**CONSTRUÇÃO DE MURO E INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA E NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA**

● **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE MURO E INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA E NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA, inscrito no CNPJ/MF n.º 10.947.522/0001-59.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 2/2022-014-PMVX

● **Contrato:** 20230108

● **Data de início da Obra:** 15/03/2023

● **Data de fim da Obra:** 15/03/2024

● **Valor Total da Obra (ITEM I): R\$ 208.362,18 (duzentos e dezoito mil, trezentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos)**

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 159.939,22

● **Percentual aplicado:** 67,13%

● **Percentual aplicado no mês vigente:** 67,13%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 159.939,22