



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SETEMBRO DE 2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO –TIPO MODELO 3 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO –TIPO MODELO 3 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** PROJETTA ENGENHARIA, inscrito no CNPJ/MF n.º 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2022-005-PMVX

● **Contrato:** 20220398

● **Data de início da Obra:** 30/09/2022

● **Data de fim da Obra:** 30/09/2023

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.156.187,78 (Um milhão, cento e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R\$ 773.954,11

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Percentual aplicado:** 11,11% + 38,63% + 9,51% + 7,68% = 66,94%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 7,68%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 88.830,59

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO –TIPO MODELO 1 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO –TIPO MODELO 1 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** PROJETTA ENGENHARIA, inscrito no CNPJ/MF n.º 24.900.400/0001-11.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2022-005-PMVX

● **Contrato:** 20220575

● **Data de início da Obra:** 17/04/2023

● **Data de fim da Obra:** 17/04/2024

● **Valor Total da Obra:** R\$ 1.214.393,94 (Um milhão, duzentos e quatorze mil, trezentos e noventa e três mil e noventa e quatro centavos)

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 894.162,61
- **Percentual aplicado:** 26,22% + 26,76% + 5,03% + 15,63% = 73,63%
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 15,63%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 189.764,52

CONSTRUÇÃO DE UM RESTAURANTE, QUADRA DE AREIA, ARQUIBANCADA COBERTA E CONTINUAÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAINHA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA ENTRE O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA E A EMPRESA B R LIMA LTDA

● **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UM RESTAURANTE, QUADRA DE AREIA, ARQUIBANCADA COBERTA E CONTINUAÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAINHA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA ENTRE O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA E A EMPRESA B R LIMA LTDA

● **Nome do Contratado:** B R LIMA LTDA (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES), inscrito no CNPJ/MF n.º 26.847.124/0001-09.

● **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

● **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS.

● **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.

● **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2023-001-PMVX

● **Contrato:** 20230161

● **Data de início da Obra:** 10/04/2023

● **Data de fim da Obra:** 09/04/2024

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total da Obra: R\$ 1.671.234,23 (um milhão seiscientos e setenta e um mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos)**
- **Valor Total Aplicado: R\$ 1.047.937,81**
- **Percentual aplicado: 18,89% + 21,91% + 21,90% = 62.70%**
- **Percentual aplicado no mês vigente: 21,90%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$ 365.998,11**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

● **OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

● **Nome do Contratado: MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, inscrito no CNPJ/MF n.º 26.916.786/0001-85.**

● **Local da Execução da Obra: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.**

● **Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS.**

● **Modalidade de licitação Contratada: CONCORRÊNCIA.**

● **Número do Processo Licitatório: N° 3/2023-002-PMVX.**

● **Contrato: 20230274.**

● **Data de início da Obra: 23/05/2023**

● **Data de fim da Obra: 23/05/2024**

● **Valor Total da Obra: R\$: 3.267.291,89 (Três milhões, duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e um mil e oitenta e nove centavos)**

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000

Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br

CNPJ: 34.887.935-0001-53



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 538.357,70
- **Percentual aplicado:** $6.64\% + 6.30\% + 3,54\% = 16,48\%$
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 3,54%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 115.610,93