RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JANEIRO de 2019

CALÇADA E CICLOVIA NA RODOVIA PA-415 - MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

● **Objeto do Projeto:** Contratação De Empresa Especializada Para Construção De 3km De Calçada E Ciclovia Na Rodovia Pa-415, No Município De Vitória Do Xingu, Conforme Convênio Nº 88/2018, Firmado Entre O Estado Do Pará, Por Meio Da Secretaria De Estado De Desenvolvimento Urbano E Obras Públicas – SEDOP E A Prefeitura Municipal De Vitória Do Xingu.

● **Nome do Contratado:** VALE DO CANAA CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.484/0001-90

● **Local da Execução da Obra:** Rodovia Ernesto Acioly PA – 415.

● **Origem do Recurso: C**onvênio com o governo do Estado do Pará.

● **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de preço

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2018-001PMVX

● **Data de início da Obra:** 11/07/2018

● **Data de fim da Obra:** 26/12/2018 – Prazo aditivado: 24/06/2019

● **Valor Total da Obra:** R$ 1.113.265,56 (um milhão, cento e treze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R$ 317.400,76

● **Percentual aplicado:**
22,96%+5,55%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%=28,51%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 0,00

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

● **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, no dia 18/01/2018, Edição: 13, Seção: 1, Página: 45, através da PORTARIA Nº 357, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017, Art. 1º Aprovar, nos termos do § 1º do art. 3º da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, cujo objeto é a pavimentação de vias públicas do município de VITÓRIA DO XINGU, FIRMADO ENTRE a UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

● **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA ALTO BRASIL LTDA-ME, inscrita no CNPJ 20.513.684/0001-32

● **Local da Execução da Obra:** bairro Nova Vitória - Vitória do Xingu/PA.

● **Origem do Recurso:** Ministério da Integração Nacional / CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS

● **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO

● **Número do Processo Licitatório:** 2/2018-002PMVX

● **Data de início da Obra:** 05/11/2018

● **Data de fim da Obra:** 05/02/2018 – Prazo aditivado: 24/04/2019

● **Valor Total da Obra:** R$ 1.149.988,58 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

● **Valor Total Aplicado:** R$ 289.039,39

● **Percentual aplicado:**15,78%+9,35%+0,00=25,13%

● **Valor aplicado no mês vigente:** R$0,00

Rua Anfrísio Nunes s/n – Centro – CEP: 68.383-000
Email: secretariseovi@vitoriaxingu.pa.gov.br
CNPJ: 34.887.935-0001-53