

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 14.811.402/0001-80

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DA EMEIEF SÃO SEBASTIÃO NO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

Bancos
SINAPI - 07/2021 - Pará
SBC - 08/2021 - Pará
ORSE - 08/2021 - Sergipe
SEDOP - 09/2021 - Pará
SETOP - 07/2021 - Minas
Gerais
SUDECAP - 04/2021 -
Minas Gerais
CPOS - 08/2021 - São
Paulo
FDE - 07/2021 - São
Paulo
AGESUL - 06/2021 - Mato
Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 07/2021 -
Goiás

B.D.I.
30,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	AMPLIAÇÃO DAS SALAS	100,00% 355.200,56	20,00% 71.040,11	15,00% 53.280,08	15,00% 53.280,08	15,00% 53.280,08	15,00% 53.280,08	20,00% 71.040,11
2	REFORMA E ADEQUAÇÃO	100,00% 253.234,71	20,00% 50.646,94	15,00% 37.985,21	15,00% 37.985,21	15,00% 37.985,21	15,00% 37.985,21	20,00% 50.646,94
4	REDE DE ÁGUA	100,00% 831,13					50,00% 415,57	50,00% 415,57
5	REDE DE ESGOTO	100,00% 2.781,06					50,00% 1.390,53	50,00% 1.390,53
Porcentagem			19,88%	14,91%	14,91%	14,91%	15,21%	20,18%
Custo			121.687,05	91.265,29	91.265,29	91.265,29	93.071,39	123.493,15
Porcentagem Acumulado			19,88%	34,79%	49,7%	64,62%	79,82%	100,0%
Custo Acumulado			121.687,05	212.952,34	304.217,63	395.482,92	488.554,31	612.047,46

Vitória do Xingu/PA, 22 de outubro de 2021.

Rosicleide Cardoso de Lima
Engenheira Civil
CREA: 150478058-2
Fiscal da SEMED