



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**GOVERNO POR UMA NOVA VITÓRIA**  
**CNPJ: 34.887.935. /0001-53**

**OFÍCIO Nº 503/2023– SEINFRA**

Vitória do Xingu, 25 de agosto de 2023

Ao

**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS**

A/C Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura de Vitória do Xingu-PA

Av. Manoel Félix de Farias s/n – Centro

CEP: 68.383-000

**Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo**

Senhor Presidente da Comissão,

1- Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar aditivo de prazo do contrato da licitação abaixo descrita:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-005-PMVX (Construção de 10 casas populares em alvenaria e concreto armado com dois quartos, sala, cozinha, sala de jantar, banheiro e área de serviço – tipo modelo I, no município de Vitória do Xingu/PA).

2- Sendo o que tínhamos para tratar no momento, colocamos os bons serviços desta secretaria a inteira disposição para maiores esclarecimentos e designações.

3- Anexo: justificativa e análise do fiscal de contrato.

Atenciosamente,

Diego Fernandes Rocha de Almeida,  
Secretário Municipal de Obras  
Viação e Infraestrutura  
Decreto nº 005/2021

**Diego Fernandes Rocha de Almeida**  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
005/2021

**RECEBIDO**

Data: 25/08/23



Vitória do Xingu, 25 de agosto de 2023.

### JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE PRAZO

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO – TIPO MODELO 1, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-005-PMVX.

**CONTRATO:** Nº 20220575

**EMPRESA:** PROJETTA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI.

Tendo em vista o término da vigência do contrato do objeto em questão, adiantamos o pedido de aditivo de prazo, para que a obra seja concluída em sua totalidade. O prazo estabelecido para entrega da obra não poderá ser cumprido devido as adversidades de logística e execução enfrentadas pela empresa contratada, durante o inverno, na região em que se executa os serviços do objeto, inclusive devido à dificuldade de repasse de verba e análise das medições.

Em virtude do exposto, solicita-se de V.s.a. a prorrogação do contrato em mais 12 (doze) meses, contados a partir de do término do prazo de vigência, para que sejam executados os serviços em sua plenitude.

Atenciosamente.

**Diego Barros Cunha**  
Engenheiro Civil  
CREA - PA 211129458-6  
FISCAL - SEINFRA PMVX



OFICIO nº 0032/2023

Pocrane – MG 23 de Agosto de 2023.

A sua Senhoria o Senhor,  
**DIEGO FERNANDES ROCHA DE ALMEIDA,**  
Secretário Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura.




**ASSUNTO: Solicitação de Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 20220575**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste, solicitar **Aditivo ao Contrato nº 20220575, tendo em vista** as adversidades de logística e execução enfrentadas pela empresa contratada, durante o inverno, na região em que se executa os serviços, inclusive o tempo esperado para que a empresa que executaria os serviços de infraestrutura do local da edificação das casas não tê-la executado.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos e informações, aproveito para renovar meus votos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**PROJETTA**  
**ENGENHARIA**  
Aarão Rezende Pereira  
Eng. Civil - CREA / MG: 184933/LP

  
**PROJETTA ENGENHARIA**

CNPJ: 24.900.400/0001-11

Aarão Rezende Pereira

Proprietário



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU



Estado do Pará  
Governo Municipal de Vitória do Xingu  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

---

EXTRATO DE CONTRATO

---

CONTRATO Nº 20220575

ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-005-PMVX

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

CONTRATADA(O): PROJETTA ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

VALOR TOTAL: R\$ 1.214.393,94 (um milhão, duzentos e quatorze mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2022 Projeto 1007.164820002.1.010 Construção de Unidades Habitacionais, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R\$ 1.214.393,94

VIGÊNCIA: 30 de Setembro de 2022 a 30 de Setembro de 2023

DATA DA ASSINATURA: 30 de Setembro de 2022



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**GOVERNO POR UMA NOVA VITÓRIA**  
**CNPJ: 34.887.935. /0001-53**

**OFÍCIO Nº 505/2023– SEINFRA**

Vitória do Xingu, 25 de agosto de 2023

Ao

**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS**

A/C Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura de Vitória do Xingu-PA

Av. Manoel Félix de Farias s/n – Centro

CEP: 68.383-000

**Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo**

Senhor Presidente da Comissão,

1- Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar aditivo de prazo do contrato da licitação abaixo descrita:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-005-PMVX (Construção de 10 casas populares em alvenaria e concreto armado com dois quartos, sala, cozinha, sala de jantar, banheiro e área de serviço – tipo modelo II, no município de Vitória do Xingu/PA).

2- Sendo o que tínhamos para tratar no momento, colocamos os bons serviços desta secretaria a inteira disposição para maiores esclarecimentos e designações.

3- Anexo: justificativa e análise do fiscal de contrato.

Atenciosamente,

Diego Fernandes Rocha de Almeida  
Secretário Municipal de Obras  
Viação e Infraestrutura  
Decreto nº 005/2021

**Diego Fernandes Rocha de Almeida**  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
005/2021

**RECEBIDO**

Data: 25/08/23





Vitória do Xingu, 24 de agosto de 2023.

### JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE PRAZO

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO – TIPO MODELO 2, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-005-PMVX.

**CONTRATO:** Nº 20220576

**EMPRESA:** PROJETTA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI.

Tendo em vista o término da vigência do contrato do objeto em questão, adiantamos o pedido de aditivo de prazo, para que a obra seja concluída em sua totalidade. O prazo estabelecido para entrega da obra não poderá ser cumprido devido as adversidades de logística e execução enfrentadas pela empresa contratada, durante o inverno, na região em que se executa os serviços do objeto, inclusive devido à dificuldade de repasse de verba e análise das medições.

Em virtude do exposto, solicita-se de V.s.a. a prorrogação do contrato em mais 12 (doze) meses, contados a partir de do término do prazo de vigência, para que sejam executados os serviços em sua plenitude.

Atenciosamente.

**Diego Barros Cunha**  
Engenheiro Civil  
CREA - PA 211129458-6  
FISCAL - SEINFRA PMVX



**OFICIO nº 0033/2023**

Pocrane – MG 23 de Agosto de 2023.


A sua Senhoria o Senhor,  
**DIEGO FERNANDES ROCHA DE ALMEIDA,**  
Secretário Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura.

**ASSUNTO: Solicitação de Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 20220576**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste, solicitar **Aditivo ao Contrato nº 20220576, tendo em vista** as adversidades de logística e execução enfrentadas pela empresa contratada, durante o inverno, na região em que se executa os serviços, inclusive o tempo esperado para que a empresa que executaria os serviços de infraestrutura do local da edificação das casas não tê-la executado.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos e informações, aproveito para renovar meus votos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

 **PROJETTA**  
**ENGENHARIA**  
Aarão Rezende Pereira  
Eng. Civil - CREA / MG: 184933/LP

**PROJETTA ENGENHARIA**

CNPJ: 24.900.400/0001-11

Aarão Rezende Pereira

Proprietário



MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU



Estado do Pará  
Governo Municipal de Vitória do Xingu  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20220576

ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-005-PMVX

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

CONTRATADA(O): PROJETTA ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

VALOR TOTAL: R\$ 1.203.281,30 (um milhão, duzentos e três mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2022 Projeto 1007.164820002.1.010 Construção de Unidades Habitacionais, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R\$ 1.203.281,30

VIGÊNCIA: 30 de Setembro de 2022 a 30 de Setembro de 2023

DATA DA ASSINATURA: 30 de Setembro de 2022





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**GOVERNO POR UMA NOVA VITÓRIA**  
**CNPJ: 34.887.935. /0001-53**



**OFÍCIO Nº 506/2023– SEINFRA**

Vitória do Xingu, 25 de agosto de 2023

Ao

**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS**

A/C Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura de Vitória do Xingu-PA  
Av. Manoel Félix de Farias s/n – Centro  
CEP: 68.383-000

**Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo**

Senhor Presidente da Comissão,

1- Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar aditivo de prazo do contrato da licitação abaixo descrita:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-005-PMVX (Construção de 10 casas populares em alvenaria e concreto armado com dois quartos, sala, cozinha, sala de jantar, banheiro e área de serviço – tipo modelo III, no município de Vitória do Xingu/PA).

2- Sendo o que tínhamos para tratar no momento, colocamos os bons serviços desta secretaria a inteira disposição para maiores esclarecimentos e designações.

3- Anexo: justificativa e análise do fiscal de contrato.

Atenciosamente,

Diego Fernandes Rocha de Almeida  
Secretário Municipal de Obras  
Viação e Infraestrutura  
Decreto nº 005/2021

**Diego Fernandes Rocha de Almeida**  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
005/2021

**RECEBIDO**

Data: 25 / 08 / 23



Vitória do Xingu, 24 de agosto de 2023.

### JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE PRAZO

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO - TIPO MODELO 3, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-005-PMVX.

**CONTRATO:** Nº 20220577

**EMPRESA:** PROJETTA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI.

Tendo em vista o término da vigência do contrato do objeto em questão, adiantamos o pedido de aditivo de prazo, para que a obra seja concluída em sua totalidade. O prazo estabelecido para entrega da obra não poderá ser cumprido devido as adversidades de logística e execução enfrentadas pela empresa contratada, durante o inverno, na região em que se executa os serviços do objeto, inclusive devido à dificuldade de repasse de verba e análise das medições.

Em virtude do exposto, solicita-se de V.s.a. a prorrogação do contrato em mais 12 (doze) meses, contados a partir de do término do prazo de vigência, para que sejam executados os serviços em sua plenitude.

Atenciosamente.

**Diego Barros Cunha**

Engenheiro Civil  
CREA - PA 211129458-6  
FISCAL - SEINFRA PMVX



**OFICIO nº 0034/2023**

Pocrane – MG 23 de Agosto de 2023.

A sua Senhoria o Senhor,  
**DIEGO FERNANDES ROCHA DE ALMEIDA,**  
Secretário Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura.



**ASSUNTO: Solicitação de Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 20220577**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste, solicitar **Aditivo ao Contrato nº 20220577,** tendo em vista as adversidades de logística e execução enfrentadas pela empresa contratada, durante o inverno, na região em que se executa os serviços, inclusive o tempo esperado para que a empresa que executaria os serviços de infraestrutura do local da edificação das casas não tê-la executado.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos e informações, aproveito para renovar meus votos da mais elevada estima e consideração.

**Atenciosamente,**

**PROJETTA**  
**ENGENHARIA**  
Aarão Rezende Pereira  
Eng. Civil - CREA / MG: 184933/LP

**PROJETTA ENGENHARIA**

CNPJ: 24.900.400/0001-11

Aarão Rezende Pereira

Proprietário





MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU



Estado do Pará  
Governo Municipal de Vitória do Xingu  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20220577

ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-005-PMVX

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

CONTRATADA(O): PROJETTA ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

VALOR TOTAL: R\$ 1.156.187,78 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2022 Projeto 1007.164820002.1.010 Construção de Unidades Habitacionais, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R\$ 1.156.187,78

VIGÊNCIA: 30 de Setembro de 2022 a 30 de Setembro de 2023

DATA DA ASSINATURA: 30 de Setembro de 2022



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**GOVERNO POR UMA NOVA VITÓRIA**  
**CNPJ: 34.887.935. /0001-53**

**OFÍCIO Nº 529/2023– SEINFRA**

Vitória do Xingu, 19 de setembro de 2023

Ao

**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS**

A/C Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura de Vitória do Xingu-PA

Av. Manoel Félix de Farias s/n – Centro

CEP: 68.383-000

**Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo**

Senhor Presidente da Comissão,

1- Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar aditivo de prazo de 12 meses do contrato da licitação abaixo descrita:

CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-005-PMVX - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20220578 - Terraplanagem e construção do sistema de abastecimento de água, sistema de drenagem, pavimento em piso intertravado com bloco sextavado, meio fio com lamina d'água, calçada e paisagismo do Conjunto habitacional de 30 casa populares no Município de Vitória do Xingu/PA.

2- Sendo o que tínhamos para tratar no momento, colocamos os bons serviços desta secretaria a inteira disposição para maiores esclarecimentos e designações.

3- Anexo: justificativa e análise do fiscal de contrato.

Atenciosamente,

Diego Fernandes Rocha de Almeida  
Secretário Municipal de Obras  
Viação e Infraestrutura  
Decreto nº 005/2021

**Diego Fernandes Rocha de Almeida**  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
005/2021



Vitória do Xingu, 19 de setembro de 2023.

### JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE PRAZO

**OBJETO:** TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SISTEMA DE DRENAGEM, PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO, MEIO FIO COM LAMINA D'ÁGUA, CALÇADA E PAISAGISMO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE 30 CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA N° 3/2022-005-PMVX.

**CONTRATO:** N° 20220578

**EMPRESA:** CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

Tendo em vista o término da vigência do contrato do objeto em questão, adiantamos o pedido de aditivo de prazo, para que a obra seja concluída em sua totalidade. O prazo estabelecido para entrega da obra não poderá ser cumprido devido as adversidades de logística e execução enfrentadas pela empresa contratada, inclusive o termino das frentes de trabalho da empresa que está concluindo as unidades habitacionais, uma vez que para os serviços de paisagismo, meio fio e linha d'água, como não executados anteriormente, só poderão ser executados em maior eficiência após a liberação do canteiro de trabalho da execução das unidades habitacionais.

Em virtude do exposto, solicita-se de V.s.a. a prorrogação do contrato em mais 12 (doze) meses, contados a partir de do término do prazo de vigência, para que sejam executados os serviços em sua plenitude.

Atenciosamente.

**Diego Barros Cunha**

Engenheiro Civil  
CREA - PA 211129458-6  
FISCAL - SEINFRA PMVX





ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETÁRIA DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA



ANEXO



# C.C.R.

CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES

CNPJ/MF Nº 14.962.428/0001-20 - Inscrição Estadual nº 15.360.726-2  
Inscrição Municipal nº 464



Vitória do Xingu, 18 de setembro de 2023.

À Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu – PA / Setor de Fiscalização de Contrato  
**Contrato nº 20220578**  
**Concorrência nº 003/2022-005-PMVX**

**ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E VIGÊNCIA CONTRATUAL**

A **CARVALHO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.962.428/0001-20 com sede na Rua Raimundo Moreira Sampaio nº 1174, Bairro Jardim Alegria na cidade de Vitória do Xingu, estado do Pará, a teor do contrato entabulado entre as partes com a finalidade de realizar a TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SISTEMA DE DRENAGEM, PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO, MEIO FIO COM LAMINA D'AGUA, CALÇADA E PAISAGISMO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE 30 CASA POPULARES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA, vem respeitosamente, através do seu responsável, expor e requerer o que segue:

Solicitar **ADITIVO DE PRAZO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES**, para conclusão satisfatória dos serviços.

Justifica-se o fato da empresa estar com seu cronograma em desacordo com o planejado devido ao atraso no desenvolvimento dos projetos das 30 casas populares que não são de nossa competência, mas que nos impedem de dar continuidade aos nossos trabalhos, uma vez que, para os serviços de paisagismo, meio fio e linha d'água, se não realizados anteriormente a execução de qualquer construção, os mesmos só poderão ser executados após a liberação do canteiro de trabalho das linhas de execução existentes. Ademais, acrescenta-se aqui que os serviços de rede de distribuição de água e de terraplanagem já foram concluídos.

Dessa forma, é necessário prorrogar o prazo por mais 12 meses, prazo este para a completa execução da obra.

Sem mais para o momento, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos.

É a nossa solicitação.

Termos em que pede deferimento,

CARVALHO  
CONSTRUCOES E  
CONSULTORIA  
LTDA:14962428000120

Assinado de forma digital por  
CARVALHO CONSTRUCOES E  
CONSULTORIA  
LTDA:14962428000120  
Dados: 2023.09.18 08:43:28  
-03'00"

**CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

*José Eduardo de Carvalho*

Proprietário

CPF/MF nº 438.492.374-00/RG nº 682.355 – SSP/AL

CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Rua Raimundo Moreira Sampaio nº 1174, Bairro Jardim Alegria, CEP-68.383-000 – Vitória do Xingu - Pará



(93) 3515-3429



(93) 99108-5588/98103-6419



[ccr10.atm@gmail.com](mailto:ccr10.atm@gmail.com)



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU



Estado do Pará  
Governo Municipal de Vitória do Xingu  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20220578

ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-005-PMVX

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

CONTRATADA(O): CARVALHO CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

VALOR TOTAL: R\$ 1.036.006,40 (um milhão, trinta e seis mil, seis reais e quarenta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2022 Projeto 1007.154510501.1.009  
Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais, Classificação econômica 4.4.90.51.00  
Obras e instalações, subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R\$ 1.036.006,40

VIGÊNCIA: 30 de Setembro de 2022 a 30 de Setembro de 2023

DATA DA ASSINATURA: 30 de Setembro de 2022